

外環道の進捗状況について

外環道の進捗状況について、下記のとおり報告いたします。

1. 外環道の進捗状況

- ①大泉ジャンクション：本線トンネルのシールドマシンが発進するための立坑（竖穴）の工事及び本体との連結路（ランプ）の橋梁部工事を実施。また、氷川橋の撤去が完了したことにおける舗装の復旧等の実施。
- ②中央ジャンクション：中央道と連絡する橋梁の下部工事や、地下連絡路（ランプ）工事の実施。
- ③東名ジャンクション：本線トンネルのシールドマシンが、後続設備を設置するなどのため掘進作業を実施。また、掘削のための施工基地の整備など準備工事（ヤード整備等）を実施。
- ④用地取得状況：全体で用地買収率は92%、区分地上権取得率は75%
(平成30年5月末時点の面積ベース)

2. 外環オープンハウス開催概要

- ①開催日時：平成30年7月4日(水)～7月8日(日)(杉並区開催日：7月8日(日))
- ②開催場所：外環道沿線6区市7会場(杉並区会場：井荻小学校)
- ③来場者総数：480名：うち杉並区会場 74名(前回 474名：うち杉並区会場 77名)
- ④主な質問や意見：
 - ・外環の事業概要、計画、開通時期に関するもの
 - ・本線トンネル工事、家屋調査に関するもの
 - ・各JCTでの工事進捗状況に関するもの
 - ・トンネルの安全・安心に関するもの
 - ・緊急時の対応に関するもの
 - ・環境(地下水、大気、振動等)に関するもの
 - ・野川の気泡に関するもの

3. 添付資料

- 外環道工事進捗状況・・・・・・・・・・・・・・・・・・

資料1


- 用地取得および埋蔵文化財調査の状況・・・・・・・・・・

資料2


外環道工事進捗状況



大泉 JCT




中央 JCT



東名 JCT

平成30年5月末



用地取得の状況

		東名JCT	中央JCT	青梅街道IC	大泉JCT	合計
面積 ベース	買収	98%	99%	24%	99%	92%
	区分地上権	91%	88%	5%	99%	75%
	合計	96%	97%	15%	99%	87%
件数 ベース	買収	95%	99%	27%	97%	90%
	区分地上権	80%	82%	5%	99%	71%
	合計	88%	92%	15%	98%	82%

埋蔵文化財調査の状況

埋蔵文化財調査対象地のうち着工可能な面積の割合

$$\left(\text{※進捗率} = \frac{\text{調査済み面積}}{\text{調査対象面積}} \right)$$

	東名JCT	中央JCT	青梅街道IC	大泉JCT	合計
進捗率	96%	100%	0%	99%	87%