

外環道の進捗状況について

外環道の進捗状況等について、下記のとおり報告いたします。

記

1 進捗状況

<工事進捗状況>

(1) 大泉ジャンクション

本線トンネルのシールドマシンが発進するための立坑（竖穴）の工事及び・本体との連結路（ランプ）の橋梁工と函渠を施工しています。また、氷川橋（目白通りの橋）の撤去が完成したので、舗装の復旧等を施工しています。

(2) 中央ジャンクション

中央道と連結する橋梁下部工事や、地下連絡路（ランプ）の工事を進めています。

(3) 東名ジャンクション

本線トンネルのシールドマシンが発進しました。また、掘削のための施工基地の整備等、準備工事（ヤード整備等）をすすめております。

<用地取得及び埋蔵文化調査状況>

- ・全体で用地買収率は93%、区分地上権取得率は79%（平成31年1月末時点の面積ベース）
- ・埋蔵文化財調査対象地のうち着工可能な面積の割合は全体で87%（平成31年1月末時点）

2 添付資料

- | | |
|---------------------------|-----|
| ・外環道工事進捗状況 | 資料1 |
| ・用地取得および埋蔵文化財調査の状況 | 資料2 |
| ・シールドマシンの現在位置図（大泉ジャンクション） | 資料3 |
| ・シールドマシンの現在位置図（東名ジャンクション） | 資料4 |

外環道工事進捗



大泉 JCT




中央 JCT



東名 JCT

平成31年1月末



用地取得の状況

		東名JCT	中央JCT	青梅街道IC	大泉JCT	合計
面積ベース	買収	99%	99%	25%	99%	93%
	区分地上権	94%	94%	11%	100%	79%
	合計	97%	98%	18%	99%	88%
件数ベース	買収	96%	99%	29%	98%	91%
	区分地上権	83%	88%	13%	100%	75%
	合計	90%	94%	20%	99%	84%


埋蔵文化財調査の状況

埋蔵文化財調査対象地のうち着工可能な面積の割合

$$\left(\text{※進捗率} = \frac{\text{調査済み面積}}{\text{調査対象面積}} \right)$$

	東名JCT	中央JCT	青梅街道IC	大泉JCT	合計
進捗率	96%	100%	0%	100%	87%

シールドマシンの現在位置図 (大泉ジャンクション)



【令和元年6月7日現在】

東京外環プロジェクトホームページより

シールドマシンの現在位置図 (東名ジャンクション)



みどりんぐはどこ？



がるるんはどこ？



【令和元年6月7日現在】

東京外環プロジェクトホームページより