

外環道の進捗状況について

外環道の進捗状況について、下記のとおり報告いたします。

記

1 シールドトンネル工事の進捗状況

(1) 大泉ジャンクション

大泉側本線トンネル（北行）のシールドトンネル工事については、令和4年12月8日に掘進作業を再開し、令和5年2月3日から事業用地外の掘進作業を実施している。

(2) 中央ジャンクション

北側Aランプシールド工事については、令和5年1月23日から事業用地外の掘進作業を実施している。

(3) 東名ジャンクション

Hランプシールド工事については、関係機関との調整、現場体制の構築などの準備が整ったため、令和5年1月23日から掘進作業を開始している。

2 添付資料

・東京外かく環状道路（関越～東名）現在の状況

資料1


・シールドマシンの現在位置図

資料2

東京外かく環状道路(関越～東名) 現在の状況


平面図

全延長 約16km



縦断面図

2023年1月23日時点



東名JCT Hランプシールド
2023年1月23日 掘進開始

東名本線(北行・南行)シールド 2機

約3.5km掘進完了

約4.4km掘進完了

中央JCT A・Hランプシールド 2機
2022年 3月 4日 掘進再開
2022年10月13日 Hランプ完了

大泉本線(南行)シールド
2022年 2月25日 掘進再開
2022年 4月 7日 掘進停止
2022年11月1日 掘進再開

大泉本線(北行)シールド
2022年12月8日 掘進再開

約0.8km掘進完了

約1.2km掘進完了

大泉本線(北行・南行)シールド2機
大泉JCT Fランプ接続工事

シールドマシンの現在位置図

○大泉ジャンクション(南行・北行・Fランプ)

グリルドはどこ？



2023年02月19日 7時時点

📍 東京都練馬区三原台 3 丁目 (大泉JCTから903m)

JCT、ICは仮称

カラッキイーはどこ？



2023年02月19日 7時時点

📍 東京都練馬区石神井町 8 丁目 (大泉JCTから1331m)

JCT、ICは仮称

大泉Fランプ
シールドマシンはどこ？

2022年3月17日 掘進作業が完了しました

JCT、ICは仮称



○中央ジャンクション (Aランプ・Hランプ)

中央Aランプ
シールドマシンはどこ？

2023年02月19日 7時時点

📍 東京都三鷹市牟礼 1 丁目 (Aランプ立坑から551m)

JCT、ICは仮称

中央Hランプ
シールドマシンはどこ？

2022年10月13日 掘進作業が完了しました

JCT、ICは仮称



○東名ジャンクション（南行・北行・Hランプ）

みどりんぐはどこ？



2023年02月19日 7時時点

📍 東京都調布市東つつじヶ丘2丁目（東名JCTから4427m）

JCT、ICIは仮称


がるんはどこ？



2023年02月19日 7時時点

📍 東京都調布市東つつじヶ丘3丁目（東名JCTから3582m）

JCT、ICIは仮称



東名Hランプ
シールドマシンはどこ？

2023年02月19日 7時時点

📍 東京都世田谷区喜多見6丁目（Hランプ立坑から3m）

JCT、ICIは仮称



【令和5年2月19日現在】