

平成23年3月末日現在

まちづくり推進課

蚕糸試験場跡地周辺地区及び気象研究所跡地周辺地区整備状況

○地区計画道路取得状況

(無償使用・譲渡を含む)

地 区	延長	計画面積	取得面積	進捗率	
蚕 糸	1号路線	390m	1,300m ²	816.73m ²	62.82%
	2号路線	320m	422m ²	253.93m ²	60.17%
	3号路線	70m	332m ²	294.05m ²	88.57%
	計	780m	2,054m ²	1,342.98m ²	65.38%
気 象 研	165m	1,330m ²	1,299.52m ²	97.71%	

○地区不燃化率推移状況

蚕糸試験場跡地周辺地区 (棟数ベース)	不燃化率(%)
昭和58年度(事業開始時)	8.5
昭和59年度	9.6
昭和60年度	11.6
昭和61年度	16.0
昭和62年度	17.9
昭和63年度	19.9
平成元年度	23.6
平成2年度	26.0
平成3年度	28.5
平成4年度	30.6
平成5年度(事業終了)	32.7
平成6年度	33.5
平成7年度	34.7
平成8年度	35.20
平成9年度	36.70
平成10年度	37.60
平成11年度	38.30
平成12年度	39.88
平成13年度	40.57
平成14年度	41.12
平成15年度	41.40
平成16年度	42.09
平成17年度	43.05
平成18年度	44.01
平成19年度	44.29
平成20年度	45.25
平成21年度	45.25
平成22年度	45.66

気象研究所跡地周辺地区 (棟数ベース)	不燃化率(%)
昭和58年度(事業開始時)	5.1
昭和59年度	7.1
昭和60年度	9.9
昭和61年度	13.1
昭和62年度	15.7
昭和63年度	17.4
平成元年度	18.4
平成2年度	21.6
平成3年度	25.2
平成4年度	26.9
平成5年度(事業終了)	28.7
平成6年度	29.2
平成7年度	30.8
平成8年度	31.00
平成9年度	32.60
平成10年度	33.80
平成11年度	34.60
平成12年度	36.16
平成13年度	36.78
平成14年度	36.93
平成15年度	37.24
平成16年度	37.86
平成17年度	38.63
平成18年度	41.11
平成19年度	41.88
平成20年度	42.34
平成21年度	42.81
平成22年度	43.27