

1. 施設整備計画の名称 杉並区公立学校等施設整備計画

2. 計画期間 平成27年度～平成29年度(3年間)

3. 事後評価の実施

(1) 実施時期

平成29年10月 事務事業評価の実施
平成29年11月 教育に関する事務の管理及び執行の状況の点検及び評価の実施

(2) 評価の方法

毎年度10月に行政評価として事務事業評価を行っており、その中で小中学校の改築・改修、空調設備整備事業などについて、内部評価を行うとともに区ホームページなどで公表しています。
また、外部有識者2名による、教育委員会の権限に属する事務の管理及び施行の状況について点検及び評価を毎年、実施しており、この中で小中学校の改築計画について報告をし意見を伺っています。

4. 総合的な所見

平成27年度から29年度の施設整備計画の目標は達成できた。
下高井戸子供園の改築(危険改築)では、新しくなった園舎で子どもたちがのびのび遊び保護者からも好感触を得ている。
また、防災機能強化事業では、天沼小学校、松溪中学校の体育館の非構造部材である吊り天井の耐震化を実施し安全確保に努めました。その他、大規模改造(空調)事業では、和田小学校・済美小学校の家庭科室と図工室、松ノ木中学校及び西宮中学校の家庭科室に空調機を設置しました。
改築工事では、(仮称)高円寺学園(高円寺中学校と近隣小学校2校の施設一体型小中一貫教育校)、桃井第二小学校、成田西子供園の工事を進めています。

5. 各目標の達成状況

(1) 公立の義務教育諸学校等施設の老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

下高井戸子供園の改築工事が計画どおり平成29年9月に竣工しました。
また、(仮称)高円寺学園(高円寺中学校と近隣小学校2校の施設一体型小中一貫教育校)、桃井第二小学校、成田西子供園の改築工事に着手しています。
なお、個別施設計画については、平成32年中の策定に向けて作業を進めています。

(2) 地震、津波等の災害に備えるための整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

天沼小学校、松溪中学校の体育館天井の非構造部材の耐震化対策を実施し、安全を確保しました。
また、桃井第二小学校を改築するにあたり、震災対策としてマンホールトイレや防災井戸を整備して防災機能強化を行い、自家発電装置を設置し停電対応を行いました。

(3) 防犯対策など安全性の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

(4) 教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

大規模改造(空調)事業では、和田小学校・済美小学校の家庭科室と図工室に、松ノ木中学校及び西宮中学校の家庭科室に空調機を設置し教育環境の向上を図りました。(この外、一部の学校は平成30年度に繰越し実施します。)

(5) 施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した / 達成できなかった

【所見】

安全・安心な給食を提供するため、改築工事に併せて高円寺中学校、桃井第二小学校の給食室も建築中です。

6. 改築後の危険建物等のとりこわし状況

桃井第二小学校の西校舎については、平成29年度に取り壊しを完了しています。また、北校舎については、平成31年度中の取り壊しを計画しています。
高円寺中学校については、平成31年度に取り壊しを計画しています。
なお、解体にあたっては、住民説明会を開催し周知を図ってまいります。

7. 事業ごとの実施状況

学校等の名称	目標	事業区分	整備方針				事業完了年月日	(実施しなかった場合) 未実施の理由・今後の対応予定等	備考 (改築事業は、旧施設の とりこわし時期を明記)
			事業単位	建物区分	構造区分	全事業期間 (契約～完成)			
天沼小学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.6～H27.9	H27.9.11		
杉森中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.6～H27.8		補助要件を満たさないため再検討	H27年度に単費で工事を実施
松溪中学校	(2)	36	防災機能強化	屋	-	H27.6～H27.8	H27.8.27		
下高井戸子供園(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	園	R	H28.6～H29.9	H29.3.31		H28.5 取り壊し
下高井戸子供園(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	園	R	H28.6～H29.9	H29.9.15		
高円寺中学校(Ⅰ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H28.12～H31.2	H29.5.31		28教地義第1479号(H29.3.14)繰越承認通知
高円寺中学校(Ⅱ期工事)	(5)	29	学校水泳プール(屋外)	-	-	H28.12～H31.2	H30.5.31		29教地義第1189号(H29.11.29)繰越承認通知
高円寺中学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H28.12～H31.2	H29.5.31		28教地義第1479号(H29.3.14)繰越承認通知 H32年度 取り壊し予定
高円寺中学校(Ⅱ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H28.12～H31.2	H30.5.31		29教地義第1189号(H29.11.29)繰越承認通知
高円寺中学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H28.12～H31.2	H29.3.31		
高円寺中学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	H28.12～H31.2	H29.5.31		28教地義第1479号(H29.3.14)繰越承認通知
高円寺中学校(Ⅱ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H28.12～H31.2	H30.5.31		29教地義第1189号(H29.11.29)繰越承認通知
高円寺中学校(Ⅱ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	H28.12～H31.2	H30.5.31		29教地義第1189号(H29.11.29)繰越承認通知
桃井第二小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	校	R	H29.7～H31.3	H30.3.31		H29.6 一部取り壊し、H31.7取り壊し予定
桃井第二小学校(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	校	R	H29.7～H31.3	H30.3.31		
桃井第二小学校(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	屋	R	H29.7～H31.3	H30.3.31		
桃井第二小学校(Ⅰ期工事)	(5)	22	単独校調理場(新增築)	-	R	H29.7～H31.3	H30.3.31		
桃井第二小学校(Ⅰ期工事)	(5)	23	単独校調理場(改築)	-	R	H29.7～H31.3	H30.3.31		
成田西子供園(Ⅰ期工事)	(1)	01	危険改築	園	R	H30.2～H31.4	H30.4.27		29教地第1692号(H30.3.23)繰越承認通知 H32年度以降 取り壊し予定
成田西子供園(Ⅰ期工事)	(1)	17	幼稚園(幼保こども園含)	園	R	H30.2～H31.4	H30.4.27		29教地第1692号(H30.3.23)繰越承認通知
成田西子供園(Ⅰ期工事)	(2)	03	不適格改築	園	R	H30.2～H31.4	H30.4.27		29教地第1692号(H30.3.23)繰越承認通知
桃井第二小学校(Ⅰ期工事)	(4)	09	屋外教育環境	-	-	H29.7～H31.3	H30.3.31		

桃井第二小学校(Ⅰ期工事)	(4)	37	太陽光発電等	-	-	H29.7~H31.3	H30.3.31	
桃井第二小学校(Ⅰ期工事)	(2)	36	防災機能強化	-	-	H29.7~H31.3	H30.3.31	
井荻小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.6~H30.8	H30.12.17	29教地義第1461号(H30.2.6)繰越承認通知
杵掛小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.6~H30.8	H30.8.31	29教地義第1461号(H30.2.6)繰越承認通知
高井戸第三小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-			補助要件を満たさないため再検討 平成30年度に単費で実施
高井戸第四小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.6~H30.8	H30.12.17	29教地義第1461号(H30.2.6)繰越承認通知
松庵小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.6~H30.8	H30.12.17	29教地義第1461号(H30.2.6)繰越承認通知
大宮小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.6~H30.8	H30.9.28	29教地義第1461号(H30.2.6)繰越承認通知
堀之内小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.6~H30.8	H30.8.31	29教地義第1461号(H30.2.6)繰越承認通知
和田小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.7~H29.8	H29.8.31	
済美小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.6~H29.8	H29.8.31	
八成小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.6~H30.8	H30.8.31	29教地義第1461号(H30.2.6)繰越承認通知
三谷小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.6~H30.8	H30.8.31	29教地義第1461号(H30.2.6)繰越承認通知
高井戸東小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.6~H30.8	H30.10.31	29教地義第1461号(H30.2.6)繰越承認通知
久我山小学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.6~H30.8	H30.10.31	29教地義第1461号(H30.2.6)繰越承認通知
富士見丘中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-			改築予定のため再検討 事業廃止
高井戸中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.6~H30.8	H30.9.7	29教地義第1461号(H30.2.6)繰越承認通知
向陽中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.6~H30.8	H30.9.7	29教地義第1461号(H30.2.6)繰越承認通知
松ノ木中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.2~H30.3	H30.3.30	
大宮中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.6~H30.8	H30.10.31	29教地義第1461号(H30.2.6)繰越承認通知
泉南中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.6~H30.8	H30.9.28	29教地義第1461号(H30.2.6)繰越承認通知
和田中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H30.6~H30.8	H30.8.31	29教地義第1461号(H30.2.6)繰越承認通知
西宮中学校	(4)	07	大規模改造(空調)	校	-	H29.7~H29.8	H29.8.81	