

狭あい道路拡幅整備事業の実施状況について

令和6年度における狭あい道路拡幅整備事業の実施状況及び、今年度の取組について以下のとおり報告します。

1 事業の概要

狭あい道路（建築基準法第42条第2項に規定する幅員4m未満の道路）は、災害時の円滑な避難や緊急車両の通行の妨げとなるため、区では「杉並区狭あい道路の拡幅に関する条例」に基づき、狭あい道路の拡幅整備に取り組んでいる。取組の一環として、災害時に危険度の高い木造住宅密集地域などにおいて重点整備路線や整備地区を指定し、戸別訪問による拡幅整備の促進を図っている。

2 令和6年度 狭あい道路拡幅整備事業の実施状況

別紙のとおり

3 今年度の主な取組

(1) 重点整備路線の戸別訪問

重点整備路線の7号路線において、戸別訪問を実施し、狭あい道路の拡幅整備の重要性を啓発するとともに、拡幅整備をする場合は助成制度が活用できることを説明し、拡幅整備の促進を図る。

(裏面の案内図参照)

(2) 整備地区の戸別訪問調査


整備地区に定めている方南一丁目地区内において、戸別訪問を実施し狭あい道路の拡幅整備の重要性を啓発するとともに、建物の建替えを伴わずに拡幅整備をする場合は他の地域と比べて手厚い助成制度を説明し、拡幅整備の促進を図る。

(裏面の案内図参照)

重点整備路線7号（阿佐谷南三丁目10番～阿佐谷南三丁目47番）



整備地区（方南一丁目）



令和6年度

狭あい道路拡幅整備事業の実施状況

杉並区

1 拡幅整備の取組

(1) 区全域

項目	単位	年度			累計
		R4	R5	R6	H1～R6
拡幅整備件数 ^{※1}	件	549	518	461	19,451
測量件数 ^{※2}	件	730	581	612	20,169
拡幅整備延長 ^{※3}	m	6,671	5,994	5,495	268,101
拡幅整備工事費 ^{※4}	千円	894,957	905,687	892,256	19,587,937
測量費 ^{※5}	千円	152,544	154,064	153,955	3,948,416

※1 拡幅整備件数 …狭あい道路拡幅整備を行った件数

※2 測量件数 …狭あい道路拡幅整備に関して測量を行った件数

※3 拡幅整備延長 …狭あい道路拡幅整備が完了した建築基準法第42条第2項の道路の延長

※4 拡幅整備工事費 …狭あい道路拡幅整備工事に要した費用

※5 測量費 …狭あい道路拡幅整備に関する測量に要した費用

(2) 折衝による拡幅

(上記区全域の内数)

項目	単位	年度			合計
		R4	R5	R6	H25～R6
折衝件数 ^{※6}	件	111	287	306	4,067
拡幅整備件数	件	30	35	34	474
拡幅整備延長	m	507	327	401	6,834

※6 折衝件数…職員が区民へ戸別訪問・DM送付・ポスティング等の働きかけを行った件数


(3) 拡幅整備の例

【施工前】


【施工後】



(4) 拡幅整備延長と拡幅整備件数の推移 (平成元年度～令和6年度)



(5) 拡幅整備総延長と拡幅整備率の推移 (平成元年度～令和6年度)



※7 拡幅整備率…拡幅整備総延長が狭あい道路の全延長に占める割合

$$\text{拡幅整備率} = \text{拡幅整備総延長} \div [\text{建築基準法第42条第2項道路総延長距離}(307\text{km}) \times 2(\text{両側})] \times 100$$

なお、拡幅整備総延長及び建築基準法第42条第2項道路総延長距離については、令和3年度に精査し数値を変更しています。

2 支障物件^{※1}の取組

(1) 区全域

項目	H28.7月 ~H29	H30	R元	R2	R3	R4	R5	R6	合計
支障物件の対応件数	57	22	17	14	8	8	11	5	142
是正件数	34	14	11	7	3	3	2	4	78

※1 支障物件…土地に定着する工作物その他の避難上及び通行上支障となる物件(容易に移動させることができるもの及び建築基準法に規定されている建築物や擁壁を除く)をいう(平成29年1月1日施行)。

〔主な相談内容〕

- ・ 後退用地に花壇を築造している。
- ・ 後退用地に車止めを設置している。

(2) 支障物件撤去の例

【施工前】



【施工後】



支障物件である花壇が撤去され、狭あい道路の拡幅整備を行った。

3 電柱等移設^{※1}の取組


年 度	H24 ~H26	H27	H28	H29	H30	R 元	R2	R3	R4	R5	R6	累計
依頼件数 ※2	620	212	176	136	156	159	112	142	155	176	165	2,209
完了件数 ※2	541	201	169	126	150	139	85	110	113	136	138	1,908
未了件数	79	11	7	10	6	20	27	32	42	40	27	301

※1 電柱等移設…狭あい道路の拡幅整備に伴い既存の電柱等の移設を電柱等管理者に依頼し円滑な通行を確保しています。

※2 依頼・完了・未了件数は、過年度分についても進捗状況により更新を行っています。

4 助成制度の取組(門又は塀等の除却費・擁壁工事費・事務手続費等)

年 度	R4	R5	R6
件数	509	441	415
助成金額〔千円〕	54,212	57,831	73,556



助成金活用箇所の例

【施工前】



【施工後】



助成制度の活用により後退用地内の塀を除却・築造し、区が拡幅整備を行った。

5 重点整備路線※¹の取組

拡幅整備

【敷地件数に占める整備済件数等】

路線 番号	所在地	敷地 全体数※ ² 〔件〕	拡幅整備 済数※ ³ 〔件〕	折衝 回数※ ⁴ 〔回〕	未拡幅 整備数※ ⁵ 〔件〕	拡幅 整備率※ ⁶ 〔%〕	実施 年度
①	阿佐谷南一丁目 27～43番	35	20(1)	3	15	57.1	R 5
			22(2)	1	13	62.8	R 6
②	阿佐谷南二丁目 16～17番	13	2	0	11	15.3	R 5
			2	0	11	15.3	R 6
③	阿佐谷北五丁目 19～41番	62	35(1)	6	27	56.4	R 5
			35	0	27	56.4	R 6
④	久我山三丁目 5～20番	51	27	5	24	52.9	R 5
			29(2)	1	22	56.8	R 6
⑤	阿佐谷北四丁目 1～28番	60	40(5)	6	20	66.6	R 5
			41(1)	0	19	68.3	R 6
⑥	阿佐谷北四丁目 2～11番	27	13	5	14	48.1	R 5
			14(1)	0	13	51.8	R 6
⑦	阿佐谷南三丁目 10～47番	104	41	1	63	39.4	R 5
			41	1	63	39.4	R 6
合 計	①～④	161	84(2)	14	77	52.1	R 5
			88(4)	2	73	54.6	R 6
	⑤～⑦	191	94(5)	12	97	49.2	R 5
			96(2)	1	95	50.2	R 6
	①～⑦	352	178(7)	26	174	50.5	R 5
			184(6)	3	168	52.2	R 6

※1 重点整備路線 …拡幅整備を行う必要が高いと認められる路線
(①～④平成28年11月指定、⑤～⑦令和5年3月指定)

※2 敷地全体数 …重点整備路線に接している敷地数

※3 拡幅整備済数 …拡幅整備を行った敷地数
()内は当該年度に拡幅整備を行った敷地数

※4 折衝回数 …職員が区民へ折衝(戸別訪問、DM送付、ポスティング等)を行った回数

※5 未拡幅整備数 …(全体数)－(拡幅整備済数)

※6 拡幅整備率 …(拡幅整備済数)／(敷地全体数)

【路線延長に占める整備済延長等】

路線 番号	所在地	路線 全延長※7 〔m〕	拡幅整備済 延長※8 〔m〕	未拡幅 延長※9 〔m〕	拡幅 整備率※10 〔%〕	実施 年度
①	阿佐谷南一丁目 27～43番	460.0	252.5(12.5)	207.5	54.8	R 5
			262.7(10.2)	197.3	57.1	R 6
②	阿佐谷南二丁目 16～17番	104.0	17.8	86.2	17.1	R 5
			17.8	86.2	17.1	R 6
③	阿佐谷北五丁目 19～41番	870.0	477.8(11.0)	392.2	54.9	R 4
			477.8	392.2	54.9	R 5
④	久我山三丁目 5～20番	800.0	322.1	477.9	40.2	R 5
			339.5(17.4)	460.5	42.4	R 6
⑤	阿佐谷北四丁目 1～28番	600.0	335.4(21.4)	264.6	55.9	R 5
			346.9(11.5)	253.1	57.8	R 6
⑥	阿佐谷北四丁目 2～11番	374.0	180.3	193.7	48.2	R 5
			194.9(14.6)	179.1	52.1	R 6
⑦	阿佐谷南三丁目 10～47番	1,344.0	456.3	887.7	33.9	R 5
			456.3	887.7	33.9	R 6
合 計	①～④	2,234.0	1070.2(23.5)	1163.8	47.9	R 5
			1097.8(27.6)	1136.2	49.1	R 6
	⑤～⑦	2,318.0	972.0(21.4)	1346.0	41.9	R 5
			998.1(26.1)	1319.9	43.0	R 6
	①～⑦	4,552.0	2042.2(44.9)	2509.8	44.8	R 5
2095.9(53.7)			2456.1	46.0	R 6	

※7 路線全延長 …重点整備路線の両側延長（＝告示された延長×2）

※8 拡幅整備済延長 …拡幅整備を行った延長
（ ）内は当該年度に拡幅整備を行った延長

※9 未拡幅延長 …(路線全延長)－(拡幅整備済延長)

※10 拡幅整備率 …(拡幅整備済延長)／(路線全延長)

6 普及啓発の取組

項目	内容
広報	<ul style="list-style-type: none">・ 広報すぎなみ掲載（2回）・ 区ホームページ（常時）
イベント	<ul style="list-style-type: none">・ イベント出展（3回）・ 上期防災まちづくりフェア・ すぎなみフェスタ・ 下期防災まちづくりフェア・ 総合震災訓練（雨で中止）

7 協議会運営

杉並区狭あい道路の拡幅に関する協議会の実施

回数	開催日	主な内容
第1回	令和6年 6月26日	<ul style="list-style-type: none">・ 令和5年度実施状況報告（暫定版）について・ 令和6年度の取組みについて
第2回	令和7年 1月22日	<ul style="list-style-type: none">・ 令和5年度実施状況報告（確定版）について・ 重点整備路線の取組み状況について・ 整備地区の取組み状況について