

3. 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区

[地区区域]



[生活関連施設]

施設種別	施設名		
鉄道駅	富士見ヶ丘駅	高井戸駅	
●教育・文化施設	学校	久我山小学校 富士見丘中学校 高井戸小学校	高井戸東小学校 富士見丘小学校〔令和5年移転予定〕
		高井戸区民事務所 高井戸地域区民センター NPO法人すぎなみ環境ネットワーク	
		久我山学童クラブ 高井戸学童クラブ 上高井戸児童館 高井戸児童館	高井戸子どもセンター 高齢者活動支援センター 高井戸保健センター 杉並福祉事務所高井戸事務所 ゆうゆう高井戸西館
●公園・運動施設	久我山東原公園 富士見丘児童遊園 あかね橋公園 むつみ橋緑地 高井戸藤が丘公園		つくだ公園 富士見丘北公園〔令和6年開園予定〕 高井戸公園 高井戸温水プール

※特定事業対象施設

[生活関連経路]

経路	路線名	生活関連施設	備考
経路1	①区道 2133-1号線	富士見ヶ丘駅、富士見丘北公園、久我山小学校	
	②区道 1350号線		
	③区道 1709号線		
	④区道 2051号線		
	⑤区道 2374号線		
経路2	①区道 2133-1号線	富士見ヶ丘駅、高井戸公園、富士見丘児童遊園	特定道路
	②区道 1340号線		特定道路
	③区道 1864号線		特定道路
経路3	①区道 1356号線	高井戸駅、高井戸児童館、高井戸小学校	
	②区道 2584号線		
経路4	①区道 1865号線	高井戸駅、高井戸保健センター 高井戸子どもセンター	
経路5	①区道 1340号線	富士見丘中学校、富士見丘小学校	
	②区道 2133-1号線		
経路6	①環状8号線	高井戸駅、NPO法人すぎなみ環境ネットワーク、高井戸小学校、高井戸地域区民センター、高井戸活動支援センター、高井戸温水プール、杉並福祉事務所高井戸事務所	都道

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区		特定事業	公共交通特定事業		事業主体	京王電鉄(株)										作成(変更)年月日	令和6年4月25日		
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間(年度)										進捗状況		具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
								計画	前期			中期			後期					
								実績	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	2:整備中	4:未整備	
鉄道駅	トイレ	高井戸駅	バリアフリートイレにおける介助用ベッドの設置および維持更新	1カ所		-	計画										3	継続	介助ベッドを設置済、維持管理を継続する。	
鉄道駅	トイレ	高井戸駅	利用者マナーの啓発	随時		-	計画										3	継続		
鉄道駅	ホーム	高井戸駅	CPラインを適切に維持管理し、線路への転落や、列車への触車防止の注意喚起を実施	1面2線		-	計画										3	継続	CPラインを設置済、維持管理・注意喚起を継続する。	
鉄道駅	ホーム	高井戸駅	JISに適合した内方線付き点状ブロックの敷設検討、維持更新	1面2線		-	計画										3	継続	JIS適合の内方線付き点状ブロックを設置済、維持管理を継続する。	
鉄道駅	ホーム	高井戸駅	乗降の際に利用者が転落しないよう、隙間を狭くするための転落防止ゴムを順次設置	1面2線		-	計画										3	継続	2020年中頃までに可動式ホーム柵の整備を進める。可動式ホーム柵の整備に併せて、ホームと車両床面の段差・すき間を縮小する。	
鉄道駅	ホーム	高井戸駅	ホームドアの設置	1面2線		-	計画										3	継続	2020年中頃までに可動式ホーム柵の整備を進める。可動式ホーム柵の整備に併せて、ホームと車両床面の段差・すき間を縮小する。	
鉄道駅	教育啓発	高井戸駅	サービス介助士等の資格の取得を推進	随時		-	計画										3	継続	鉄道部門従業員に取得させていた「サービス介助士」を「ユニバーサルマナー検定(鉄道)」に切り替え、定期異動者などに対して今後も取得推進を継続する。	
鉄道駅	教育啓発	高井戸駅	駅係員を対象とした接客等の研修・教育の実施	随時		-	計画										3	継続		
鉄道駅	券売機	高井戸駅	券売機やカウンターの車いす用蹴込みの設置	2カ所		-	計画										3	継続	自動券売機3台中2台に蹴込みを設置済、維持管理を継続する。	
鉄道駅	車両	高井戸駅	車両更新(車両新造・車両全面改良時)にあわせた車いすスペースの確保、案内表示装置の更新	29編成		-	計画										3	継続	1列車1以上の車いすスペース、案内表示を全29編成設置済。1列車2以上の車いすスペースは15編成設置済(H30改訂)、全面改修で対応。	
鉄道駅	車両	高井戸駅	車両連結部に転落防止設備の更新	29編成		-	計画										3	継続	転落防止幌を設置済、維持管理を継続する。	
鉄道駅	情報伝達	高井戸駅	ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供	随時		-	計画										3	継続		
鉄道駅	情報伝達	高井戸駅	出口案内標識・ホーム柱巻案内標識の更新等	随時		-	計画										3	継続		
鉄道駅	情報伝達	高井戸駅	触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新	随時		-	計画										3	継続		
鉄道駅	情報伝達	高井戸駅	接続する交通機関との案内を強化	随時		-	計画										3	継続		
鉄道駅	情報伝達	高井戸駅	優先席周辺等にヘルプマークのポスターの掲示	随時		-	計画										3	継続		
鉄道駅	人的対応	高井戸駅	「公共交通事業者に向けた接客ガイドライン」に基づく感染防止対策等の実施	随時		-	計画										1	完了	令和5年5月「5類感染症」移行に伴い感染防止対策は終了した。	
鉄道駅	人的対応	高井戸駅	ラッシュ時におけるテンポラリースタッフの配置等による案内の強化	随時		-	計画										3	継続		
鉄道駅	人的対応	高井戸駅	案内や応対する職員の充実	随時		-	計画										3	継続		
鉄道駅	通路	高井戸駅	工事中を含め、バリアフリー化された経路を確保および維持更新	随時		-	計画										3	継続		

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区		特定事業	公共交通特定事業		事業主体	京王電鉄(株)										作成(変更)年月日	令和6年4月25日					
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間(年度)										進捗状況		具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)			
								計画	実績	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12				R13以降		
鉄道駅	トイレ	富士見ヶ丘駅	バリアフリートイレにおける介助用ベッドの設置および維持更新	1カ所		—	計画														3	継続	介助ベッドを設置済、維持管理を継続する。
鉄道駅	トイレ	富士見ヶ丘駅	利用者マナーの啓発	随時		—	計画														3	継続	
鉄道駅	ホーム	富士見ヶ丘駅	CPラインを適切に維持管理し、線路への転落や、列車への触車防止の注意喚起を実施	1面2線		—	計画														3	継続	CPラインを設置済、維持管理・注意喚起を継続する。
鉄道駅	ホーム	富士見ヶ丘駅	JISに適合した内方線付き点状ブロックの敷設検討、維持更新	1面2線		—	計画														3	継続	JIS適合の内方線付き点状ブロックを設置済、維持管理を継続する。
鉄道駅	ホーム	富士見ヶ丘駅	乗降の際に利用者が転落しないよう、隙間を狭くするための転落防止ゴムを順次設置	1面2線		—	計画														3	継続	2020年代中頃までに可動式ホーム柵の整備を進める。 可動式ホーム柵の整備に併せて、ホームと車両床面の段差・すき間を縮小する。
鉄道駅	ホーム	富士見ヶ丘駅	ホームドアの設置	1面2線		—	計画														3	継続	CPラインを設置済、維持管理・注意喚起を継続する。
鉄道駅	教育啓発	富士見ヶ丘駅	サービス介助士等の資格の取得を推進	随時		—	計画														3	継続	鉄道部門従業員に取得させていた「サービス介助士」を「ユニバーサルマナー検定(鉄道)」に切り替え、定期異動者などに対して今後も取得推進を継続する。
鉄道駅	教育啓発	富士見ヶ丘駅	駅係員を対象とした接客等の研修・教育の実施	随時		—	計画														3	継続	
鉄道駅	券売機	富士見ヶ丘駅	券売機やカウンターの車いす用蹴込みの設置	2カ所		—	計画														3	継続	自動券売機2台中2台に蹴込みを設置済、維持管理を継続する。
鉄道駅	車両	富士見ヶ丘駅	車両更新(車両新造・車両全面改良時)にあわせた車いすスペースの確保、案内表示装置の更新	29編成		—	計画														3	継続	1列車1以上の車いすスペース、案内表示を全29編成設置済。 1列車2以上の車いすスペースは15編成設置済(H30改訂)、全面改修で対応。
鉄道駅	車両	富士見ヶ丘駅	車両連結部に転落防止設備の更新	29編成		—	計画														3	継続	転落防止幌を設置済、維持管理を継続する。
鉄道駅	情報伝達	富士見ヶ丘駅	ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供	随時		—	計画														3	継続	
鉄道駅	情報伝達	富士見ヶ丘駅	出口案内標識・ホーム柱巻案内標識の更新等	随時		—	計画														3	継続	
鉄道駅	情報伝達	富士見ヶ丘駅	触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新	随時		—	計画														3	継続	
鉄道駅	情報伝達	富士見ヶ丘駅	接続する交通機関との案内を強化	随時		—	計画														3	継続	
鉄道駅	情報伝達	富士見ヶ丘駅	優先席周辺等にヘルプマークのポスターの掲示	随時		—	計画														3	継続	
鉄道駅	人的対応	富士見ヶ丘駅	「公共交通事業者に向けた接客ガイドライン」に基づく感染防止対策等の実施	随時		—	計画														1	完了	令和5年5月「5類感染症」移行に伴い感染防止対策は終了した。
鉄道駅	人的対応	富士見ヶ丘駅	ラッシュ時におけるテンポラリースタッフの配置等による案内の強化	随時		—	計画														3	継続	
鉄道駅	人的対応	富士見ヶ丘駅	案内や応対する職員の充実	随時		—	計画														3	継続	
鉄道駅	通路	富士見ヶ丘駅	工事中を含め、バリアフリー化された経路を確保および維持更新	随時		—	計画														3	継続	
事業実施に際して 配慮すべき重要事項		ホームドア設置およびホームと車両床面の段差・すき間を縮小する対策について、井の頭線は2020年代中頃まで、京王線は2030年代前半までに全駅の整備を進める。																					

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業	事業主体	京王バス㈱	作成(変更)年月日	令和6年4月18日
------	-----------------	------	----------	------	-------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中 3:継続 4:未整備		
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13 以降	
バス	教育啓発	地区内全域	「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」に基づく感染防止対策等の実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	感染防止対策について緩和した。引き続き「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」に基づいた対応を行うよう教育する。
バス	教育啓発	地区内全域	乗務員を対象としたベビーカー利用者への接遇等の研修・教育の実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	全乗務員が3年に1回の頻度で受講する定期研修にて実施。
バス	教育啓発	地区内全域	必要に応じ高齢者や障害者等を座席へ案内	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	転倒事故防止の観点から、全乗務員が年5回受講する安全教育などで実施。
バス	車両	地区内全域	全ての車両をノンステップバス車両に代替	1台	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	完了	R5年6月経年劣化のためリフト付きツーステップバスが廃車となり、全ての車両がノンステップバスとなった。
バス	情報伝達	地区内全域	ホームページ等を活用して、バリアフリー情報を周知	毎年	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	移動等円滑化取組計画書および報告書をホームページに公表。
バス	情報伝達	地区内全域	リアルタイム混雑情報提供システムの導入	全車両	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4	未整備	混雑状況を把握する方法など検討を進める。
バス	情報伝達	地区内全域	多言語化等のユニバーサルデザインに対応したバス停留所の案内表示	各停留所	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	現在は一部に英語を併記。限られたスペースでどこまで対応するか検討を進める。
バス	情報伝達	地区内全域	聴覚障害者用の筆談器具を常備	全乗務員	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	全乗務員が筆記用具を携行。
バス	情報伝達	地区内全域	分かりやすい行き先のアナウンスを実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	接遇教育のほか定期的な覆面調査などにより確認。
バス	停留所	地区内全域	視覚障害者誘導用ブロック上における障害物等の除去	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	旅客サービス向上も含め、定期的にバス停清掃を実施。
バス	停留所	地区内全域	上屋やベンチを順次設置	可能な箇所	道路管理者および交通管理者	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4	未整備	歩行空間が確保できる幅員があることなど設置が可能であれば検討。広告スペース付き上屋を設置することで設置費用を広告収入で補填可能。
バス	停留所	地区内全域	道路管理者や交通管理者と連携し、バス停留所への違法駐車対策を実施	随時	道路管理者および交通管理者	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	道路特定事業	事業主体	東京都第三建設事務所							作成(変更)年月日	令和6年4月16日					
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)							進捗状況				
							調達方法	前期			中期			後期	1:完了 2:整備中 3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)		
計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10		R11	R12	R13以降								
都道		経路6(環状8号線)	無電柱化の整備	経路6と 同延長	道路管理者(東京都)		計画									2	整備中	R18年度完了予定
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																		

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	道路特定事業	事業主体	杉並区（杉並土木事務所）	作成（変更）年月日	令和6年5月2日
------	-----------------	------	--------	------	--------------	-----------	----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間（年度）											進捗状況		
								計画	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)	
									R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降				
区道		経路1-①	舗装の適切な維持管理	320m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続	職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。	
							実績														
区道		経路1-②	舗装の適切な維持管理	80m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続	職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。	
							実績														
区道		経路1-③	舗装の適切な維持管理	50m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続	職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。	
							実績														
区道		経路1-④	舗装の適切な維持管理	140m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続	職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。	
							実績														
区道		経路1-⑤	舗装の適切な維持管理	75m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続	職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。	
							実績														
区道		経路2-①	舗装の適切な維持管理	130m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続	職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。	
							実績														
区道		経路2-②	舗装の適切な維持管理	300m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続	職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。	
							実績														
区道		経路2-③	自転車走行空間の新規整備	635m	道路管理者(杉並区)、交通管 理者(高井戸警察署)		計画											4	未整備		
							実績														
区道		経路2-③	舗装の適切な維持管理	635m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続	職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。	
							実績														
区道		経路3-①	自転車走行空間の新規整備	270m	道路管理者(杉並区)、交通管 理者(高井戸警察署)		計画											4	未整備		
							実績														
区道		経路3-①	舗装の適切な維持管理	270m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続	職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。	
							実績														
区道		経路3-②	自転車走行空間の新規整備	200m	道路管理者(杉並区)、交通管 理者(高井戸警察署)		計画											4	未整備		
							実績														
区道		経路3-②	舗装の適切な維持管理	200m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続	職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。	
							実績														
区道		経路4	舗装の適切な維持管理	430m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続	職員等のパトロールや区民要望対応により、適切な維持管理を行った。	
							実績														

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	道路特定事業	事業主体	杉並区（土木計画課）	作成（変更）年月日	令和6年5月17日
------	-----------------	------	--------	------	------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間（年度）											進捗状況	
								計画	前期			中期			後期		R13 以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
									R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12				
区道		経路2-②	一部区間において歩車分離	延長：約 120m	道路管理者 (杉並区) 交通管理者 (高井戸警察署)		計画	■									1	完了	富士見丘通りの西側区間について、富士見丘小学校整備にあわせてR5年度整備済。	
区道		経路5-①	歩車分離	延長：約170m	道路管理者 (杉並区) 交通管理者 (高井戸警察署)		計画	■		■	■						2	整備中	北側区間（延長：約100m）については、富士見丘小学校整備にあわせてR5年度整備済。 南側区間（延長：約70m）については、富士見丘中学校整備にあわせてR7年度以降に整備予定。	
区道		経路5-②	富士見ヶ丘中学校の改築にあわせて、主要生活道路 (優先整備路線)の整備による歩道の設置	延長：約175m	道路管理者 (東京都・杉並区) 交通管理者 (高井戸警察署)		計画			■	■						4	未整備	富士見丘中学校整備にあわせて学校側に道路拡幅整備を令和7年度以降に行う。 学校敷の道路後退部分は、道路区域に指定済。 拡幅整備による新たな道路形態（歩道幅・車道幅等）について、警察と協議中。 合わせて令和6年度道路整備に関する検討業務委託予定。	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

整備状況	
事業内容	一部区間において歩車分離
実施箇所	経路2-②
説明	路面標示による歩車分離
写真	

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	都市公園特定事業	事業主体	杉並区（みどり公園課）	作成（変更）年月日	令和6年5月10日
------	-----------------	------	----------	------	-------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間（年度）											進捗状況		具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
								計画	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備		
									R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降				
公園	情報伝達	あかね橋公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時				計画											3	継続	
公園	施設の適切な維持管理	あかね橋公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時				計画											3	継続	
公園	情報伝達	あかね橋公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時				計画											3	継続	
公園	施設の適切な維持管理	あかね橋公園	公園内における定期的な点検・補修	随時				計画											3	継続	
公園	人的対応	あかね橋公園	定期的に不法な占用物件を排除	随時				計画											3	継続	
公園	情報伝達	つくだ公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時				計画											3	継続	
公園	施設の適切な維持管理	つくだ公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時				計画											3	継続	
公園	情報伝達	つくだ公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時				計画											3	継続	
公園	施設の適切な維持管理	つくだ公園	公園内における定期的な点検・補修	随時				計画											3	継続	
公園	人的対応	つくだ公園	定期的に不法な占用物件を排除	随時				計画											3	継続	
公園	情報伝達	むつみ橋緑地	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時				計画											3	継続	
公園	施設の適切な維持管理	むつみ橋緑地	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時				計画											3	継続	
公園	情報伝達	むつみ橋緑地	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時				計画											3	継続	
公園	施設の適切な維持管理	むつみ橋緑地	公園内における定期的な点検・補修	随時				計画											3	継続	
公園	人的対応	むつみ橋緑地	定期的に不法な占用物件を排除	随時				計画											3	継続	
公園	情報伝達	久我山東原公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時				計画											3	継続	
公園	施設の適切な維持管理	久我山東原公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時				計画											3	継続	
公園	情報伝達	久我山東原公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時				計画											3	継続	
公園	施設の適切な維持管理	久我山東原公園	公園内における定期的な点検・補修	随時				計画											3	継続	
公園	人的対応	久我山東原公園	定期的に不法な占用物件を排除	随時				計画											3	継続	
公園	情報伝達	高井戸藤が丘公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時				計画											3	継続	
公園	施設の適切な維持管理	高井戸藤が丘公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時				計画											3	継続	
公園	情報伝達	高井戸藤が丘公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時				計画											3	継続	
公園	施設の適切な維持管理	高井戸藤が丘公園	公園内における定期的な点検・補修	随時				計画											3	継続	
公園	人的対応	高井戸藤が丘公園	定期的に不法な占用物件を排除	随時				計画											3	継続	

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	都市公園特定事業	事業主体	杉並区（みどり公園課）	作成（変更）年月日	令和6年5月10日
------	-----------------	------	----------	------	-------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間（年度）											進捗状況		具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
								計画	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備		
									R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降				
公園	情報伝達	富士見丘児童遊園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	富士見丘児童遊園	ベンチャトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画											3	継続		
公園	情報伝達	富士見丘児童遊園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	富士見丘児童遊園	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画											3	継続		
公園	人的対応	富士見丘児童遊園	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	富士見丘児童遊園	分かりやすいトイレの案内表示を適切に維持管理	随時			計画											3	継続		
公園	情報伝達	富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画											3	継続		
公園	バリアフリートイレの整備	富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕	バリアフリートイレ（オストメイト、ペーパーベッド付）の設置	1箇所			計画											2	整備中	令和6年3月に開園	
公園	施設の適切な維持管理	富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕	ベンチャトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画											3	継続		
公園	情報伝達	富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画											3	継続		
公園	安全な歩行空間の確保	富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕	車輪等の落下を防ぐ、細めのグレーチングの整備	約70m			計画											1	完了	令和6年3月に開園	
公園	出入口の段差改良	富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕	出入口の段差を解消	4箇所			計画											1	完了	令和6年3月に開園	
公園	情報伝達	富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画											3	継続		

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

整備状況		写真
事業内容	車輪等の落下を防ぐ、細めのグレーチングの整備	
実施箇所	富士見丘北公園	
説明	車輪等の落下を防ぐ、細めのグレーチングの整備 令和6年3月に開園	

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	都市公園特定事業	事業主体	杉並区（みどり公園課）	作成（変更）年月日	令和6年5月10日
------	-----------------	------	----------	------	-------------	-----------	-----------

		整備状況	
事業内容	出入口の段差を解消	写 真	
実施箇所	富士見丘北公園		
説 明	出入口の段差を解消 令和6年3月に開園		

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	都市公園特定事業	事業主体	東京都建設局東部公園緑地事務所	作成(変更)年月日	令和6年5月2日
------	-----------------	------	----------	------	-----------------	-----------	----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間(年度)											進捗状況		
								前期			中期			後期					1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降					
公園	施設整備	高井戸公園	バリアフリーに配慮したトイレの新規整備	1棟			計画	■										2	整備中	令和5年度車椅子対応トイレ付トイレ整備完了、アプローチ園路整備中	
公園	施設整備	高井戸公園	公園の新規整備・園地整備にあわせた建物の出入口のバリアフリー化	1棟			計画	■										2	整備中	令和5年度管理棟整備完了、アプローチ園路整備中	
公園	施設整備	高井戸公園	公園の新規整備・園内整備にあわせた管理棟、テニスコート、球戯場等のバリアフリー化	移動円滑化 経路			計画	■										2	整備中	令和5年度南地区西側エリアの特定公園施設への移動円滑経路整備中	
公園		高井戸公園	困っている利用者への職員の接遇向上	随時			計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続		
公園		高井戸公園	施設ホームページ等でのバリアフリー対応状況の発信	随時			計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	高井戸公園ホームページにバリアフリールートを示したマップを掲載	
公園		高井戸公園	職員のバリアフリー教育、研修の実施	随時			計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続		
公園		高井戸公園	窓口でのコミュニケーションボードや筆談対応	随時			計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続		
公園	施設整備	高井戸公園	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置	2基			計画	■										2	整備中	整備事業の進捗に合わせて整備	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルに基づき整備
-----------------------	---------------------------

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（教育委員会 学校整備課）	作成（変更）年月日	令和6年4月30日
------	-----------------	------	---------	------	------------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中 3:継続 4:未整備			
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13以降		
公共施設	区立学校	久我山小学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画											3	継続	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	久我山小学校	大規模改修にあわせた施設のバリアフリー化を実施	学校全体		未定	計画											2	整備中	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	高井戸小学校 〔令和5,6年増築工事〕	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画											3	継続	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	高井戸小学校 〔令和5,6年増築工事〕	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	高井戸東小学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画											3	継続	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	高井戸東小学校	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	高井戸東小学校	分かりやすいトイレの案内表示の設置	昇降口		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	富士見丘小学校 〔令和5年移転〕	移転改築に併せた施設のバリアフリー化を実施（建築物移動等円滑化基準への適合）	学校全体		改築事業の一部	計画											1	完了	
						自己資金及び国庫補助金	実績													
公共施設	区立学校	富士見丘小学校 〔令和5年移転〕	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画											3	継続	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	富士見丘中学校〔移転前〕	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画											3	継続	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	富士見丘中学校〔移転後〕	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画											3	継続	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	富士見丘中学校〔移転後〕	改築に併せた施設のバリアフリー化を実施（建築物移動等円滑化基準への適合）	学校全体		改築事業の一部	計画											4	未整備	
						自己資金及び国庫補助金	実績													

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

整備状況		写真			
事業内容	移転改築に併せた施設のバリアフリー化を実施（建築物移動等円滑化基準への適合）	写 真	昇降口	エレベータ	バリアフリースイレ
実施箇所	富士見丘小学校〔令和5年移転〕 学校全体				
説明	<ul style="list-style-type: none"> ・段差のない昇降口 ・エレベータの整備（2基） ・バリアフリースイレの整備（4箇所） 				

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（教育委員会 学校整備課）	作成（変更）年月日	令和6年4月30日
------	-----------------	------	---------	------	------------------	-----------	-----------

		整備状況	
事業内容	移転改築に併せた施設のバリアフリー化を実施（建築物移動等円滑化基準への適合）	写 真	階段手摺
実施箇所	富士見丘小学校（令和5年移転） 学校全体		手摺点字
説 明	・階段手摺の整備及び点字案内（3箇所）		 

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（区民課）	作成（変更）年月日	令和6年4月30日
------	-----------------	------	---------	------	----------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設	情報伝達	高井戸区民事務所（京王リ トナード内）	コミュニケーションボードや筆談機器等の設置	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
公共施設	教育啓発	高井戸区民事務所（京王リ トナード内）	研修や職員教育等を通じて、職員のバリアフリー教育 を推進	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。
公共施設	情報伝達	高井戸区民事務所（京王リ トナード内）	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等 に掲載	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。
							実績	■												

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

整備状況	
事業内容	コミュニケーションボードや筆談器具等の設置
実施箇所	区民事務所内ローカウンター
説明	<ul style="list-style-type: none"> 区民事務所内のカウンターに設置している。 「筆談ボード」を見えるよう配置することで聴覚障害者でも対応が可能なことを示している。
写真	

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（地域課）	作成（変更）年月日	令和6年5月9日
------	-----------------	------	---------	------	----------	-----------	----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期					1:完了 2:整備中 3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降			
公共施設		高井戸地域区民センター (高井戸市民センター内)	施設を定期的に点検・補修	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	目視等による日常点検や利用者の声を基に、誘導ブロック、点字表示や音声案内などに異常が無いか確認し、必要に応じて修繕を行う。
公共施設		高井戸地域区民センター (高井戸市民センター内)	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	バリアフリー対応状況に応じて、都度、区ホームページで情報発信を行う。

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

整備状況		写 真
事業内容	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	
実施箇所	区ホームページ	
説明	施設案内のページ冒頭に、バリアフリー対応状況をアイコンで表示した。 今後も施設利用者への周知を図るため、表示を継続していく。	

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（高齢者施策課）	作成（変更）年月日	令和6年4月15日
------	-----------------	------	---------	------	-------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）													進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中 3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)			
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12			R13以降		
公共施設	施設	ゆうゆう高井戸西館	研修や職員教育等を通じて、職員のバリアフリー教育を推進	随時	受託運営法人	—	計画											3	継続	研修やゆうゆう館利用者への対応のなかで、バリアフリーの理解を進めている。	
公共施設	施設	ゆうゆう高井戸西館	施設を定期的に点検・補修	随時	受託運営法人	—	計画											3	継続	日常の点検でゆうゆう館職員が確認。修繕等が必要な場合は、高齢者施策課に連絡し対応をしている。令和5年度は点検した結果、業者等による補修はなかった。	
公共施設		高齢者活動支援センター (高井戸市民センター)	研修や職員教育等を通じて、職員のバリアフリー教育を推進	随時	施設管理者（指定管理者）	—	計画											3	継続	研修や施設利用者への対応のなかで、バリアフリーの理解を進めている。オストメイト設置トイレについてや体の不自由な方への対応方法についてなど研修を行っている。	
公共施設	施設	高齢者活動支援センター (高井戸市民センター)	施設を定期的に点検・補修	随時	施設管理者（指定管理者）	—	計画											3	継続	日常の点検により指定管理者が確認し、修繕等が必要な場合は、高齢者施策課に連絡し対応を行っている。令和5年度は以下の修繕を行った。 ・ビリヤード台張り替え（R5年8月17日） ・マッサージ室天井水漏れ修繕（R5年11月20日） ・バリアフリートイレ便座故障（R5年9月25日）	
公共施設		高齢者活動支援センター (高井戸市民センター)	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	施設管理者（指定管理者）	—	計画											3	継続	区ホームページにバリアフリー対応状況を掲載している。区民センターホームページに行事・イベント情報を載せ、多くの方が簡単に情報を手に入れられるよう配慮している。	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	<ul style="list-style-type: none"> ・ゆうゆう高井戸西館の建物は昭和48年に建築され築50年を超えており老朽化が進んでいる。 ・当事者へは聞き取りにより意見聴取を行っている。
-----------------------	--

整備状況		写真
事業内容	施設等におけるバリアフリー情報のホームページ掲載	
実施箇所	区公式ホームページ	
説明	区公式ホームページの施設案内にバリアフリー情報を掲載している。	 

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（スポーツ振興課）	作成（変更）年月日	令和6年5月7日
------	-----------------	------	---------	------	--------------	-----------	----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期					1:完了 2:整備中 3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降				
公共施設		高井戸温水プール（高井戸市民センター内）	研修や職員教育等を通じて、職員のバリアフリー教育を推進	随時	—	—	計画											3	継続	通常業務の中で、身体が不自由な方（車いすや杖使用）が来館された際の対処法について教育を行っている。
公共施設		高井戸温水プール（高井戸市民センター内）	施設を定期的に点検・補修	随時	—	—	計画											3	継続	ろ過器・天井照明・壁の塗装・プール備品等の年次点検の実施。 購入備品：プール監視台・ビート板・ヌードル
公共施設		高井戸温水プール（高井戸市民センター内）	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	—	—	計画											3	継続	バリアフリー対応状況の記載。

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

整備状況			
事業内容	スタッフに対するバリアフリー教育の実施	写 真	 
実施箇所			
説 明	車いすのご利用者様や杖をついたご利用者様、一人でお着替えが難しい小学生のお子様への対応等を共有し、臨機応変に対応できるよう休館日研修を行っている。また、積極的にお声かけをするように教育しており、身体が不自由な方でも快適に温水プールをご利用いただけるように努めている。		
事業内容	年次点検の実施	写 真	 
実施箇所	プール場内・備品		
説 明	ろ過器・天井照明・壁の塗装・プール備品等の年次点検を実施。ハンディキャップがある方も健常者の方も安全に温水プールをご利用いただけるよう年次の点検を行っている。障がい者プール団体が使用できる備品なども点検を行い、破損しているものがあれば新しく購入している。		
事業内容	施設内のバリアフリー情報をホームページに掲載	写 真	 
実施箇所			
説 明	区ホームページにバリアフリー対応状況の記載をさせていただいている。また、高井戸温水プールホームページではプール予定表・教室情報・変更事項等を掲載し、ご利用者様が情報を手に入れやすいようにしている。		

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（児童青少年課）	作成（変更）年月日	令和6年5月2日
------	-----------------	------	---------	------	-------------	-----------	----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間（年度）											進捗状況		
								計画	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)	
									R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降				
公共施設		久我山学童クラブ（久我山小学校内）	研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進	随時	-	0	計画												3	継続	研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。
						-	実績														
公共施設		久我山学童クラブ（久我山小学校内）	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載	随時	-	0	計画												3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。
						-	実績														
公共施設		高井戸学童クラブ（高井戸児童館内）	研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進	随時	-	0	計画												3	継続	研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。
						-	実績														
公共施設		高井戸学童クラブ（高井戸児童館内）	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載	随時	-	0	計画												3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。
						-	実績														
公共施設		高井戸学童クラブ（高井戸児童館内）	大規模改修、移転等に合わせた施設のバリアフリー化を実施		-	0	計画												4	未整備	施設再編整備計画を一旦休止しているため、整備時期未定。
						-	実績														
公共施設		高井戸児童館	研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進	随時	-	0	計画												3	継続	研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。
						-	実績														
公共施設		高井戸児童館	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載	随時	-	0	計画												3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。
						-	実績														
公共施設		高井戸児童館	大規模改修、移転等に合わせた施設のバリアフリー化を実施		-	0	計画												4	未整備	施設再編整備計画を一旦休止しているため、整備時期未定。
						-	実績														
公共施設		高井戸西児童館	研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進	随時	-	0	計画												3	継続	研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。
						-	実績														
公共施設		高井戸西児童館	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載	随時	-	0	計画												3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。
						-	実績														
公共施設		高井戸西児童館	大規模改修、移転等に合わせた施設のバリアフリー化を実施		-	0	計画												4	未整備	施設再編整備計画を一旦休止しているため、整備時期未定。
						-	実績														
公共施設		上高井戸児童館	研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進	随時	-	0	計画												3	継続	研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。
						-	実績														
公共施設		上高井戸児童館	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載	随時	-	0	計画												3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。
						-	実績														

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--



対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（障害者施策課）	作成（変更）年月日	令和6年5月1日
------	-----------------	------	---------	------	-------------	-----------	----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期					
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備
公共施設		こども発達センター (上高井戸児童館内)	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設		こども発達センター (上高井戸児童館内)	車イス操作など、児童館利用者への啓発事業の実施	年1回	上高井戸児童館	—	計画	■	■	■							2	整備中	
公共施設		こども発達センター（上高井戸児童館内）	障害者施設利用者と児童館利用者による交流イベントの実施	年1回	近隣乳幼児関係施設	—	計画	■	■	■							2	整備中	
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																			

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（地域子育て支援課）	作成（変更）年月日	令和6年4月12日
------	-----------------	------	---------	------	---------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）													進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期				1:完了 2:整備中 3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)		
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降				
公共施設		高井戸子どもセンター	エレベーターがないため、2階へ上がれない方の保健センターへの案内	随時	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	案内方法等を職員にフィードバックし、妊婦等の案内を行った。	
公共施設		高井戸子どもセンター	バリアフリートイレの適正な利用案内	随時	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	案内方法等を職員にフィードバックし、適切に案内を行った。	
公共施設		高井戸子どもセンター	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

整備状況			
事業内容	エレベーターがないため、2階へ上がれない方の保健センターへの案内	写 真	
実施箇所	高井戸保健センター1階入口		
説 明	妊婦や階段を利用できない利用者への案内		
事業内容	バリアフリートイレの適正な利用案内	写 真	
実施箇所	高井戸保健センター1階入口		
説 明	バリアフリートイレ入口に案内表示が設置されている。		

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（保健所保健サービス課）	作成（変更）年月日	令和6年5月1日
------	-----------------	------	---------	------	-----------------	-----------	----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況			
							調達方法	前期			中期			後期					1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
								計画	実績	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降			
公共施設		高井戸保健センター	エントランスのスロープに手すりを設置		—	—	計画											1	完了	エントランスのスロープには1本しか設置されていなかったが、あらたに1本を高さを変えて増設した。	
公共施設		高井戸保健センター	エントランスのタイルを滑りにくい素材に改善		—	—	計画											1	完了	エントランス及び階段部分のタイルを、滑りにくい素材に改善した。	
公共施設		高井戸保健センター	エントランスの階段部分にも手すりを設置		—	—	計画											1	完了	エントランスのスロープにしか手すりを設置していなかったが、あらたに階段部分にも手すりを設置した。	
公共施設		高井戸保健センター	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載		—	—	計画											3	継続		


事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

整備状況		写真
事業内容	エントランスのスロープに手すりを設置	
実施箇所	高井戸保健センター正面玄関（エントランス）	
説明	エントランスのスロープには1本しか設置されていなかったが、あらたに1本を高さを変えて増設した。	
事業内容	エントランスのタイルを滑りにくい素材に改善	
実施箇所	高井戸保健センター正面玄関（エントランス）	
説明	エントランス及び階段部分のタイルを、滑りにくい素材に改善した。	
事業内容	エントランスの階段部分にも手すりを設置	
実施箇所	高井戸保健センター正面玄関（エントランス）	
説明	エントランスのスロープにしか手すりを設置していなかったが、あらたに階段部分にも手すりを設置した。	

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（杉並福祉事務所）	作成（変更）年月日	令和6年4月26日
------	-----------------	------	---------	------	--------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)	
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12				R13 以降
公共施設		杉並福祉事務所 高井戸事務所	建物前面道路(区道)の歩行者道路に設置してある電柱を敷地内に移設	1箇所	・道路管理者（杉並区） ・NTT東日本（電柱設置事業者）	0	計画	■	■	■								3	継続	○現在道路の占用許可を出している土木管理課からは、直接NTTに交渉するよう指示あり ○敷地内に行政財産の目的外利用として、現状と同じ状態（電柱広告あり）で占用許可が出せるのか、経理課に確認中 ○庁内での確認後、NTTの意向を確認予定
公共施設		杉並福祉事務所 高井戸事務所	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時		0	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
							実績	■												
							実績	■												

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	管理者は都市整備部土木管理課であることから電柱移設に向けての費用や占用料等について両者を交えて交渉していく必要がある。また、現在、福祉事務所敷地内に設置してある電柱と合わせて架線利用が可能であるか、さらに隣接する敷地に建築工事が行われていくことを鑑み、より有効な手法がないかを検討していく。併せて、電柱を移設したことにより、逆に歩行者等の安全が脅かされることがないかを検証する必要がある。
-----------------------	--

整備状況	
事業内容	建物前面道路(区道)の歩行者道路に設置してある電柱を敷地内に移設
実施箇所	旧環八、高井戸事務所敷地内
説明	<p>・敷地外縁に車止めポールがあるが、開所、閉所にかかわらず歩行者の安全確保のため、常に地面のレベルまでポールを落として、敷地内を通行用に開放している。しかし、敷地を出てすぐに、路側帯に電柱が設置してあることから、バスなどの大型車両が停車している際には、何とか歩行者がすり抜ける程度の余裕しかない。</p> <p>・歩行者等の安全性の確保の観点から敷地内への電柱を移設を検討するものである。電柱の設置事業者、道路管理者の協力及び近隣住民等の同意が必要となる。</p>
	

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	NPO法人すぎなみ環境ネットワーク	作成(変更)年月日	令和6年4月30日
------	-----------------	------	---------	------	-------------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中 3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)		
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降				
公共施設		NPO法人すぎなみ環境ネットワーク (環境活動推進センター)	施設ホームページ等でのバリアフリー対応状況の発信	随時	—	—	計画											4	未整備	
公共施設		NPO法人すぎなみ環境ネットワーク (環境活動推進センター)	職員のバリアフリー教育、研修の実施	年一回程度	—	—	計画											4	未整備	
公共施設		NPO法人すぎなみ環境ネットワーク (環境活動推進センター)	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置	随時	—	—	計画											1	完了	カウンターに「多目的トイレ」の場所の表示設置をした。 また、コミュニケーションボードや筆談器は設置済み。
							実績													

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

整備状況	
事業内容	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置
実施箇所	杉並区立環境活動推進センター受付カウンター(4階)
説明	4階の杉並区立環境活動推進センター受付カウンターに案内板と筆談ボードを常設しています。
事業内容	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置
実施箇所	リサイクルひろば高井戸(1階)の販売カウンター
説明	1階リサイクルひろば高井戸の販売カウンターに案内板と筆談ボードを常設しています。

写 真



写 真



対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	NPO法人すぎなみ環境ネットワーク	作成(変更)年月日	令和6年4月30日
------	-----------------	------	---------	------	-------------------	-----------	-----------

		整備状況	
事業内容	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置	写 真	
実施箇所	1階エレベーター乗り場横		
説 明	1階エレベーター乗り場横に、多目的トイレの案内を掲示しています。		

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	交通安全特定事業	事業主体	高井戸警察署							作成(変更)年月日	令和6年4月17日						
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期					
						計画		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
交通安全		生活関連経路	音響式信号機の設置・維持管理	随時			計画									3	継続	令和5年度は、地区内における信号機の計画、実施はなかった。 月に1回の区役所との合同道路交通環境総点検を行っている中で、適宜総点検を実施した。	
事業実施に際して 配慮すべき重要事項		重点整備地区外だが、令和5年に環八五日市交差点(新設)及び西永福交差点(改良)において音響式信号機の拡充を実施。 音響式信号機の設置後は同交差点にエスコートゾーンの整備予定。																	