

# 杉並区バリアフリー基本構想 特定事業計画

令和6年2月

杉 並 区

# 杉並区バリアフリー基本構想 特定事業計画（令和6年2月）

## < 目次 >

1. 荻窪駅周辺地区	1
(1) 公共交通特定事業	
①鉄道駅	
1) 東日本旅客鉄道株式会社	2
2) 東京地下鉄株式会社	3
②バス	
1) 西武バス株式会社	4
(2) 道路特定事業	
①都道	
1) 東京都第三建設事務所	5
①区道	
1) 杉並区（杉並土木事務所）	6
2) 杉並区（土木計画課）	7
3) 杉並区（市街地整備課荻窪まちづくり担当）	8
(3) 都市公園特定事業	
1) 杉並区（みどり公園課）	9
(4) 建築物特定事業	
①公共施設	
1) 杉並区（教育委員会 学校整備課）	11
2) 杉並区（教育委員会 生涯学習推進課）	12
3) 杉並区（教育委員会 中央図書館）	13
4) 杉並区（産業振興センター）	14
5) 杉並区（区民課）	15
6) 杉並区（地域課）	16
7) 杉並区（健康推進課）	17
8) 杉並区（高齢者施策課）	18
9) 杉並区（障害者生活支援課）	19
10) 杉並区（杉並福祉事務所）	20
11) 杉並区（児童青少年課）	21
12) 杉並区（スポーツ振興課）	22
②民間施設	
1) 東京衛生アベンチスト病院	23
(5) 交通安全特定事業	
1) 荻窪警察署	24

2. 阿佐ヶ谷駅周辺地区	25
(1) 公共交通特定事業	
①鉄道駅	
1) 東日本旅客鉄道株式会社	26
2) 東京地下鉄株式会社	27
②バス	
1) 西武バス株式会社	28
2) 京王バス株式会社	29
(2) 道路特定事業	
①都道	
1) 東京都第三建設事務所	30
①区道	
1) 杉並区（杉並土木事務所）	31
2) 杉並区（土木計画課）	32
(3) 都市公園特定事業	
1) 杉並区（みどり公園課）	33
(4) 建築物特定事業	
①公共施設	
1) 杉並区（教育委員会 学校整備課）	34
2) 杉並区（経理課）	35
3) 杉並区（児童青少年課）	36
4) 杉並区（地域課）	37
②民間施設	
1) 河北総合病院	38
2) ケア24阿佐谷	39
3) みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	40
(5) 交通安全特定事業	
1) 杉並警察署	41
3. 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	42
(1) 公共交通特定事業	
①鉄道駅	
1) 京王電鉄株式会社	43
②バス	
1) 京王バス株式会社	45


(2) 道路特定事業	
①都道	
1) 東京都第三建設事務所 .....	46
①区道	
1) 杉並区(杉並土木事務所) .....	47
2) 杉並区(土木計画課) .....	48
(3) 都市公園特定事業	
1) 杉並区(みどり公園課) .....	49
2) 東京都建設局東部公園緑地事務所 .....	51
(4) 建築物特定事業	
①公共施設	
1) 杉並区(教育委員会 学校整備課) .....	52
2) 杉並区(区民課) .....	53
3) 杉並区(地域課) .....	54
4) 杉並区(高齢者施策課) .....	55
5) 杉並区(スポーツ振興課) .....	56
6) 杉並区(児童青少年課) .....	57
7) 杉並区(障害者施策課) .....	58
8) 杉並区(地域子育て支援課) .....	59
9) 杉並区(保健所保健サービス課) .....	60
10) 杉並区(杉並福祉事務所) .....	61
②民間施設	
1) NPO 法人すぎなみ環境ネットワーク(環境活動推進センター) ....	62
(5) 交通安全特定事業	
1) 高井戸警察署 .....	63
<b>4. 方南町駅周辺地区</b> .....	<b>64</b>
(1) 公共交通特定事業	
①鉄道駅	
1) 東京地下鉄株式会社 .....	65
②バス	
1) 東京都交通局 .....	66
2) 京王バス株式会社 .....	67
(2) 道路特定事業	
①都道	
1) 東京都第三建設事務所 .....	68

①区道	
1) 杉並区(杉並土木事務所) .....	69
(3) 都市公園特定事業	
1) 杉並区(みどり公園課) .....	70
(4) 建築物特定事業	
①公共施設	
1) 杉並区(児童青少年課) .....	71
2) 杉並区(教育委員会 学校整備課) .....	72
3) 杉並区(教育委員会 中央図書館) .....	73
4) 杉並区(地域課) .....	74
5) 杉並区(地域子育て支援課) .....	75
6) 杉並区(保健所保健サービス課) .....	76
②民間施設	
1) 校正病院 .....	77
2) サミット和泉店 .....	78
3) 介護老人保健施設ウェルファー .....	79
<b>5. 区内全域</b> .....	<b>80</b>
(1) 公共交通特定事業	
①バス	
1) 小田急バス株式会社 .....	81
2) 関東バス株式会社 .....	82
(2) 交通安全特定事業	
1) 杉並区(杉並土木事務所) .....	83
2) 荻窪警察署 .....	84
3) 杉並警察署 .....	85
4) 高井戸警察署 .....	86
(3) 教育啓発特定事業	
1) 杉並区(教育委員会 特別支援教育課) .....	87
2) 杉並区(教育委員会 済美教育センター) .....	88
3) 杉並区(障害者施策課) .....	89
(4) その他の事業	
1) 杉並区(保健福祉部管理課) .....	90
2) 杉並区(障害者施策課) .....	91



# 1. 荻窪駅周辺地区

## [地区区域]



## [生活関連施設]

施設種別	施設名	
鉄道駅	JR 荻窪駅	東京メトロ荻窪駅
医療施設	東京衛生アドベンチスト病院	
教育・文化施設	学校	桃井第二小学校
	文化施設	郷土博物館分館 中央図書館
官公庁	荻窪区民事務所	荻窪地域区民センター
	産業振興センター	
保健・福祉施設	杉並保健所	杉並福祉事務所荻窪事務所
	ゆうゆう荻窪東館	桃二学童クラブ
	杉並視覚障害者会館(杉並アイブラザ)	上荻児童館
	荻窪体育館	角川庭園
公園・運動施設	大田黒公園	天沼弁天池公園
	(仮称)荻外荘公園	読書の森公園
	[令和6年度開園予定]	

※特定事業対象施設

## [生活関連経路]

経路	路線名	生活関連施設	備考
経路1	①荻窪駅ロータリー	荻窪駅、杉並福祉事務所荻窪事務所、東京衛生アドベンチスト病院	都道 特定道路*
	②青梅街道		
	③区道 1921 号線		
	④区道 2102-1 号線		
経路2	①区道 2123 号線	荻窪駅、杉並視覚障害者会館(杉並アイブラザ)	都道
	②環状 8 号線		
	③区道 1892 号線		
	④区道 1122 号線		
経路3	①区道 1118 号線	荻窪駅、杉並保健所	
	②区道 1017 号線		
経路4	①区道 1109 号線	荻窪駅、ゆうゆう荻窪東館、大田黒公園	
	②区道 1008 号線		
	③区道 1010-1 号線		
経路5	①区道 2131 号線	大田黒公園、(仮称)荻外荘公園、荻窪地域区民センター	
経路6	①区道 2096-1 号線	荻窪駅、荻窪区民事務所、産業振興センター	
	②区道 2122 号線		
経路7	①区道 2096-1 号線	杉並保健所	
経路8	①荻窪地下道	—	地下道
経路9	①区道 1008 号線	中央図書館、荻窪体育館、読書の森公園	
	②区道 1006 号線		
	③区道 2329 号線		



対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業	事業主体	東日本旅客鉄道㈱	作成(変更)年月日	令和 5年 8月 4日
------	---------	------	----------	------	----------	-----------	-------------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中			3:継続 4:未整備
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13以降		
鉄道駅	トイレ	JR荻窪駅	利用者マナーの啓発	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	国土交通省が主催する「高齢者障害者等用施設等の適正利用推進キャンペーン」に基づき、エレベーター、バリアフリートイレ及び優先席利用マナー啓発ポスターの掲出を実施 <a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001572921.pdf">https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001572921.pdf</a>
鉄道駅	ホーム	JR荻窪駅	ホームドアの設置(快速線)※令和13年度末頃までの整備	1面2線	杉並区、東京都	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	整備条件が整った線区から整備を実施
鉄道駅	ホーム	JR荻窪駅	ホームドアの設置(緩行線)※令和13年度末頃までの整備	1面2線	杉並区、東京都	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	整備条件が整った線区から整備を実施
鉄道駅	ホーム	JR荻窪駅	ホームの先端にくし状の部材を設置し、ホームと列車の段差及びすき間の縮小 ※令和13年度末頃までの整備	快速4箇所 緩行4箇所	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	
鉄道駅	教育啓発	JR荻窪駅	サービス介助士等の資格の取得を推進	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	2019年度より新入社員を対象に研修を実施
鉄道駅	教育啓発	JR荻窪駅	駅係員を対象とした接客等の研修・教育の実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	各箇所ですべてサービス勉強会を実施
鉄道駅	情報伝達	JR荻窪駅	ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供	常時掲載	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	ホームページに駅情報「バリアフリー情報」を掲載済、維持更新を実施
鉄道駅	情報伝達	JR荻窪駅	出口案内標識・ホーム柱巻案内標識の更新等	各ホーム、コンコース	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	設置済、維持更新を実施
鉄道駅	情報伝達	JR荻窪駅	触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新	各ホーム、コンコース	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	常に最新の情報をご案内できるよう更新を行っている
鉄道駅	情報伝達	JR荻窪駅	優先席周辺等にヘルプマークのステッカーの掲示	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	在来線車両の全優先席にステッカーの掲示 <a href="https://www.jreast.co.jp/saferelief/operationguide/pdf/manners.pdf">https://www.jreast.co.jp/saferelief/operationguide/pdf/manners.pdf</a>
鉄道駅	人的対応	JR荻窪駅	「公共交通事業者に向けた接客ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	コンコース、改札窓口	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	完了	公共交通事業者に向けた接客ガイドライン(令和3年7月国土交通省)に基づいた感染防止対策を実施してきたところであるが、5月8日の5類感染症移行をふまえ、対策は令和5年5月8日を持って終了とする

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業	事業主体	東京地下鉄(株)	作成(変更)年月日	令和8年8月8日
------	---------	------	----------	------	----------	-----------	----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)													進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備			
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12			R13以降		
鉄道駅	トイレ	丸ノ内線 荻窪駅	利用者マナーの啓発	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	バリアフリートイレの使用方についてバリアフリートイレの内外にポスターを貼付し、利用者マナーの啓発を実施している。	
鉄道駅	教育啓発	丸ノ内線 荻窪駅	サービス介助士等の資格の取得を推進	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	令和5年4月1日時点で新宿駅務管区社員取得率98%。 ※未取得者については今年度中に取得予定。	
鉄道駅	教育啓発	丸ノ内線 荻窪駅	駅職員を対象とした接客等の研修・教育の実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	当該駅の教育は2024年2月に実施を予定。	
鉄道駅	券売機	丸ノ内線 荻窪駅	券売機やカウンターの車椅子用蹴込みの設置	必要数	—	—	計画									■	3	継続	南口方の券売機は整備済、西口未整備、駅改装時に検討 (駅務機器はバリアフリー化対応済み)		
鉄道駅	車両	丸ノ内線 荻窪駅	車両更新(車両新造・車両全面改良時)にあわせた車いすスペースの確保、案内表示装置の更新	必要数	—	—	自己資金	計画	■									2	整備中	2023年度までに02系に代わる新型車両2000系車両を52編成順次導入予定。2022年度末時点で38編成/52編成導入完了。 注:2000系車両は1編成6両全ての車両にフリースペースを設置。また、各ドア上部に17インチワイド液晶の車両表示器を3画面搭載し、乗換案内等を提供。	
鉄道駅	情報伝達	丸ノ内線 荻窪駅	ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	東京メトロ公式ホームページにバリアフリー設備の有無を記載し、情報提供を実施。	
鉄道駅	情報伝達	丸ノ内線 荻窪駅	出口案内標識・ホーム柱巻案内標識の更新等	必要数	—	—	計画											1	完了	2018年度にサインリニューアルを実施し、以前の案内標識に比べ、図記号(ピクトやナンバリング等)の拡充やEV案内の強化を行った。	
鉄道駅	情報伝達	丸ノ内線 荻窪駅	触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	基本的な設置は完了しており、表記内容の変更に伴う改修や汚損棄損に伴う修繕は、随時行っている。	
鉄道駅	情報伝達	丸ノ内線 荻窪駅	接続する交通機関との案内を改善	随時	—	—	計画		■					■				3	継続	荻窪ターミナルサイン導入に向けて杉並区及びJRと第1期整備に向けて調整中。第2期整備については、2029(R11)年度整備予定。	
鉄道駅	情報伝達	丸ノ内線 荻窪駅	優先席周辺等にヘルプマークのポスターの掲示	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	2020年11月4日より駅構内のポスター枠に掲出中。	
鉄道駅	人的対応	丸ノ内線 荻窪駅	「公共交通事業者に向けた接客ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	随時	—	—	計画											1	完了	新型コロナウイルスが5類感染症に引き下がったため、対策は終了とした。	
鉄道駅	人的対応	丸ノ内線 荻窪駅	案内や応対する職員の充実	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続		
鉄道駅	通路	丸ノ内線 荻窪駅	工事中を含め、バリアフリー化された経路を確保	随時	—	—	計画											1	完了	各出入口、ホームから改札口階のバリアフリー化実施済み。	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業	事業主体	西武バス㈱	作成(変更)年月日	令和5年8月15日
------	---------	------	----------	------	-------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中 3:継続 4:未整備			具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13以降		
バス	教育啓発	地区内全域	「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」に基づく感染防止対策等の実施	1~2回/年4回 研修	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	運転席回りのアクリル板や塩ビパーテーションは継続して装着している為、利用者については声が聞きづらくコミュニケーションがとりにくい状況は続く。業務研修の教育機会を通じ感染予防を踏まえながらも「はっきりわかりやすい声かけ、案内」及びコミュニケーションを推進する。
バス	教育啓発	地区内全域	乗務員を対象としたベビーカー利用者への接遇等の研修・教育の実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	1人用/2人用(縦型2人・横型2人)3種類の機種別教育動画を作成。(R5.7月)常時視聴できる環境を作り新たな機種の対応の場合は都度更新する。
バス	教育啓発	地区内全域	必要に応じ高齢者や障害者等を座席へ案内	18名(6名×3回)	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	指導乗務員の外部研修参加。接遇ガイドラインを基本に接遇対象者の特性と接遇方法、交通モード別に接遇対応を理解させ自営業所担当班へ理解を広げる。
バス	車両	地区内全域	ノンステップ車両に代替	8両	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	R7年度からR8年度でワンステップ車両(8両)をノンステップバスに切替え。計画年度の状況によっては前倒しも検討する。以降、ノンステップバスの代替を継続し反転スロープ板及び車いす固定ベルト(リトラクター式)に切替を計画する。仕様の統一化は乗務員の車いす利用者に対する案内の共通化や案内時間の短縮など他の交通への影響も考慮し対応する。
バス	車両	地区内全域	バス車内に筆談器具等の設置	随時/全車両	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	全車両設置済み。車両により設置場所及び表示が違うことから設置位置等の統一化も課題。常時使用出来、不足が無い様設置の継続含め車内設備を整備する。
バス	車両	地区内全域	車いすスペースの確保及び固定方法の周知	随時/全車両	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	R5年度実車案内教習終了。複数の車いす固定ベルト固定方法が乗務員の案内のバラつきにもなる課題。車両代替含め仕様の統一化は以前からの課題で毎年度、車両代替は予算化含め継続的に取組む。車両には仕様に応じた固定方法図(写真データ)設置済み。
バス	情報伝達	地区内全域	バスロケーションシステムの導入及びサービスの維持改善	随時/全車両	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	全車両(一部コミュニティバス除く)設置済み。外部アプリと連動し位置情報、乗り継ぎ状況等端末で検索できるよう整備済み。主要駅バス停は文字情報を見易くする対応でLCD表示のロケーションシステム画面を導入し効果検証中。
バス	情報伝達	地区内全域	ホームページ等を活用して、バリアフリー情報を周知	継続	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	移動等円滑化取組報告書 移動等円滑化取組計画書掲出。端末で容易に確認できるよう
バス	情報伝達	地区内全域	車内へポスター、ステッカーを掲示によるヘルプマークの普及及び啓発	全車両	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4	未整備	鉄道同様ステッカー掲示検討。理解含め教育と並行で実施する。
バス	情報伝達	地区内全域	聴覚障害者用の筆談器具を常備	随時/全車両	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	全車両設置済み。車両により設置場所及び表示が違うことから設置位置等の統一化も課題。常時使用出来、不足が無い様設置の継続含め車内設備を整備する。
バス	情報伝達	地区内全域	分かりやすい行き先のアナウンスを実施	全車両	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	全車両音声機器機種変更及び車内アナウンス自動音声案内新規更新。文字情報の対応で停留所名表示機についてもLCD表示画面の機器に切替済。

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	特になし
-----------------------	------



対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	道路特定事業	事業主体	東京都第三建設事務所	作成(変更)年月日	令和5年8月15日
------	---------	------	--------	------	------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
都道		経路1-②(青梅街道)	舗装の適切な維持管理	適宜	道路管理者(東京都)	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
都道		経路2-②(環状8号線)	舗装の適切な維持管理	適宜	道路管理者(東京都)	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	巡回点検等により損傷を確認した箇所に対して維持補修を行う。
都道		経路2-②(環状8号線)	無電柱化の整備	経路2-②と 同延長	道路管理者(東京都)	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	R5年度予備設計、R5～R6年度試掘工事予定。
							実績													

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	荻窪駅周辺地区		特定事業	道路特定事業	事業主体	杉並区(杉並土木事務所)										作成(変更)年月日	令和5年8月21日				
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間(年度)										進捗状況		具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)	
								計画	前期			中期				後期			1:完了 2:整備中		3:継続 4:未整備
									R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降				
区道		経路1-①	車いす用乗降場の整備	1箇所	道路管理者 (杉並区)		計画											4	未整備		
区道		経路1-①	舗装の適切な維持管理	85m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路1-③	舗装の適切な維持管理	365m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路1-④	舗装の適切な維持管理	225m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路2-①	視覚障害者誘導用ブロックの適切な維持管理	4箇所	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路2-①	道路の不法占用に対する適正指導の強化	320m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路2-①	舗装の適切な維持管理	320m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路2-③	舗装の適切な維持管理	75m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路2-④	視覚障害者誘導用ブロックの適切な維持管理	4箇所	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路2-④	舗装の適切な維持管理	430m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路3-①	舗装の適切な維持管理	240m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路3-②	視覚障害者誘導用ブロックの適切な整備の検討	1箇所	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路4-①	舗装の適切な維持管理	70m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路4-②	舗装の適切な維持管理	50m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路4-③	舗装の適切な維持管理	230m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路5	自転車走行空間の新規整備	540m	道路管理者(杉並区)、交通管 理者(荻窪警察署)		計画											4	未整備		
区道		経路6-①	視覚障害者誘導用ブロックの適切な維持管理	1箇所	道路管理者 (杉並区)		計画											4	未整備		
区道		経路6-①	舗装の適切な維持管理	100m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路6-②	視覚障害者誘導用ブロックの適切な維持管理	1箇所	道路管理者 (杉並区)		計画											4	未整備		
区道		経路6-②	舗装の適切な維持管理	55m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路9-①	舗装の適切な維持管理	265m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路9-②	舗装の適切な維持管理	125m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路9-③	舗装の適切な維持管理	60m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																					

対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	道路特定事業	事業主体	杉並区（土木計画課）	作成（変更）年月日	令和5年8月21日
------	---------	------	--------	------	------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
区道		経路7	無電柱化の整備	約680m	道路管理者 (杉並区)		計画											4	未整備	
区道		経路8	荻窪地下道のバリアフリー化の実施		道路管理者 (杉並区)		計画											4	未整備	荻窪地下道にエレベーターの設置や自転車のエスカレーターを設置をR5年度検討中

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--



対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	道路特定事業	事業主体	杉並区（市街地整備課荻窪まちづくり担当）							作成（変更）年月日	令和5年12月15日						
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況	
							前期			中期			後期						
						調達方法	計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
							実績												
区道	道路	荻窪駅から（仮称）荻外荘公園等までの経路	地域の歴史的・文化的資源への分かりやすい案内表示の設置	適宜	道路管理者（杉並区）		計画										4	未整備	令和5年度は、案内板や案内誘導サインの設置箇所やデザインの検討を行い、令和6・7年度に設置を予定している。
事業実施に際して 配慮すべき重要事項		ユニバーサルデザインに配慮し、案内表示の検討を進めている。 案内板については、文字の大きさや掲示の高さを案内サイン標準化指針(東京都)に準拠させている。																	

対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	都市公園特定事業	事業主体	杉並区（みどり公園課）	作成（変更）年月日	令和5年8月3日
------	---------	------	----------	------	-------------	-----------	----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）													進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期				1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)	
								計画	実績	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12				R13 以降
公園	バリアフリートイレの整備	(仮称) 荻外荘公園 (令和6年度開園)	バリアフリートイレ（オストメイト、ベビーベッド付）の設置	2箇所			計画										2	整備中	令和6年度に施工予定		
公園	安全な歩行空間の確保	(仮称) 荻外荘公園 (令和6年度開園)	車輪等の落下を防ぐ、細めのグレーチングの整備	約40m			計画										2	整備中	令和6年度に施工予定		
公園	安全な歩行空間の確保	(仮称) 荻外荘公園 (令和6年度開園)	敷地内通路の整備	約120m			計画										2	整備中	令和6年度に施工予定		
公園	情報伝達	角川庭園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画										3	継続			
公園	施設の適切な維持管理	角川庭園	ベンチャトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画										3	継続			
公園	情報伝達	角川庭園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画										3	継続			
公園	施設の適切な維持管理	角川庭園	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画										3	継続			
公園	情報伝達	角川庭園	広報すぎなみやホームページ等を利用したバリアフリー情報の周知	随時			計画										1	完了	区公式ホームページにバリアフリー対応状況を掲載(令和4年度対応済み)		
公園	情報伝達	角川庭園	多言語化等のユニバーサルデザインに対応した案内表示の設置	随時			計画										3	継続			
公園	人的対応	角川庭園	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画										3	継続			
公園	情報伝達	大田黒公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時	指定管理者		計画										3	継続			
公園	施設の適切な維持管理	大田黒公園	ベンチャトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時	指定管理者		計画										3	継続			
公園	情報伝達	大田黒公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時	指定管理者		計画										3	継続			
公園	施設の適切な維持管理	大田黒公園	公園内における定期的な点検・補修	随時	指定管理者		計画										3	継続			
公園	情報伝達	大田黒公園	広報すぎなみやホームページ等を利用したバリアフリー情報の周知	随時			計画										1	完了	区公式ホームページにバリアフリー対応状況を掲載(令和4年度対応済み)		
公園	情報伝達	大田黒公園	多言語化等のユニバーサルデザインに対応した案内表示の設置	随時	指定管理者		計画										3	継続			
公園	人的対応	大田黒公園	定期的に不法な占用物件を排除	随時	指定管理者		計画										3	継続			
公園	情報伝達	天沼弁天池公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画										3	継続			
公園	施設の適切な維持管理	天沼弁天池公園	ベンチャトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画										3	継続			
公園	情報伝達	天沼弁天池公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画										3	継続			
公園	施設の適切な維持管理	天沼弁天池公園	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画										3	継続			
公園	情報伝達	天沼弁天池公園	広報すぎなみやホームページ等を利用したバリアフリー情報の周知	随時			計画										1	完了	区公式ホームページにバリアフリー対応状況を掲載(令和4年度対応済み)		
公園	人的対応	天沼弁天池公園	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画										3	継続			
公園	情報伝達	読書の森公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画										3	継続			

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公園	施設の適切な維持管理	読書の森公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画											3	継続	
公園	情報伝達	読書の森公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画											3	継続	
公園	施設の適切な維持管理	読書の森公園	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画											3	継続	
公園	人的対応	読書の森公園	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画											3	継続	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	<p>【(仮称) 荻外荘公園について】</p> <p>荻外荘は史跡内の復原建物であり、屋内でのバリアフリー化が困難な場合は仮設のスロープを設置して人力で対応することとしている。</p> <p>館内のトイレに関しては、新たに設置するため、バリアフリーに対応した設備を設置する。</p> <p>敷地内通路については、地下の遺構を保護しつつ車いすが通行しやすい舗装として、砂砂利と合わせて保護材を敷設する。</p>
-----------------------	--



対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（教育委員会 学校整備課）							作成（変更）年月日	令和5年8月18日						
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期					
						計画		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設	区立学校	桃井第二小学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画									3	継続		
						自己資金	実績												
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																			

対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（教育委員会 生涯学習推進課）	作成（変更）年月日	令和5年7月25日
------	---------	------	---------	------	--------------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間（年度）											進捗状況	
								前期			中期				後期					
								計画	実績		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中
公共施設		郷土博物館分館	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	—	郷土博物館	—	計画											3	継続	R4年度中に対応済み
公共施設		郷土博物館分館	車いす専用の駐車スペースを表示（カラーコーンの設置）	2台分	郷土博物館	—	計画											1	完了	R4年度中に対応済み
公共施設		郷土博物館分館	分かりやすいトイレの案内表示の改善（ピクトグラム表示を目につきやすいように設置）	箇所	郷土博物館	—	計画											1	完了	R4年度中に対応済み

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	車いす用駐車スペースは2台まで（但し、業務等で使用している場合があります）
-----------------------	---------------------------------------

対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（教育委員会 中央図書館）	作成（変更）年月日	令和 5年 7月 12日
------	---------	------	---------	------	------------------	-----------	--------------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中			3:継続 4:未整備
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13以降		
公共施設		中央図書館	コミュニケーションボードを利用した案内	随時	-	-	計画											3	継続	カウンターに筆談ボードを設置
公共施設		中央図書館	施設を定期的に点検・補修	随時	-	100	計画											3	継続	必要に応じて対応
公共施設		中央図書館	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	-	-	計画											3	継続	実施済
公共施設		中央図書館	視覚障害者誘導用ブロックの維持管理	随時	-	100	計画											3	継続	必要に応じて対応
						自己資金	実績													

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--



対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（産業振興センター）	作成（変更）年月日	令和5年7月11日
------	---------	------	---------	------	---------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期					
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)	
公共施設		産業振興センター（Daiwa 荻窪タワー）	フロア案内図に、車いすで利用できるトイレの表示を追加	1箇所	—	0	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	令和4年に追加表示完了、継続して掲示中
公共施設		産業振興センター（Daiwa 荻窪タワー）	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	—	広報課	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	区公式ホームページに継続して掲載中
							実績												
							実績												

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（区民課）	作成（変更）年月日	令和5年8月4日
------	---------	------	---------	------	----------	-----------	----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設	情報伝達	荻窪区民事務所（Daiwa荻窪タワー）	コミュニケーションボードや筆談器具等の設置	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
公共施設	教育啓発	荻窪区民事務所（Daiwa荻窪タワー）	研修や職員教育等を通じて、職員のバリアフリー教育を推進	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。
公共施設	情報伝達	荻窪区民事務所（Daiwa荻窪タワー）	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（地域課）							作成（変更）年月日	令和5年7月24日							
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10		R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)							
公共施設		荻窪地域区民センター〔令和6年度改修予定〕	大規模改修等に合わせた施設のバリアフリー化を実施	-	-	設計中	計画													2
						自己資金	実績													
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																				

対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（健康推進課）	作成（変更）年月日	令和5年7月31日
------	---------	------	---------	------	------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期					
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備
公共施設		杉並保健所	コミュニケーションボードや筆談器具等の設置		-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
公共施設		杉並保健所	バリアフリートイレや障害者用駐車場等の適正な利用案内の啓発		-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	区公式ホームページに継続して掲載中、また、施設内に貼り紙を掲出し周知。障害者用駐車場については、駐車場の運営管理委託事業者が利用案内を常時実施中。
公共施設		杉並保健所	施設を定期的に点検・補修	月1回程度	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	月1回～複数職員が目視確認を継続して実施中。
公共施設		杉並保健所	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載		-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	区公式ホームページに継続して掲載中。
公共施設		杉並保健所	点字や視覚障害者誘導用ブロックの維持管理		-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	道路から建物内への点字ブロックは設置済み。 建物内の誘導について要望が出たので継続して対応中。

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	視覚障害者誘導用ブロックについて、建物内の設置要望が出たので対応中。 要望があれば都度聞き取りを行い、対応について検討していく。
-----------------------	---



対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（高齢者施策課）	作成（変更）年月日	令和5年8月15日
------	---------	------	---------	------	-------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						1:完了 2:整備中
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降			
公共施設		ゆうゆう荻窪東館	研修や職員教育等を通じて、職員のバリアフリー教育を推進	随時	受託運営法人	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	研修やゆうゆう館利用者への接遇により、バリアフリーの理解を進める。	
公共施設	施設	ゆうゆう荻窪東館	施設を定期的に点検・補修	随時	受託運営法人	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	日常の点検でゆうゆう館職員が確認。修繕等が必要な場合は、高齢者施策課に連絡し対応をする。	
公共施設		ゆうゆう荻窪東館	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時		—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	区ホームページにバリアフリー対応状況を掲載。	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（障害者生活支援課）	作成（変更）年月日	令和5年7月11日
------	---------	------	---------	------	---------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	
公共施設		杉並視覚障害者会館（杉並アイプラザ）	施設（点字ブロック、点字標記など）を定期的に点検・補修	随時	-	-	計画											3	継続	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設		杉並視覚障害者会館（杉並アイプラザ）	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	-	-	計画											3	継続	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	視覚障害者を対象とした施設のため、障害特性に合わせたバリアフリー設備を設置しています。他の障害の方々が来館された際には、個別支援で対応しています。
-----------------------	---

対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区(杉並福祉事務所)	作成(変更)年月日	令和5年8月16日
------	---------	------	---------	------	--------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間(年度)											進捗状況		
								前期			中期			後期							
								計画	実績	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設		荻窪福祉事務所 (ウェルファーム杉並)	施設を定期的に点検・補修	随時	-		計画												3	継続	
公共施設		荻窪福祉事務所 (ウェルファーム杉並)	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	継続	-		計画												3	継続	
公共施設		荻窪福祉事務所 (ウェルファーム杉並)	視覚障害者用誘導ブロック上に設置されているマットや設置物等の撤去	随時	-		計画												3	継続	
公共施設		荻窪福祉事務所 (ウェルファーム杉並)	点字や視覚障害者誘導用ブロックの維持管理	随時	-		計画												3	継続	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（児童青少年課）	作成（変更）年月日	令和5年8月12日
------	---------	------	---------	------	-------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況			
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中			3:継続 4:未整備	
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13以降	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)		
公共施設		上荻児童館	研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進	随時	-	0	計画												3	継続	研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。
公共施設		上荻児童館	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	-	0	計画												3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。
公共施設		桃二学童クラブ	研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進	随時	-	0	計画												3	継続	研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。
公共施設		桃二学童クラブ	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	-	0	計画												3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（スポーツ振興課）	作成（変更）年月日	令和5年8月17日
------	---------	------	---------	------	--------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設		荻窪体育館	研修や職員教育等を通じて、職員のバリアフリー教育を推進	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
公共施設		荻窪体育館	施設を定期的に点検・補修	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	日常での施設点検、休館日での点検を実施
公共施設		荻窪体育館	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	無	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	本社担当部署へ確認中
							実績													

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	東京衛生アドベンチスト病院	作成(変更)年月日	令和5年9月30日
------	---------	------	---------	------	---------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間(年度)											進捗状況		
								前期			中期			後期					1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
								計画	実績	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降			
民間施設		東京衛生 アドベンチスト病院	困っている利用者への職員の接遇向上	随時	—	—	計画												3	継続	職員研修を計画
民間施設		東京衛生 アドベンチスト病院	施設ホームページ内でのバリアフリー対応状況の発信	随時	—	—	計画												2	整備中	バリアフリー対応状況を随時ホームページ上で発信
民間施設		東京衛生 アドベンチスト病院	職員のバリアフリー教育、研修の実施	随時	—	—	計画												2	整備中	職員研修を計画
民間施設		東京衛生 アドベンチスト病院	窓口でのコミュニケーションボードや筆談対応	5か所	—	—	計画												3	継続	実施中
民間施設		東京衛生 アドベンチスト病院	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置		—	—	計画												2	整備中	案内板の更新等を計画

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--




対象地区	荻窪駅周辺地区	特定事業	交通安全特定事業	事業主体	荻窪警察署	作成(変更)年月日	令和5年8月17日
------	---------	------	----------	------	-------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況			
							調達方法	前期			中期			後期							
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)	
交通安全		生活関連経路	エスコートゾーンを設置	随時			計画												3		継続
交通安全		生活関連経路	音響式信号機の設置・維持管理	随時			計画												3	継続	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

## 2. 阿佐ヶ谷駅周辺地区

### [地区区域]



### [生活関連施設]

施設種別	施設名	
鉄道駅	阿佐ヶ谷駅	南阿佐ヶ谷駅
■医療施設	河北総合病院	
●教育・文化施設	学校	馬橋小学校 杉並第一小学校 阿佐ヶ谷中学校
	公民館・区民館	阿佐谷地域区民センター
●官公庁	杉並区役所	コミュニティふらっと阿佐谷
◆保健・福祉施設	阿佐谷南児童館	ケア24阿佐谷
⊕金融機関等	みずほ銀行 阿佐ヶ谷支店	
●公園・運動施設	阿佐谷東公園	馬橋公園
	阿佐谷西公園	阿佐谷けやき公園

※特定事業対象施設

### [生活関連経路]

経路	路線名	生活関連施設	備考
経路1	①区道2117号線	阿佐ヶ谷駅、杉並第一小学校	特定道路
	②区道1944号線		都道
	③中杉通り		
経路2	①区道91号線	阿佐ヶ谷駅、河北総合病院	
	②区道92号線		
経路3	①区道1945号線	阿佐ヶ谷駅、阿佐谷地域区民センター、阿佐谷けやき公園	
経路4	①区道2117号線	コミュニティふらっと阿佐谷	
経路5	①区道2117号線	河北総合病院、馬橋公園	
経路6	①中杉通り	阿佐ヶ谷駅、杉並区役所、阿佐ヶ谷中学校、南阿佐ヶ谷駅	都道



対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業	事業主体	東日本旅客鉄道㈱	作成(変更)年月日	令和 5年 8月 4日
------	-----------	------	----------	------	----------	-----------	-------------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況			
							調達方法	前期			中期			後期							
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備		
鉄道駅	トイレ	JR阿佐ヶ谷駅	利用者マナーの啓発	随時	—	—	計画												3	継続	国土交通省が主催する「高齢者障害者等用施設等の適正利用推進キャンペーン」に基づき、エレベーター、バリアフリートイレ及び優先席利用マナー啓発ポスターの掲出を実施 <a href="https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001572921.pdf">https://www.mlit.go.jp/report/press/content/001572921.pdf</a>
鉄道駅	ホーム	JR阿佐ヶ谷駅	ホームドアの設置(快速線) ※令和13年度末頃までの整備	1面2線	杉並区、東京都	—	計画												2	整備中	整備条件が整った線区から整備を実施
鉄道駅	ホーム	JR阿佐ヶ谷駅	ホームドアの設置(緩行線) ※令和13年度末頃までの整備	1面2線	杉並区、東京都	—	計画												2	整備中	整備条件が整った線区から整備を実施
鉄道駅	ホーム	JR阿佐ヶ谷駅	ホームの先端にくし状の部材を設置し、ホームと列車の段差及びすき間の縮小 ※令和13年度末頃までの整備	快速4箇所 緩行4箇所	—	—	計画												2	整備中	
鉄道駅	教育啓発	JR阿佐ヶ谷駅	サービス介助士等の資格の取得を推進	随時	—	—	計画												3	継続	2019年度より新入社員を対象に研修を実施
鉄道駅	教育啓発	JR阿佐ヶ谷駅	駅係員を対象とした接客等の研修・教育の実施	随時	—	—	計画												3	継続	各箇所ですべてサービス勉強会を実施
鉄道駅	情報伝達	JR阿佐ヶ谷駅	ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供	常時掲載	—	—	計画												3	継続	ホームページに駅情報「バリアフリー情報」を掲載済、維持更新を実施
鉄道駅	情報伝達	JR阿佐ヶ谷駅	出口案内標識・ホーム柱巻案内標識の更新等	各ホーム、コンコース	—	—	計画												3	継続	設置済、維持更新を実施
鉄道駅	情報伝達	JR阿佐ヶ谷駅	触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新	各ホーム、コンコース	—	—	計画												3	継続	常に最新の情報をご案内できるよう更新を行っている
鉄道駅	情報伝達	JR阿佐ヶ谷駅	優先席周辺等にヘルプマークのステッカーの掲示	随時	—	—	計画												3	継続	在来線車両の全優先席にステッカーの掲示 <a href="https://www.jreast.co.jp/saferelief/operationguide/pdf/manners.pdf">https://www.jreast.co.jp/saferelief/operationguide/pdf/manners.pdf</a>
鉄道駅	人的対応	JR阿佐ヶ谷駅	「公共交通事業者に向けた接客ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	コンコース、改札窓口	—	—	計画												1	完了	公共交通事業者に向けた接客ガイドライン(令和3年7月国土交通省)に基づいた感染防止対策を実施してきたところであるが、5月8日の5類感染症移行をふまえ、対策は令和5年5月8日を持って終了とする

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--



対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業	事業主体	東京地下鉄(株)	作成(変更)年月日	令和5年8月8日
------	-----------	------	----------	------	----------	-----------	----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中 3:継続 4:未整備			具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13以降		
鉄道駅	教育啓発	丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅	サービス介助士等の資格の取得を推進	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	令和5年4月1日時点で新宿駅務管区社員取得率98% ※未取得者については今年度中に取得予定。
鉄道駅	教育啓発	丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅	駅職員を対象とした接客等の研修・教育の実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	当該駅の教育は2024年2月に実施を予定。
鉄道駅	車両	丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅	車両更新(車両新造・車両全面改良時)に合わせた車いすスペースの確保、案内表示装置の更新	必要数	—	—	計画	■										2	整備中	2023年度までに02系に代わる新型車両2000系車両を52編成順次導入予定。2022年度末時点で38編成/52編成導入完了。 注:2000系車両は1編成6両全ての車両にフリースペースを設置。また、各ドア上部に17インチワイド液晶の車両表示器を3画面搭載し、乗換案内等を提供。
鉄道駅	情報伝達	丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅	ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	東京メトロ公式ホームページにバリアフリー設備の有無を記載し、情報提供を実施。
鉄道駅	情報伝達	丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅	出口案内標識・ホーム柱巻案内標識の更新等	必要数	—	—	計画											1	完了	2018年度にサインリニューアルを実施し、以前の案内標識に比べ、図記号(ピクトやナンバリングなど)の拡充やEV案内の強化を行った。
鉄道駅	情報伝達	丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅	触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	基本的な設置は完了しており、表記内容の変更に伴う改修や汚損棄損に伴う修繕は、随時行っている。
鉄道駅	情報伝達	丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅	接続する交通機関との案内を強化	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	基本的な設置は完了しており設置数を増やすなどは未計画だが、表記内容の変更に伴う改修は、随時行っている。
鉄道駅	情報伝達	丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅	優先席周辺等にヘルプマークのポスターの掲示	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	2020年11月4日より駅構内のポスター枠に掲出中。
鉄道駅	人的対応	丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅	「公共交通事業者に向けた接客ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	随時	—	—	計画											1	完了	新型コロナウイルスが5類感染症に引き下がったため、対策は終了とした。
鉄道駅	人的対応	丸ノ内線南阿佐ヶ谷駅	案内や応対する職員の充実	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業	事業主体	西武バス㈱	作成(変更)年月日	令和5年8月15日
------	-----------	------	----------	------	-------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中			3:継続 4:未整備
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13以降		
バス	教育啓発	地区内全域	「公共交通事業者に向けた接客ガイドライン」に基づく感染防止対策等の実施	1~2回/年4回 研修	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	運転席回りのアクリル板や塩ビパーテーションは継続して装着している為、利用者については声が聞きづらくコミュニケーションがとりにくい状況は続く。業務研修の教育機会を通じ感染予防を踏まえながらも「はっきりわかりやすい声かけ、案内」及びコミュニケーションを推進する。
バス	教育啓発	地区内全域	乗務員を対象としたベビーカー利用者への接客等の研修・教育の実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	1人用/2人用(縦型2人・横型2人)3種類の機種別教育動画を作成。(R5.7月)常時視聴できる環境を作り新たな機種の対応の場合は都度更新する。
バス	教育啓発	地区内全域	必要に応じ高齢者や障害者等を座席へ案内	18名(6名×3回)	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	指導乗務員の外部研修参加。接客ガイドラインを基本に接客対象者の特性と接客方法、交通モード別に接客対応を理解させ自営業所担当班へ理解を広げる。
バス	車両	地区内全域	ノンステップ車両に代替	20両	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	R5年度からR11年度でワンステップ車両(15両+5両小型)をノンステップバスに切替え。以降、ノンステップバスの代替を継続し反転スロープ板及び車いす固定ベルト(リトラクター式)に切替を計画する。仕様の統一化は乗務員の車いす利用者に対する案内の共通化や案内時間の短縮など他の交通への影響も考慮し対応する。
バス	車両	地区内全域	バス車内に筆談器具等の設置	随時/全車両	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	全車両設置済み。車両により設置場所及び表示が違うことから設置位置等の統一化も課題。常時使用出来、不足が無い様設置の継続含め車内設備を整備する。
バス	車両	地区内全域	車いすスペースの確保及び固定方法の周知	随時/全車両	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	R5年度実車案内教習終了。複数の車いす固定ベルト固定方法が乗務員の案内のバラつきにもなる課題。車両代替含め仕様の統一化は以前からの課題で毎年度、車両代替は予算化含め継続的に取組む。車両には仕様に応じた固定方法図(写真データ)設置済み。
バス	情報伝達	地区内全域	バスロケーションシステムの導入及びサービスの維持改善	随時/全車両	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	全車両(一部コミュニティバス除く)設置済み。外部アプリと連動し位置情報、乗り継ぎ状況等端末で検索できるよう整備済み。主要駅バス停は文字情報を易くする対応でLCD表示のロケーションシステム画面を導入し効果検証中。
バス	情報伝達	地区内全域	ホームページ等を活用して、バリアフリー情報を周知	継続	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	移動等円滑化取組報告書 移動等円滑化取組計画書掲出。端末で容易に確認できるよう
バス	情報伝達	地区内全域	車内へポスター、ステッカーを掲示によるヘルプマークの普及及び啓発	全車両	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4	未整備	鉄道同様ステッカー掲示検討。理解含め教育と並行で実施する。
バス	情報伝達	地区内全域	聴覚障害者用の筆談器具を常備	随時/全車両	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	全車両設置済み。車両により設置場所及び表示が違うことから設置位置等の統一化も課題。常時使用出来、不足が無い様設置の継続含め車内設備を整備する。
バス	情報伝達	地区内全域	分かりやすい行き先のアナウンスを実施	全車両	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	全車両音声機器機種変更及び車内アナウンス自動音声案内新規更新。文字情報の対応で停留所名表示機についてもLCD表示画面の機器に切替済。

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	特になし
-----------------------	------

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業	事業主体	京王バス㈱	作成(変更)年月日	令和5年8月21日
------	-----------	------	----------	------	-------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了	2:整備中	3:継続
バス	教育啓発	地区内全域	「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」に基づく感染防止対策等の実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
バス	教育啓発	地区内全域	乗務員を対象としたベビーカー利用者への接遇等の研修・教育の実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	全乗務員が3年に1回の頻度で受講する定期研修にて実施。
バス	教育啓発	地区内全域	必要に応じ高齢者や障害者等を座席へ案内	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	転倒事故防止の観点から、全乗務員が年5回受講する安全教育などで実施。
バス	車両	地区内全域	全ての車両をノンステップバス車両に代替	1台	—	—	計画	■										1	完了	R5年6月経年劣化による車両代替により全ての車両がノンステップバスとなった。
バス	情報伝達	地区内全域	ホームページ等を活用して、バリアフリー情報を周知	毎年	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	移動等円滑化取組計画書および報告書をホームページに公表。
バス	情報伝達	地区内全域	リアルタイム混雑情報提供システムの導入	全車両	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4	未整備	混雑状況を把握する方法など検討を進める。
バス	情報伝達	地区内全域	多言語化等のユニバーサルデザインに対応したバス停留所の案内表示	各停留所	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	現在は一部に英語を併記。限られたスペースでどこまで対応するか検討を進める。
バス	情報伝達	地区内全域	聴覚障害者用の筆談器具を常備	全乗務員	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	全乗務員が筆記用具を携行。
バス	情報伝達	地区内全域	分かりやすい行き先のアナウンスを実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	接遇教育のほか定期的な覆面調査などにより確認。
バス	停留所	地区内全域	視覚障害者誘導用ブロック上における障害物等の除去	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	旅客サービス向上も含め、定期的にバス停清掃を実施。
バス	停留所	地区内全域	上屋やベンチを順次設置	可能な箇所	道路管理者および交通管理者	—	計画											4	未整備	歩行空間が確保できる幅員があることなど設置が可能であれば検討。広告スペース付き上屋を設置することで設置費用を広告収入で補填可能。
バス	停留所	地区内全域	道路管理者や交通管理者と連携し、バス停留所への違法駐車対策を実施	随時	道路管理者および交通管理者	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--



対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	道路特定事業	事業主体	東京都第三建設事務所	作成(変更)年月日	令和5年8月15日
------	-----------	------	--------	------	------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
都道		経路1-③(中杉通り)	無電柱化の整備	経路1-③と 同延長	道路管理者(東京都)	-	計画											1	完了	
都道		経路6(中杉通り)	視覚障害者誘導用ブロックの整備	250m	道路管理者(東京都)	-	計画											2	整備中	R5~6年度整備予定
都道		経路6(中杉通り)	舗装の適切な維持管理	適宜	道路管理者(東京都)	-	計画											3	継続	巡回点検等により損傷を確認した箇所に対して維持補修を行う。
都道		経路6(中杉通り)	無電柱化の整備	経路6と 同延長	道路管理者(東京都)	-	計画											1	完了	R4年度無電柱化整備完了

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	道路特定事業	事業主体	杉並区(杉並土木事務所)	作成(変更)年月日	令和5年8月21日
------	-----------	------	--------	------	--------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間(年度)											進捗状況		具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
								前期			中期			後期							
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了	2:整備中	3:継続	
区道		経路1-②	舗装の適切な維持管理	200m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
							実績														
区道		経路2-①	舗装の適切な維持管理	60m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
							実績														
区道		経路2-②	舗装の適切な維持管理	100m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
							実績														
区道		経路3	舗装の適切な維持管理	365m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
							実績														
区道		経路4	自転車走行空間の新規整備	230m	道路管理者(杉並区)、交通管 理者(杉並警察署)		計画											4	未整備		
							実績														
区道		経路4	舗装の適切な維持管理	230m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
							実績														
区道		経路5	自転車走行空間の新規整備	80m	道路管理者(杉並区)、交通管 理者(杉並警察署)		計画											4	未整備	R元年度に経路5の延長470mのうち、約80m実施済。	
							実績														
区道		経路5	舗装の適切な維持管理	470m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
							実績														

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	道路特定事業	事業主体	杉並区（土木計画課）	作成（変更）年月日	令和5年8月21日
------	-----------	------	--------	------	------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中			3:継続 4:未整備
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13 以降	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)	
区道		経路1-①	「すぎなみの道づくり（道路整備方針）」における主要生活道路（優先整備路線）の整備にあわせた歩道の設置	約224m	道路管理者 (東京都・杉並区) 交通管理者 (杉並警察署)		計画											4	未整備	警視庁の計画協議済み 北側に2mの歩道設置
区道		経路1-①	無電柱化の整備	約1240m	道路管理者 (東京都・杉並区)		計画											4	未整備	予備設計実施
							実績													

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	都市公園特定事業	事業主体	杉並区（みどり公園課）	作成（変更）年月日	令和5年8月3日
------	-----------	------	----------	------	-------------	-----------	----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間（年度）											進捗状況		具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
								計画	前期			中期			後期			R13 以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	
									R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12					
公園	情報伝達	阿佐谷けやき公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時	指定管理者		計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	阿佐谷けやき公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時	指定管理者		計画											3	継続		
公園	情報伝達	阿佐谷けやき公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時	指定管理者		計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	阿佐谷けやき公園	公園内における定期的な点検・補修	随時	指定管理者		計画											3	継続		
公園	情報伝達	阿佐谷けやき公園	広報すぎなみやホームページ等を利用したバリアフリー情報の周知	随時			計画											1	完了	区公式ホームページにバリアフリー対応状況を掲載(令和4年度対応済み)	
公園	人的対応	阿佐谷けやき公園	定期的に不法な占用物件を排除	随時	指定管理者		計画											3	継続		
公園	情報伝達	阿佐谷西公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	阿佐谷西公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画											3	継続		
公園	情報伝達	阿佐谷西公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	阿佐谷西公園	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画											3	継続		
公園	人的対応	阿佐谷西公園	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画											3	継続		
公園	情報伝達	阿佐谷東公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	阿佐谷東公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画											3	継続		
公園	情報伝達	阿佐谷東公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	阿佐谷東公園	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画											3	継続		
公園	人的対応	阿佐谷東公園	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画											3	継続		
公園	情報伝達	馬橋公園〔令和4～5年整備・令和6年開園〕	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画											3	継続		
公園	バリアフリートイレの整備	馬橋公園〔令和4～5年整備・令和6年開園〕	バリアフリートイレ（オストメイト、ベビーベッド付）の設置	1箇所			計画											2	整備中		
公園	施設の適切な維持管理	馬橋公園〔令和4～5年整備・令和6年開園〕	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画											3	継続		
公園	情報伝達	馬橋公園〔令和4～5年整備・令和6年開園〕	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	馬橋公園〔令和4～5年整備・令和6年開園〕	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画											3	継続		
公園	情報伝達	馬橋公園〔令和4～5年整備・令和6年開園〕	広報すぎなみやホームページ等を利用したバリアフリー情報の周知	随時			計画											2	整備中		
公園	人的対応	馬橋公園〔令和4～5年整備・令和6年開園〕	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画											3	継続		

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（教育委員会 学校整備課）	作成（変更）年月日	令和5年8月18日
------	-----------	------	---------	------	------------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中			3:継続 4:未整備
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13以降		
公共施設	区立学校	阿佐ヶ谷中学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画											3	継続	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	阿佐ヶ谷中学校	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	阿佐ヶ谷中学校	分かりやすいトイレの案内表示の設置	昇降口		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	杉並第一小学校〔移転前〕	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画											3	継続	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	杉並第一小学校〔移転前〕	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	杉並第一小学校〔移転前〕	分かりやすいトイレの案内表示の設置	昇降口		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	杉並第一小学校〔移転後〕	移転改築にあわせた施設のバリアフリー化を実施（建築物移動等円滑化基準への適合）	学校全体		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	杉並第一小学校〔移転後〕	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	杉並第七小学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画											3	継続	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	杉並第七小学校	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	杉並第七小学校	分かりやすいトイレの案内表示の設置	昇降口		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	馬橋小学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画											3	継続	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	馬橋小学校	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	馬橋小学校	分かりやすいトイレの案内表示の設置	昇降口		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（経理課）	作成（変更）年月日	令和5年8月15日
------	-----------	------	---------	------	----------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	
公共施設	-	杉並区役所	施設を定期的に点検・補修	随時			計画											3	継続	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設	-	杉並区役所	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時			計画											3	継続	
公共施設	-	杉並区役所	視覚障害者用誘導ブロック上に障害物等を設置しないよう適切な維持管理	随時			計画											3	継続	
公共施設	-	杉並区役所	男性用トイレにサンタリーボックス（汚物入れ）を設置	17箇所			計画											1	完了	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--



対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（児童青少年課）	作成（変更）年月日	令和5年8月12日
------	-----------	------	---------	------	-------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設		阿佐谷南児童館〔解体前〕	研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進	随時	-	0	計画	■										3	継続	
公共施設		阿佐谷南児童館〔解体前〕	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	-	0	計画	■										3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。
							実績													

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（地域課）	作成（変更）年月日	令和5年7月24日
------	-----------	------	---------	------	----------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中		
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13 以降	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設		阿佐谷地域区民センター	施設を定期的に点検・補修	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	目視等による日常点検や利用者の声を基に、誘導ブロック、点字表示や音声案内などに異常が無いか確認し、必要に応じて修繕を行う。
公共施設		阿佐谷地域区民センター	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	バリアフリー対応状況に応じて、都度、区ホームページで情報発信を行う。
公共施設		コミュニティふらっと阿佐谷	施設を定期的に点検・補修	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	目視等による日常点検や利用者の声を基に、誘導ブロック、点字表示や音声案内などに異常が無いか確認し、必要に応じて修繕を行う。
公共施設		コミュニティふらっと阿佐谷	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	バリアフリー対応状況に応じて、都度、区ホームページで情報発信を行う。

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	河北総合病院	作成(変更)年月日	令和5年11月8日
------	-----------	------	---------	------	--------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中			3:継続 4:未整備
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13以降		
民間施設	心のバリアフリー	河北総合病院	困っている患者さん・利用者への職員の接客向上	随時			計画										3	継続	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)	
						実績														
民間施設	心のバリアフリー	河北総合病院	職員のバリアフリー教育、研修の実施	随時			計画										3	継続		
							実績													
民間施設	設備	河北総合病院	音声誘導装置・音声案内装置の設置	一般利用 エレベーター	-	新病院工事費に含む	計画										2	整備中	新病院着工済。R7年6月開院に向け整備中。	
						自己資金	実績													
民間施設	設備	河北総合病院	点字による触知案内板の設置	各所	東京都・杉並区	新病院工事費に含む	計画										2	整備中	新病院着工済。R7年6月開院に向け整備中。	
						自己資金	実績													
民間施設	設備	河北総合病院	障害者駐車場の整備(新病院)	1か所	東京都・杉並区	新病院工事費に含む	計画										2	整備中	新病院着工済。R7年6月開院に向け整備中。	
						自己資金	実績													
民間施設	設備	河北総合病院	施設内の点字ブロックの敷設	玄関廻り 階段	東京都・杉並区	新病院工事費に含む	計画										2	整備中	新病院着工済。R7年6月開院に向け整備中。	
						自己資金	実績													
民間施設	設備	河北総合病院	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置	各所	-	新病院工事費に含む	計画										2	整備中	新病院着工済。R7年6月開院に向け整備中。	
						自己資金	実績													
民間施設	設備	河北総合病院	施設ホームページ等でのバリアフリー対応状況の発信	随時			計画										2	整備中	新病院着工済。R7年6月開院に向け整備中。	
							実績													

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	社会医療法人河北医療財団 ケア24阿佐谷	作成(変更)年月日	令和5年10月24日
------	-----------	------	---------	------	----------------------	-----------	------------

カテゴリ	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
民間施設		ケア24阿佐谷	困っている利用者への職員の接遇向上	随時		—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
民間施設		ケア24阿佐谷	職員のバリアフリー教育、研修の実施	随時		—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	研修受講や随時ミーティング内にてフィードバック。
民間施設		ケア24阿佐谷	窓口でのコミュニケーションボードや筆談対応	随時		—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	相談受付シートを基本に随時筆談等に対応。
民間施設		ケア24阿佐谷	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置	随時		—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	シニアの目線や高さも踏まえた位置に案内板設置。
							計画													
							実績													

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	ケア24阿佐谷では、街中に赤い椅子を置く取り組みを続ける「ふらり赤い椅子」の活動を応援。 休み処がないために自宅に閉じこもり気味なシニア、障害のある方、小さな子連れの方々など多様な方々のバリアフリーに繋がる取り組みと考えます。
-----------------------	--

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	株式会社 みずほ銀行	作成(変更)年月日	令和6年1月11日
------	-----------	------	---------	------	------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
民間施設		みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	困っている利用者への職員の接遇向上	随時		—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
民間施設		みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	施設ホームページ等でのバリアフリー対応状況の発信			=	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	HP上にバリアフリーの対応状況を掲載している。
民間施設		みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	職員のバリアフリー教育、研修の実施	随時		=	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	必要に応じ研修を実施している
民間施設		みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	窓口でのコミュニケーションボードや筆談対応	ロビー1箇所		=	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	ホワイトボードをロビーに設置している。サポートが必要な方に対しては個別に対応を取っている。
民間施設		みずほ銀行阿佐ヶ谷支店	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置			=	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	館内に案内板を設置している。サポートが必要な方に対しては個別に対応を取っている。

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	阿佐ヶ谷駅周辺地区	特定事業	交通安全特定事業	事業主体	杉並警察署	作成(変更)年月日	令和 5年 8月 7日
------	-----------	------	----------	------	-------	-----------	-------------


カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況			
							調達方法	前期			中期			後期							
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備		
交通安全	バリアフリー	生活関連経路	エスコートゾーンの設置	随時			計画												3	継続	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
							実績														
交通安全	バリアフリー	生活関連経路	音響式信号機の設置・維持管理	随時			計画												3	継続	
							実績														

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--



### 3. 富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区

#### [地区区域]



#### [生活関連施設]

施設種別	施設名	
鉄道駅	富士見ヶ丘駅	高井戸駅
●教育・文化施設	久我山小学校 富士見丘中学校 高井戸小学校	高井戸東小学校 富士見丘小学校〔令和5年移転予定〕
●官公庁	高井戸区民事務所 高井戸地域区民センター NPO法人すぎなみ環境ネットワーク	
◆保健・福祉施設	久我山学童クラブ 子ども発達センター 高井戸学童クラブ 上高井戸児童館 高井戸児童館 高井戸西児童館	高井戸子どもセンター 高齢者活動支援センター 高井戸保健センター 杉並福祉事務所高井戸事務所 ゆうゆう高井戸西館
●公園・運動施設	久我山東原公園 富士見丘児童遊園 あかね橋公園 むつみ橋緑地 高井戸藤が丘公園	つくだ公園 富士見丘北公園〔令和6年開園予定〕 高井戸公園 高井戸温水プール

※特定事業対象施設

#### [生活関連経路]

経路	路線名	生活関連施設	備考
経路1	①区道 2133-1号線	富士見ヶ丘駅、富士見丘北公園、久我山小学校	
	②区道 1350号線		
	③区道 1709号線		
	④区道 2051号線		
	⑤区道 2374号線		
経路2	①区道 2133-1号線	富士見ヶ丘駅、高井戸公園、富士見丘児童遊園	特定道路
	②区道 1340号線		特定道路
	③区道 1864号線		特定道路
経路3	①区道 1356号線	高井戸駅、高井戸児童館、高井戸小学校	
	②区道 2584号線		
経路4	①区道 1865号線	高井戸駅、高井戸保健センター 高井戸子どもセンター	
経路5	①区道 1340号線	富士見丘中学校、富士見丘小学校	
	②区道 2133-1号線		
経路6	①環状8号線	高井戸駅、NPO法人すぎなみ環境ネットワーク、高井戸小学校、高井戸地域区民センター、高井戸活動支援センター、高井戸温水プール、杉並福祉事務所高井戸事務所	都道



対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業	事業主体	京王電鉄(株)	作成(変更)年月日	令和5年8月17日
------	-----------------	------	----------	------	---------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中			3:継続 4:未整備
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13 以降		
鉄道駅	トイレ	高井戸駅	バリアフリートイレにおける介助用ベッドの設置および維持更新	1カ所		—	計画											3	継続	介助ベッドを設置済、維持管理を継続する。
鉄道駅	トイレ	高井戸駅	利用者マナーの啓発	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	ホーム	高井戸駅	CPラインを適切に維持管理し、線路への転落や、列車への触車防止の注意喚起を実施	1面2線		—	計画											3	継続	CPラインを設置済、維持管理・注意喚起を継続する。
鉄道駅	ホーム	高井戸駅	JISに適合した内方線付き点状ブロックの敷設検討、維持更新	1面2線		—	計画											3	継続	JIS適合の内方線付き点状ブロックを設置済、維持管理を継続する。
鉄道駅	ホーム	高井戸駅	乗降の際に利用者が転落しないよう、隙間を狭くするための転落防止ゴムを順次設置	1面2線		—	計画											3	継続	2020年中頃までに可動式ホーム柵の整備を進める。 可動式ホーム柵の整備に併せて、ホームと車両床面の段差・すき間を縮小する。
鉄道駅	ホーム	高井戸駅	ホームドアの設置	1面2線		—	計画											3	継続	2020年中頃までに可動式ホーム柵の整備を進める。 可動式ホーム柵の整備に併せて、ホームと車両床面の段差・すき間を縮小する。
鉄道駅	教育啓発	高井戸駅	サービス介助士等の資格の取得を推進	随時		—	計画											3	継続	基本的に鉄道部門従業員にはサービス介助士2級を取得させている。 定期異動者などに対しても取得させるように今後も継続する。
鉄道駅	教育啓発	高井戸駅	駅係員を対象とした接客等の研修・教育の実施	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	券売機	高井戸駅	券売機やカウンターの車いす用蹴込みの設置	2カ所		—	計画											3	継続	自動券売機3台中2台に蹴込みを設置済、維持管理を継続する。
鉄道駅	車両	高井戸駅	車両更新(車両新造・車両全面改良時)にあわせた車いすスペースの確保、案内表示装置の更新	29編成		—	計画											3	継続	1列車以上の車いすスペース、案内表示を全29編成設置済。 1列車2以上の車いすスペースは15編成設置済(H30改訂)、全面改修で対応。
鉄道駅	車両	高井戸駅	車両連結部に転落防止設備の更新	29編成		—	計画											3	継続	転落防止幌を設置済、維持管理を継続する。
鉄道駅	情報伝達	高井戸駅	ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	情報伝達	高井戸駅	出口案内標識・ホーム柱巻案内標識の更新等	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	情報伝達	高井戸駅	触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	情報伝達	高井戸駅	接続する交通機関との案内を強化	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	情報伝達	高井戸駅	優先席周辺等にヘルプマークのポスターの掲示	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	人的対応	高井戸駅	「公共交通事業者に向けた接客ガイドライン」に基づく感染防止対策等の実施	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	人的対応	高井戸駅	ラッシュ時におけるテンポラリースタッフの配置等による案内の強化	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	人的対応	高井戸駅	案内や応対する職員の充実	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	通路	高井戸駅	工事中を含め、バリアフリー化された経路を確保および維持更新	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	トイレ	富士見ヶ丘駅	バリアフリートイレにおける介助用ベッドの設置および維持更新	1カ所		—	計画											3	継続	介助ベッドを設置済、維持管理を継続する。
鉄道駅	トイレ	富士見ヶ丘駅	利用者マナーの啓発	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	ホーム	富士見ヶ丘駅	CPラインを適切に維持管理し、線路への転落や、列車への触車防止の注意喚起を実施	1面2線		—	計画											3	継続	CPラインを設置済、維持管理・注意喚起を継続する。
鉄道駅	ホーム	富士見ヶ丘駅	JISに適合した内方線付き点状ブロックの敷設検討、維持更新	1面2線		—	計画											3	継続	JIS適合の内方線付き点状ブロックを設置済、維持管理を継続する。

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業	事業主体	京王電鉄(株)	作成(変更)年月日	令和5年8月17日
------	-----------------	------	----------	------	---------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	
鉄道駅	ホーム	富士見ヶ丘駅	乗降の際に利用者が転落しないよう、隙間を狭くするための転落防止ゴムを順次設置	1面2線		—	計画											3	継続	2020年代中頃までに可動式ホーム柵の整備を進める。 可動式ホーム柵の整備に併せて、ホームと車両床面の段差・すき間を縮小する。
鉄道駅	ホーム	富士見ヶ丘駅	ホームドアの設置	1面2線		—	計画											3	継続	CPラインを設置済、維持管理・注意喚起を継続する。
鉄道駅	教育啓発	富士見ヶ丘駅	サービス介助士等の資格の取得を推進	随時		—	計画											3	継続	基本的に鉄道部門従業員にはサービス介助士2級を取得させている。 定期異動者などに対しても取得させるように今後も継続する。
鉄道駅	教育啓発	富士見ヶ丘駅	駅係員を対象とした接客等の研修・教育の実施	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	券売機	富士見ヶ丘駅	券売機やカウンターの車いす用蹴込みの設置	2カ所		—	計画											3	継続	自動券売機2台中2台に蹴込みを設置済、維持管理を継続する。
鉄道駅	車両	富士見ヶ丘駅	車両更新(車両新造・車両全面改良時)にあわせた車いすスペースの確保、案内表示装置の更新	29編成		—	計画											3	継続	1列車1以上の車いすスペース、案内表示を全29編成設置済。 1列車2以上の車いすスペースは15編成設置済(H30改訂)、全面改修で対応。
鉄道駅	車両	富士見ヶ丘駅	車両連結部に転落防止設備の更新	29編成		—	計画											3	継続	転落防止幌を設置済、維持管理を継続する。
鉄道駅	情報伝達	富士見ヶ丘駅	ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	情報伝達	富士見ヶ丘駅	出口案内標識・ホーム柱巻案内標識の更新等	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	情報伝達	富士見ヶ丘駅	触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	情報伝達	富士見ヶ丘駅	接続する交通機関との案内を強化	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	情報伝達	富士見ヶ丘駅	優先席周辺等にヘルプマークのポスターの掲示	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	人的対応	富士見ヶ丘駅	「公共交通事業者に向けた接客ガイドライン」に基づく感染防止対策等の実施	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	人的対応	富士見ヶ丘駅	ラッシュ時におけるテンポラリースタッフの配置等による案内の強化	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	人的対応	富士見ヶ丘駅	案内や応対する職員の充実	随時		—	計画											3	継続	
鉄道駅	通路	富士見ヶ丘駅	工事中を含め、バリアフリー化された経路を確保および維持更新	随時		—	計画											3	継続	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	ホームドア設置およびホームと車両床面の段差・すき間を縮小する対策について、井の頭線は2020年代中頃まで、京王線は2030年代前半までに全駅の整備を進める。
-----------------------	--

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業	事業主体	京王バス㈱	作成(変更)年月日	令和5年8月21日
------	-----------------	------	----------	------	-------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
バス	教育啓発	地区内全域	「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」に基づく感染防止対策等の実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
バス	教育啓発	地区内全域	乗務員を対象としたベビーカー利用者への接遇等の研修・教育の実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	全乗務員が3年に1回の頻度で受講する定期研修にて実施。
バス	教育啓発	地区内全域	必要に応じ高齢者や障害者等を座席へ案内	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	転倒事故防止の観点から、全乗務員が年5回受講する安全教育などで実施。
バス	車両	地区内全域	全ての車両をノンステップバス車両に代替	1台	—	—	計画	■										1	完了	R5年6月経年劣化による車両代替により全ての車両がノンステップバスとなった。
バス	情報伝達	地区内全域	ホームページ等を活用して、バリアフリー情報を周知	毎年	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	移動等円滑化取組計画書および報告書をホームページに公表。
バス	情報伝達	地区内全域	リアルタイム混雑情報提供システムの導入	全車両	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4	未整備	混雑状況を把握する方法など検討を進める。
バス	情報伝達	地区内全域	多言語化等のユニバーサルデザインに対応したバス停留所の案内表示	各停留所	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	現在は一部に英語を併記。限られたスペースでどこまで対応するか検討を進める。
バス	情報伝達	地区内全域	聴覚障害者用の筆談器具を常備	全乗務員	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	全乗務員が筆記用具を携行。
バス	情報伝達	地区内全域	分かりやすい行き先のアナウンスを実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	接遇教育のほか定期的な覆面調査などにより確認。
バス	停留所	地区内全域	視覚障害者誘導用ブロック上における障害物等の除去	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	旅客サービス向上も含め、定期的にバス停清掃を実施。
バス	停留所	地区内全域	上屋やベンチを順次設置	可能な箇所	道路管理者および交通管理者	—	計画											4	未整備	歩行空間が確保できる幅員があることなど設置が可能であれば検討。広告スペース付き上屋を設置することで設置費用を広告収入で補填可能。
バス	停留所	地区内全域	道路管理者や交通管理者と連携し、バス停留所への違法駐車対策を実施	随時	道路管理者および交通管理者	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	道路特定事業	事業主体	東京都第三建設事務所				作成(変更)年月日	令和5年8月15日									
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期					
						計画		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
都道		経路6(環状8号線)	無電柱化の整備	経路6と 同延長	道路管理者(東京都)	-	計画										2	整備中	R5年度詳細設計および試掘工事実施
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																			

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	道路特定事業	事業主体	杉並区(杉並土木事務所)	作成(変更)年月日	令和5年8月21日
------	-----------------	------	--------	------	--------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間(年度)											進捗状況		具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
								前期			中期			後期							
								計画	実績	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了	2:整備中	
区道		経路1-①	舗装の適切な維持管理	320m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路1-②	舗装の適切な維持管理	80m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路1-③	舗装の適切な維持管理	50m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路1-④	舗装の適切な維持管理	140m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路1-⑤	舗装の適切な維持管理	75m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路2-①	舗装の適切な維持管理	130m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路2-②	舗装の適切な維持管理	300m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路2-③	自転車走行空間の新規整備	635m	道路管理者(杉並区)、交通管 理者(高井戸警察署)		計画											4	未整備		
区道		経路2-③	舗装の適切な維持管理	635m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路3-①	自転車走行空間の新規整備	270m	道路管理者(杉並区)、交通管 理者(高井戸警察署)		計画											4	未整備		
区道		経路3-①	舗装の適切な維持管理	270m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路3-②	自転車走行空間の新規整備	200m	道路管理者(杉並区)、交通管 理者(高井戸警察署)		計画											4	未整備		
区道		経路3-②	舗装の適切な維持管理	200m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		
区道		経路4	舗装の適切な維持管理	430m	道路管理者 (杉並区)		計画											3	継続		

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	道路特定事業	事業主体	杉並区（土木計画課）	作成（変更）年月日	令和5年8月21日
------	-----------------	------	--------	------	------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中		
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13以降	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
区道		経路2-②	一部区間において歩車分離	延長：約120m	道路管理者 (杉並区) 交通管理者 (高井戸警察署)		計画	■									2	整備中	富士見丘通りの西側区間について、富士見丘小学校整備にあわせてR5年度整備中（R5年10月末完了予定）。
区道		経路5-①	歩車分離	延長：約170m	道路管理者 (杉並区) 交通管理者 (高井戸警察署)		計画	■		■	■						2	整備中	北側区間（延長：約100m）については、富士見丘小学校整備にあわせてR5年度整備中（R5年10月末完了予定）。 南側区間（延長：約70m）については、富士見丘中学校整備にあわせてR7年度以降に実施。
区道		経路5-②	富士見ヶ丘中学校の改築にあわせて、主要生活道路（優先整備路線）の整備による歩道の設置	延長：約175m	道路管理者 (東京都・杉並区) 交通管理者 (高井戸警察署)		計画			■	■						4	未整備	富士見丘中学校整備にあわせて学校側に道路拡幅整備を令和7年度以降に行う。 学校敷の道路後退部分は、道路区域に指定済。 拡幅整備による新たな道路形態（歩道幅・車道幅等）について、警察と協議中。

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	都市公園特定事業	事業主体	杉並区（みどり公園課）	作成（変更）年月日	令和5年8月3日
------	-----------------	------	----------	------	-------------	-----------	----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）												進捗状況		具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備			
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12			R13 以降		
公園	情報伝達	あかね橋公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	あかね橋公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画											3	継続		
公園	情報伝達	あかね橋公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	あかね橋公園	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画											3	継続		
公園	人的対応	あかね橋公園	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画											3	継続		
公園	情報伝達	つくだ公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	つくだ公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画											3	継続		
公園	情報伝達	つくだ公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	つくだ公園	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画											3	継続		
公園	人的対応	つくだ公園	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画											3	継続		
公園	情報伝達	むつみ橋緑地	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	むつみ橋緑地	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画											3	継続		
公園	情報伝達	むつみ橋緑地	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	むつみ橋緑地	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画											3	継続		
公園	人的対応	むつみ橋緑地	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画											3	継続		
公園	情報伝達	久我山東原公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	久我山東原公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画											3	継続		
公園	情報伝達	久我山東原公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	久我山東原公園	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画											3	継続		
公園	人的対応	久我山東原公園	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画											3	継続		
公園	情報伝達	高井戸藤が丘公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	高井戸藤が丘公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画											3	継続		
公園	情報伝達	高井戸藤が丘公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画											3	継続		
公園	施設の適切な維持管理	高井戸藤が丘公園	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画											3	継続		



カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況			
							調達方法	前期			中期			後期					1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降				
公園	人的対応	高井戸藤が丘公園	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画												3	継続	
公園	情報伝達	富士見丘児童遊園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画												3	継続	
公園	施設の適切な維持管理	富士見丘児童遊園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画												3	継続	
公園	情報伝達	富士見丘児童遊園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画												3	継続	
公園	施設の適切な維持管理	富士見丘児童遊園	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画												3	継続	
公園	人的対応	富士見丘児童遊園	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画												3	継続	
公園	施設の適切な維持管理	富士見丘児童遊園	分かりやすいトイレの案内表示を適切に維持管理	随時			計画												3	継続	
公園	情報伝達	富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画												3	継続	
公園	バリアフリートイレの整備	富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕	バリアフリートイレ(オストメイト、ベビーベッド付)の設置	1箇所			計画												2	整備中	
公園	施設の適切な維持管理	富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画												3	継続	
公園	情報伝達	富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画												3	継続	
公園	施設の適切な維持管理	富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画												3	継続	
公園	安全な歩行空間の確保	富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕	車輪等の落下を防ぐ、細めのグレーチングの整備	約70m			計画												2	整備中	
公園	出入口の段差改良	富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕	出入口の段差を解消	4箇所			計画												2	整備中	
公園	情報伝達	富士見丘北公園〔令和5年拡張工事・令和6年開園〕	定期的に不法な占用物件を排除	随時			計画												3	継続	
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																					



対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	都市公園特定事業	事業主体	東京都建設局東部公園緑地事務所	作成(変更)年月日	令和 5年 10月 31日
------	-----------------	------	----------	------	-----------------	-----------	---------------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降			
公園	施設整備	高井戸公園	バリアフリーに配慮したトイレの新規整備	1棟			計画	■										2	整備中	R5車椅子対応トイレ付トイレ整備
公園	施設整備	高井戸公園	公園の新規整備・園地整備にあわせた建物の出入口のバリアフリー化	1棟			計画	■										2	整備中	R5管理棟整備
公園	施設整備	高井戸公園	公園の新規整備・園内整備にあわせた管理棟、テニスコート、球戯場等のバリアフリー化	移動円滑化 経路			計画	■										2	整備中	特定公園施設への移動円滑経路整備
公園		高井戸公園	困っている利用者への職員の接遇向上	随時			計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
公園		高井戸公園	施設ホームページ等でのバリアフリー対応状況の発信	随時			計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	高井戸公園ホームページにバリアフリールートを示したマップを掲載
公園		高井戸公園	職員のバリアフリー教育、研修の実施	随時			計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
公園		高井戸公園	窓口でのコミュニケーションボードや筆談対応	随時			計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
公園	施設整備	高井戸公園	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置	2基			計画	■										2	整備中	整備事業の進捗に合わせて整備

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	福祉のまちづくり条例施設整備マニュアルに基づき整備
-----------------------	---------------------------

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（教育委員会 学校整備課）	作成（変更）年月日	令和5年8月18日
------	-----------------	------	---------	------	------------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期			R13 以降		
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)	
公共施設	区立学校	久我山小学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画										3	継続	
						自己資金	実績												
公共施設	区立学校	久我山小学校	大規模改修にあわせた施設のバリアフリー化を実施	学校全体		未定	計画										2	整備中	
						自己資金	実績												
公共施設	区立学校	高井戸小学校〔令和5,6年増築工事〕	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画										3	継続	
						自己資金	実績												
公共施設	区立学校	高井戸小学校〔令和5,6年増築工事〕	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画										4	未整備	
						自己資金	実績												
公共施設	区立学校	高井戸東小学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画										3	継続	
						自己資金	実績												
公共施設	区立学校	高井戸東小学校	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画										4	未整備	
						自己資金	実績												
公共施設	区立学校	高井戸東小学校	分かりやすいトイレの案内表示の設置	昇降口		未定	計画										4	未整備	
						自己資金	実績												
公共施設	区立学校	富士見丘小学校〔令和5年移転〕	移転改築に併せた施設のバリアフリー化を実施（建築物移動等円滑化基準への適合）	学校全体		改築事業の一部	計画										1	完了	
						自己資金及び国庫補助金	実績												
公共施設	区立学校	富士見丘小学校〔令和5年移転〕	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画										3	継続	
						自己資金	実績												
公共施設	区立学校	富士見丘中学校〔移転前〕	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画										3	継続	
						自己資金	実績												
公共施設	区立学校	富士見丘中学校〔移転後〕	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画										3	継続	
						自己資金	実績												
公共施設	区立学校	富士見丘中学校〔移転後〕	改築に併せた施設のバリアフリー化を実施（建築物移動等円滑化基準への適合）	学校全体		改築事業の一部	計画										4	未整備	
						自己資金及び国庫補助金	実績												

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（区民課）	作成（変更）年月日	令和5年8月4日
------	-----------------	------	---------	------	----------	-----------	----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期					
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備
公共施設	情報伝達	高井戸区民事務所（京王リ トナード内）	コミュニケーションボードや筆談機器等の設置	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	ローカウンターへ設置済。双方から声掛けが可能な状況。
公共施設	教育啓発	高井戸区民事務所（京王リ トナード内）	研修や職員教育等を通じて、職員のバリアフリー教育を推進	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。
公共施設	情報伝達	高井戸区民事務所（京王リ トナード内）	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（地域課）	作成（変更）年月日	令和5年7月24日
------	-----------------	------	---------	------	----------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期					
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備
公共施設		高井戸地域区民センター (高井戸市民センター内)	施設を定期的に点検・補修	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	目視等による日常点検や利用者の声を基に、誘導ブロック、点字表示や音声案内などに異常が無いか確認し、必要に応じて修繕を行う。
公共施設		高井戸地域区民センター (高井戸市民センター内)	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	バリアフリー対応状況に応じて、都度、区ホームページで情報発信を行う。

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（高齢者施策課）	作成（変更）年月日	令和5年8月15日
------	-----------------	------	---------	------	-------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中		
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13以降	
公共施設	施設	ゆうゆう高井戸西館	研修や職員教育等を通じて、職員のバリアフリー教育を推進	随時	受託運営法人	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	研修やゆうゆう館利用者への接遇により、バリアフリーの理解を進める。
公共施設	施設	ゆうゆう高井戸西館	施設を定期的に点検・補修	随時	受託運営法人	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	日常の点検でゆうゆう館職員が確認。修繕等が必要な場合は、高齢者施策課に連絡し対応をする。
公共施設		高齢者活動支援センター (高井戸市民センター)	研修や職員教育等を通じて、職員のバリアフリー教育を推進	随時	施設管理者（指定管理者）	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	研修や施設利用者への接遇により、バリアフリーの理解を進める。
公共施設	施設	高齢者活動支援センター (高井戸市民センター)	施設を定期的に点検・補修	随時	施設管理者（指定管理者）	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	日常の点検により指定管理者が確認し、対応を行う。
公共施設		高齢者活動支援センター (高井戸市民センター)	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時		—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	区ホームページにバリアフリー対応状況を掲載。
						—	実績												

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（スポーツ振興課）	作成（変更）年月日	令和5年8月17日
------	-----------------	------	---------	------	--------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設		高井戸温水プール（高井戸市民センター内）	研修や職員教育等を通じて、職員のバリアフリー教育を推進	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
公共施設		高井戸温水プール（高井戸市民センター内）	施設を定期的に点検・補修	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	ろ過器・天井照明・壁の塗装・プール備品等の年次点検の実施。
公共施設		高井戸温水プール（高井戸市民センター内）	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	1か所（杉並区ホームページ）	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	バリアフリー対応状況の記載。
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																				

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（児童青少年課）	作成（変更）年月日	令和5年8月12日
------	-----------------	------	---------	------	-------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設		久我山学童クラブ（久我山小学校内）	研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進	随時	-	0	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
公共施設		久我山学童クラブ（久我山小学校内）	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載	随時	-	0	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。
公共施設		高井戸学童クラブ（高井戸児童館内）	研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進	随時	-	0	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。
公共施設		高井戸学童クラブ（高井戸児童館内）	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載	随時	-	0	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。
公共施設		高井戸学童クラブ（高井戸児童館内）	大規模改修、移転等に合わせた施設のバリアフリー化を実施		-	0	計画											4	未整備	施設再編整備計画を一旦休止しているため、整備時期未定。
公共施設		高井戸児童館	研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進	随時	-	0	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。
公共施設		高井戸児童館	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載	随時	-	0	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。
公共施設		高井戸児童館	大規模改修、移転等に合わせた施設のバリアフリー化を実施		-	0	計画											4	未整備	施設再編整備計画を一旦休止しているため、整備時期未定。
公共施設		高井戸西児童館	研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進	随時	-	0	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。
公共施設		高井戸西児童館	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載	随時	-	0	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。
公共施設		高井戸西児童館	大規模改修、移転等に合わせた施設のバリアフリー化を実施		-	0	計画											4	未整備	施設再編整備計画を一旦休止しているため、整備時期未定。
公共施設		上高井戸児童館	研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進	随時	-	0	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。
公共施設		上高井戸児童館	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載	随時	-	0	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

杉並区バリアフリー基本構想 特定事業計画

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区		特定事業	建築物特定事業		事業主体	杉並区（障害者施策課）										作成（変更）年月日	令和5年8月17日						
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間（年度）											進捗状況		具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)			
								計画	実績	前期	中期	後期	1:完了	2:整備中	3:継続	4:未整備								
公共施設		こども発達センター（上高井戸児童館内）	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
公共施設		こども発達センター（上高井戸児童館内）	車イス操作など、児童館利用者への啓発事業の実施	年1回	上高井戸児童館	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	こども発達センターの専門職員が上高井戸児童館へ出張し、車いすの操作を体験できるイベントを実施する。
公共施設		こども発達センター（上高井戸児童館内）	障害者施設利用者と児童館利用者による交流イベントの実施	年1回	近隣乳幼児関係施設	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	こども発達センターにおいて、障害のある、なしに関わらず、子どもが楽しめる遊びを提供し、こども発達センター利用者と来所者が一緒に楽しむイベントを実施する。
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																								



対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（地域子育て支援課）	作成（変更）年月日	令和5年8月15日
------	-----------------	------	---------	------	---------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期					
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備
公共施設		高井戸子どもセンター	エレベーターがないため、2階へ上がれない方の保健センターへの案内	随時	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	案内方法等を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。
公共施設		高井戸子どもセンター	バリアフリートイレの適正な利用案内	随時	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	案内方法等を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。
公共施設		高井戸子どもセンター	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（保健所保健サービス課）	作成（変更）年月日	令和5年8月14日
------	-----------------	------	---------	------	-----------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間（年度）											進捗状況		
								前期			中期			後期							
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)	
公共施設		高井戸保健センター	エントランスのスロープに手すりを設置		—	—	計画												1		完了
公共施設		高井戸保健センター	エントランスのタイルを滑りにくい素材に改善		—	—	計画												1	完了	
公共施設		高井戸保健センター	エントランスの階段部分にも手すりを設置		—	—	計画												1	完了	
公共施設		高井戸保健センター	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載		—	—	計画												3	継続	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（杉並福祉事務所）	作成（変更）年月日	令和5年8月16日
------	-----------------	------	---------	------	--------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設		杉並福祉事務所 高井戸事務所	建物前面道路(区道)の歩行者道路に設置してある電柱を敷地内に移設	1箇所	・道路管理者(杉並区) ・NTT東日本(電柱設置事業者)		計画											3	継続	
公共施設		杉並福祉事務所 高井戸事務所	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時			計画											3	継続	
							計画													
							実績													
							計画													
							実績													
							計画													
							実績													
							計画													
							実績													
							計画													
							実績													
							計画													
							実績													
							計画													
							実績													

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	NPO法人すぎなみ環境ネットワーク	作成(変更)年月日	令和5年9月29日
------	-----------------	------	---------	------	-------------------	-----------	-----------


カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	
公共施設		NPO法人すぎなみ環境ネットワーク (環境活動推進センター)	施設ホームページ等でのバリアフリー対応状況の発信	随時	—	—	計画											4	未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
					—	実績														
公共施設		NPO法人すぎなみ環境ネットワーク (環境活動推進センター)	職員のバリアフリー教育、研修の実施	年一回程度	—	—	計画											4	未整備	
					—	実績														
公共施設		NPO法人すぎなみ環境ネットワーク (環境活動推進センター)	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置	随時	—	—	計画											1	完了	カウンターに「多目的トイレ」の場所の表示設置をした。 また、コミュニケーションボードや筆談器は設置済み。
					—	実績														

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	富士見ヶ丘駅・高井戸駅周辺地区	特定事業	交通安全特定事業	事業主体	高井戸警察署							作成(変更)年月日	令和5年7月19日				
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)							進捗状況			
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中 3:継続 4:未整備
交通安全		生活関連経路	音響式信号機の設置・維持管理	随時		計画		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	
						実績											
事業実施に際して 配慮すべき重要事項		重点整備地区外だが、令和5年に環八五日市交差点(新設)及び西永福交差点(改良)において音響式信号機の拡充を予定している。 音響式信号機の設置後は同交差点にエスコートゾーンの整備予定。															

## 4. 方南町駅周辺地区

### [地区区域]



### [生活関連施設]

施設種別	施設名	
鉄道駅	方南町駅	
■医療施設	佼成病院	
●教育・文化施設	学校	方南小学校 和田小学校 済美小学校 泉南中学校 和田中学校 大宮中学校
	文化施設	方南図書館
●官公庁	方南区民集会所 方南会館	(仮称) コミュニティふらっと方南 〔令和5年度中〕
◆保健・福祉施設	方南児童館 和泉保健センター	和泉子どもセンター 介護老人保健施設ウエルファー
▲商業施設	サミット和泉店	
●公園・運動施設	方南公園 定塚橋公園	泉南緑地 方南中央公園

※特定事業対象施設

### [生活関連経路]

経路	路線名	生活関連施設	備考
経路1	①区道689号線	方南小学校	特定道路
	②区道688号線		特定道路
経路2	①区道1855号線	方南図書館	特定道路
経路3	①環状7号線	方南町駅、方南区民集会所、佼成病院	都道 特定道路
経路4	①方南通り	方南町駅、大宮小学校	都道 特定道路



対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業	事業主体	東京地下鉄(株)	作成(変更)年月日	令和5年8月8日
------	----------	------	----------	------	----------	-----------	----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中			
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13以降		
鉄道駅	教育啓発	東京メトロ丸ノ内線方南町駅	サービス介助士等の資格の取得を推進	随時	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	令和5年4月1日時点で新宿駅務管区社員取得率98%。 ※未取得者については今年度中に取得予定。
鉄道駅	教育啓発	東京メトロ丸ノ内線方南町駅	駅職員を対象とした接客等の研修・教育の実施	随時	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	当該駅の教育は2024年2月に実施を予定。
鉄道駅	情報伝達	東京メトロ丸ノ内線方南町駅	ホームページを利用したバリアフリーに関する情報の周知・提供	随時	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	東京メトロ公式ホームページにバリアフリー設備の有無を記載し、情報提供を実施。
鉄道駅	情報伝達	東京メトロ丸ノ内線方南町駅	出口案内標識・ホーム柱巻案内標識の更新等	必要数	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	完了	2019年度にサインリニューアルを実施し、以前の案内標識に比べ、図記号(ピクトやナンバリングなど)の拡充やEV案内の強化を行った。
鉄道駅	情報伝達	東京メトロ丸ノ内線方南町駅	触知案内図等、よりわかりやすい案内サインの維持更新	随時	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	基本的な設置は完了しており、表記内容の変更に伴う改修や汚損棄損に伴う修繕は、随時行っている。
鉄道駅	情報伝達	東京メトロ丸ノ内線方南町駅	接続する交通機関との案内を強化	随時	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	基本的な設置は完了しており設置数を増やすなどは未計画だが、表記内容の変更に伴う改修は、随時行っている。
鉄道駅	情報伝達	東京メトロ丸ノ内線方南町駅	優先席周辺等にヘルプマークのポスターの掲示	随時	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	2020年11月4日より駅構内のポスター枠に掲出中。
鉄道駅	人的対応	東京メトロ丸ノ内線方南町駅	「公共交通事業者に向けた接客ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	随時	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	1	完了	新型コロナウイルスが5類感染症に引き下がったため、対策は終了とした。
鉄道駅	人的対応	東京メトロ丸ノ内線方南町駅	案内や応対する職員の充実	随時	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--



対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業	事業主体	東京都交通局	作成(変更)年月日	令和5年12月27日
------	----------	------	----------	------	--------	-----------	------------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中			
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13以降		
バス	教育啓発	地区内全域	「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	随時	—	—	計画	■										1	完了	「業種別ガイドライン」の廃止に伴い、対応は完了しております。
バス	教育啓発	地区内全域	乗務員を対象としたベビーカー利用者への接遇等の研修・教育の実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	継続的な研修により、引き続き指導してまいります。
バス	教育啓発	地区内全域	必要に応じ高齢者や障害者等を座席へ案内	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	継続的な研修により、引き続き指導してまいります。
バス	車両	地区内全域	バス車内にコミュニケーションボードや筆談器具等の設置	全車両	—	—	計画											1	完了	全車両にコミュニケーションボードや筆談器具を設置しています。
バス	車両	地区内全域	バリアフリー整備ガイドラインへの適合	全車両	—	—	計画											1	完了	全車両適合済みです。
バス	車両	地区内全域	ベビーカーの固定ベルトの導入	全車両	—	—	計画											1	完了	ベビーカーの固定ベルトを全車両に導入しています。
バス	車両	地区内全域	リフト付バスまたはスロープ付きのバスの導入	全車両	—	—	計画											1	完了	リフト付きバスまたはスロープ付きバスおよび車いすが利用しやすい降車ボタンを、全車両に導入しています。
バス	車両	地区内全域	車いすスペースの確保及び固定方法の周知	全車両	—	—	計画											1	完了	リフト付きバスまたはスロープ付きバスおよび車いすが利用しやすい降車ボタンを、全車両に導入しています。
バス	車両	地区内全域	車いす利用者が利用しやすい降車ボタンの設置	全車両	—	—	計画											1	完了	リフト付きバスまたはスロープ付きバスおよび車いすが利用しやすい降車ボタンを、全車両に導入しています。
バス	情報伝達	地区内全域	バスロケーションサービスの導入及びサービスの維持改善	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	ホームページ上で、時刻表やバス接近表示等の運行情報サービスを提供しています。
バス	情報伝達	地区内全域	ホームページ等を活用して、バリアフリー情報を周知	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	ホームページ上で、バス施設や車両に関するバリアフリー情報を公開しています。
バス	情報伝達	地区内全域	車内へポスター、ステッカーを掲示によるヘルプマークの普及及び啓発	随時	東京都福祉局	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	東京都福祉局の取組に協力し、平成25年7月から営業所でのヘルプマークの配付及びバス車内や営業所におけるポスター掲示等の普及啓発を行っています。
バス	情報伝達	地区内全域	多言語化等のユニバーサルデザインに対応したバス停留所の案内表示	随時	—	—	計画											1	完了	4ヶ国語表記の標柱を設置しています。
バス	情報伝達	地区内全域	聴覚障害者用の筆記用具や筆談具を常備	随時	—	—	計画											1	完了	全車両にコミュニケーションボードや筆談器具を設置しています。
バス	情報伝達	地区内全域	分かりやすい行き先のアナウンスを実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	継続的な研修により、引き続き指導してまいります。
バス	停留所	地区内全域	視覚障害者誘導ブロック上における障害物等の除去	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	各営業所の巡回にて対応しています。
バス	停留所	地区内全域	上屋やベンチを順次設置	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	今後も上屋やベンチが設置可能な停留所の中から、利用状況等を勘案し、順次設置を進めています。
バス	停留所	地区内全域	道路管理者や交通管理者と連携し、バス停留所への違法駐車対策を実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	各営業所の巡回にて対応しています。

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	公共交通特定事業	事業主体	京王バス㈱	作成(変更)年月日	令和5年8月21日
------	----------	------	----------	------	-------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了	2:整備中	3:継続
バス	教育啓発	地区内全域	「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」に基づく感染防止対策等の実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
バス	教育啓発	地区内全域	乗務員を対象としたベビーカー利用者への接遇等の研修・教育の実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	全乗務員が3年に1回の頻度で受講する定期研修にて実施。
バス	教育啓発	地区内全域	必要に応じ高齢者や障害者等を座席へ案内	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	転倒事故防止の観点から、全乗務員が年5回受講する安全教育などで実施。
バス	車両	地区内全域	全ての車両をノンステップバス車両に代替	1台	—	—	計画	■										1	完了	R5年6月経年劣化による車両代替により全ての車両がノンステップバスとなった。
バス	情報伝達	地区内全域	ホームページ等を活用して、バリアフリー情報を周知	毎年	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	移動等円滑化取組計画書および報告書をホームページに公表。
バス	情報伝達	地区内全域	リアルタイム混雑情報提供システムの導入	全車両	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	4	未整備	混雑状況を把握する方法など検討を進める。
バス	情報伝達	地区内全域	多言語化等のユニバーサルデザインに対応したバス停留所の案内表示	各停留所	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	現在は一部に英語を併記。限られたスペースでどこまで対応するか検討を進める。
バス	情報伝達	地区内全域	聴覚障害者用の筆談器具を常備	全乗務員	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	全乗務員が筆記用具を携行。
バス	情報伝達	地区内全域	分かりやすい行き先のアナウンスを実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	接遇教育のほか定期的な覆面調査などにより確認。
バス	停留所	地区内全域	視覚障害者誘導用ブロック上における障害物等の除去	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	旅客サービス向上も含め、定期的にバス停清掃を実施。
バス	停留所	地区内全域	上屋やベンチを順次設置	可能な箇所	道路管理者および交通管理者	—	計画											4	未整備	歩行空間が確保できる幅員があることなど設置が可能であれば検討。広告スペース付き上屋を設置することで設置費用を広告収入で補填可能。
バス	停留所	地区内全域	道路管理者や交通管理者と連携し、バス停留所への違法駐車対策を実施	随時	道路管理者および交通管理者	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	道路特定事業	事業主体	東京都第三建設事務所	作成(変更)年月日	令和5年8月15日
------	----------	------	--------	------	------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
都道		経路3(環状7号線)	舗装の適切な維持管理	適宜	道路管理者(東京都)	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
都道		経路3(環状7号線)	無電柱化の整備	経路3と 同延長	道路管理者(東京都)	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	方南通り以北はR6年度完了予定、方南通りより南側はR10年度完了予定。
都道		経路4(方南通り)	視覚障害者誘導用ブロックの整備	300m	道路管理者(東京都)	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	2	整備中	R5~6年度整備予定
都道		経路4(方南通り)	舗装の適切な維持管理	適宜	道路管理者(東京都)	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	巡回点検等により損傷を確認した箇所に対して維持補修を行う。

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	道路特定事業	事業主体	杉並区(杉並土木事務所)	作成(変更)年月日	令和5年8月21日
------	----------	------	--------	------	--------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間(年度)											進捗状況		
								前期			中期			後期					1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
								R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降					
区道		経路1-①	舗装の適切な維持管理	190m	道路管理者 (杉並区)		計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続		
区道		経路1-②	舗装の適切な維持管理	260m	道路管理者 (杉並区)		計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続		
区道		経路2	舗装の適切な維持管理	160m	道路管理者 (杉並区)		計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続		
							実績														

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	都市公園特定事業	事業主体	杉並区（みどり公園課）	作成（変更）年月日	令和5年8月3日
------	----------	------	----------	------	-------------	-----------	----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間（年度）											進捗状況		
								前期			中期			後期					1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
								計画	実績	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降			
区道	情報伝達	泉南緑地	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画												3	継続	
区道	施設の適切な維持管理	泉南緑地	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画												3	継続	
区道	情報伝達	泉南緑地	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画												3	継続	
区道	施設の適切な維持管理	泉南緑地	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画												3	継続	
区道	人的対応	泉南緑地	定期的に不法な占有物件を排除	随時			計画												3	継続	
区道	情報伝達	定塚橋公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画												3	継続	
区道	施設の適切な維持管理	定塚橋公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画												3	継続	
区道	情報伝達	定塚橋公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画												3	継続	
区道	施設の適切な維持管理	定塚橋公園	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画												3	継続	
区道	人的対応	定塚橋公園	定期的に不法な占有物件を排除	随時			計画												3	継続	
区道	情報伝達	方南公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画												3	継続	
区道	施設の適切な維持管理	方南公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画												3	継続	
区道	情報伝達	方南公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画												3	継続	
区道	施設の適切な維持管理	方南公園	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画												3	継続	
区道	人的対応	方南公園	定期的に不法な占有物件を排除	随時			計画												3	継続	
区道	情報伝達	方南中央公園	イベント利用時において、園路の幅員を確保するようイベント主催者へ周知	随時			計画												3	継続	
区道	施設の適切な維持管理	方南中央公園	ベンチやトイレ等の既存施設の適切な維持管理	随時			計画												3	継続	
区道	情報伝達	方南中央公園	案内板等による自転車利用者へのマナー啓発	随時			計画												3	継続	
区道	施設の適切な維持管理	方南中央公園	公園内における定期的な点検・補修	随時			計画												3	継続	
区道	人的対応	方南中央公園	定期的に不法な占有物件を排除	随時			計画												3	継続	

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（児童青少年課）	作成（変更）年月日	令和5年8月12日
------	----------	------	---------	------	-------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期					
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)	
公共施設		方南児童館（学童クラブ）	研修等による利用者に対する職員の心のバリアフリー教育の推進	随時	-	0	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	研修受講やその内容を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。
公共施設		方南児童館（学童クラブ）	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載	随時	-	0	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。
公共施設		方南児童館（学童クラブ）	大規模改修、移転等に合わせた施設のバリアフリー化を実施		-	40,912	計画	■									4	未整備	令和5年12月から施工予定。
						子ども・子育て支援整備交付金、学童クラブ整備費補助金、自己資金	実績												

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（教育委員会 学校整備課）	作成（変更）年月日	令和5年8月18日
------	----------	------	---------	------	------------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中			3:継続 4:未整備
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13以降		
公共施設	区立学校	済美小学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画											3	継続	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	済美小学校	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	済美小学校	分かりやすいトイレの案内表示の設置	昇降口		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	泉南中学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画											3	継続	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	泉南中学校	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	泉南中学校	分かりやすいトイレの案内表示の設置	昇降口		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	大宮中学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画											3	継続	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	大宮中学校	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	大宮中学校	分かりやすいトイレの案内表示の設置	昇降口		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	方南小学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画											3	継続	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	方南小学校	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	和田小学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画											3	継続	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	和田小学校	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	和田小学校	分かりやすいトイレの案内表示の設置	昇降口		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	和田中学校	移動等円滑化の維持のため、定期的な点検と施設の補修	随時		未定	計画											3	継続	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	和田中学校	手すりに点字案内を設置	階段		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													
公共施設	区立学校	和田中学校	分かりやすいトイレの案内表示の設置	昇降口		未定	計画											4	未整備	
						自己資金	実績													

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--



対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（教育委員会 中央図書館）	作成（変更）年月日	令和 年 月 日
------	----------	------	---------	------	------------------	-----------	----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中		
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13以降	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設		方南図書館	コミュニケーションボードや筆談器具等の設置	随時	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	カウンターに筆談ボード1個あり。
公共施設		方南図書館	ユニバーサルデザインに対応した案内板の新設や更新、既存の案内板の見直し	3箇所新設	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	図書館入口ドアに盲導犬マーク、車椅子マークのステッカーを新設。多目的トイレ入口ドアに「オストメイト」マークの案内表示を追加した。
公共施設		方南図書館	子ども、保護者向けバリアフリー図書コーナーの設置	児童コーナーに設置	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	児童コーナーに点字本などの本を集めたコーナーを設置した。
公共施設		方南図書館	施設を定期的に点検・補修	随時	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	必要に応じて対応
公共施設		方南図書館	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	必要に応じて対応
公共施設		方南図書館	自転車利用時のルール・マナーの徹底	9箇所設置	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	図書館入口スロープ部分に「自転車は降りてください」という注意喚起の三角コーンや掲示物を設置した。
公共施設		方南図書館	駐輪場利用及び駐輪時の視覚障害者誘導用ブロックへの配慮をお願いする案内表示	3箇所設置	-	-	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	駐車場の壁面に「点字ブロックの上に自転車をとめない」の掲示物を設置

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（地域課）	作成（変更）年月日	令和5年7月24日
------	----------	------	---------	------	----------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13 以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設		コミュニティふらっと方南 (令和6年1月5日開館)	施設を定期的に点検・補修	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
公共施設		方南会館	施設を定期的に点検・補修	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	目視等による日常点検や利用者の声を基に、誘導ブロック、点字表示や音声案内などに異常が無いか確認し、必要に応じて修繕を行う。
公共施設		方南会館	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	バリアフリー対応状況に応じて、都度、区ホームページで情報発信を行う。
公共施設		方南市民集会所 (コミュニティふらっと方南へ改修)	施設を定期的に点検・補修	随時	—	—	計画											1	完了	(令和5年3月31日廃止) 目視等による日常点検や利用者の声を基に、誘導ブロック、点字表示や音声案内などに異常が無いか確認し、必要に応じて修繕を行う。
公共施設		方南市民集会所 (コミュニティふらっと方南へ改修)	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載	随時	—	—	計画											1	完了	(令和5年3月31日廃止) バリアフリー対応状況に応じて、都度、区ホームページで情報発信を行う。

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（地域子育て支援課）	作成（変更）年月日	令和5年8月15日
------	----------	------	---------	------	---------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
公共施設		和泉子どもセンター（和泉保健センター内）	バリアフリートイレの適正な利用案内	随時	-	-	計画											3	継続	
公共施設		和泉子どもセンター（和泉保健センター内）	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページ等に掲載	随時	-	-	計画											3	継続	バリアフリー対応状況を区ホームページで情報発信を行う。
公共施設		和泉子どもセンター（和泉保健センター内）	筆談ボード等を利用した案内	随時	-	-	計画											3	継続	筆談等の方法を職員に研修することで理解を深めていく。
公共施設		和泉子どもセンター（和泉保健センター内）	裏口に手すりやスロープがないため、スロープがある入口の案内及び介助	随時	-	-	計画											3	継続	案内方法等を職員にフィードバックすることで理解を深めていく。

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	杉並区（保健所保健サービス課）							作成（変更）年月日	令和5年8月14日							
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期		1:完了 2:整備中 3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)			
公共施設		和泉保健センター	施設等におけるバリアフリー情報を、ホームページに掲載		-	-		計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11			R12	R13以降	3
														実績						
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																				

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	佼成病院	作成(変更)年月日	令和5年9月27日
------	----------	------	---------	------	------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況		具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)	
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中				3:継続 4:未整備
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13以降			
民間施設	患者サポート	佼成病院	困っている利用者への職員の接遇向上	完了		-	計画												1	完了	患者サポートセンターを設置
民間施設	情報伝達	佼成病院	施設ホームページ等でのバリアフリー対応状況の発信	完了		-	計画												1	完了	ホームページ上でカラーユニバーサルデザインの導入を掲載
民間施設	教育	佼成病院	職員のバリアフリー教育、研修の実施	随時		-	計画												2	整備中	委託職員へのバリアフリー教育を計画
民間施設	情報伝達	佼成病院	窓口でのコミュニケーションボードや筆談対応	完了		-	計画												1	完了	各窓口にてコミュニケーションボード又は筆談対応
民間施設	色覚のバリアフリー	佼成病院	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置	完了		-	計画												1	完了	開院時よりカラーユニバーサルデザインを導入
民間施設	トイレ	佼成病院	オストメイト対応式トイレの設置	5か所		-	計画												1	完了	開院時よりオストメイト対応トイレを5か所設置
民間施設	駐車場	佼成病院	車いす専用の駐車スペース設置	3台		-	計画												1	完了	開院時より車いす専用の駐車スペースを3台分設置

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	建物用途が病院という事もあり、2014年の開院当初より、敷地内は段差のないバリアフリーとなっています。
-----------------------	---

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	サミット株式会社	作成(変更)年月日	令和5年12月8日
------	----------	------	---------	------	----------	-----------	-----------

カテゴリ	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期					
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備
民間施設		サミット和泉店	困っている利用者への職員の接遇向上	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	売場に案内係を設置し都度対応。
民間施設		サミット和泉店	職員のバリアフリー教育、研修の実施	随時	—	—	計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	研修を通じて責任者に教育し、各社員にフィードバックし理解を深めている。
民間施設		サミット和泉店	窓口でのコミュニケーションボードや筆談対応	1ヶ所	—	—	計画										1	完了	カウンターに設置。また、案内係を設置し対応。
民間施設		サミット和泉店	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置	—	—	—	計画	■	■	■							3	継続	R5～R7に設置・整備予定
						自己資金	実績												

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	方南町駅周辺地区	特定事業	建築物特定事業	事業主体	介護老人保健施設ウェルファー	作成(変更)年月日	令和5年10月23日
------	----------	------	---------	------	----------------	-----------	------------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間(年度)											進捗状況	
								前期			中期			後期						
								計画	実績	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備
民間施設		介護老人保健施設ウェルファー	エレベーターの停止階の音声案内、車いすでも操作しやすい操作盤の設置		-	-	計画											4	未整備	
民間施設		介護老人保健施設ウェルファー	バリアフリートイレの整備、オストメイト対応、手すりの設置		-	-	計画											4	未整備	
民間施設		介護老人保健施設ウェルファー	困っている利用者への職員の接遇向上		-	-	計画											4	未整備	
民間施設		介護老人保健施設ウェルファー	施設ホームページ等でのバリアフリー対応状況の発信		-	-	計画											4	未整備	
民間施設		介護老人保健施設ウェルファー	車いす用駐車場の整備		-	-	計画											4	未整備	
民間施設		介護老人保健施設ウェルファー	職員のバリアフリー教育、研修の実施		-	-	計画											4	未整備	
民間施設		介護老人保健施設ウェルファー	窓口でのコミュニケーションボードや筆談対応		-	-	計画											4	未整備	
民間施設		介護老人保健施設ウェルファー	誰にでも分かりやすい施設内の案内板の設置		-	-	計画											4	未整備	
							計画													
							実績													
							計画													
							実績													
							計画													
							実績													

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--





対象地区	区内全域	特定事業	公共交通特定事業	事業主体	小田急バス㈱	作成(変更)年月日	令和5年8月21日
------	------	------	----------	------	--------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	調達方法	事業予定期間(年度)											進捗状況			
								計画	前期			中期				後期			R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
									R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12						
バス	教育啓発	地区内全域	「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」に基づく感染防止対策等の実施	随時				計画										3	継続			
バス	教育啓発	地区内全域	乗務員を対象としたベビーカー利用者への接遇等の研修・教育の実施	年1回				計画										3	継続			
バス	教育啓発	地区内全域	必要に応じ高齢者や障害者等を座席へ案内	随時				計画										3	継続			
バス	車両	地区内全域	バス車内に筆談器具等の設置	全車両				計画										3	継続			
バス	車両	地区内全域	バリアフリー整備ガイドラインへの適合	全車両				計画										3	継続			
バス	車両	地区内全域	ベビーカーの固定ベルトの導入	全車両				計画										3	継続			
バス	車両	地区内全域	リフト付バスまたはスロープ付きのバスの導入	全車両				計画										3	継続	リフト付きは現在計画はありませんが全車スロープ付きです。		
バス	車両	地区内全域	車いすスペースの確保及び固定方法の周知	全車両				計画										3	継続			
バス	車両	地区内全域	車いす使用者が利用しやすい降車ボタンの設置	全車両				計画										3	継続			
バス	情報伝達	地区内全域	バスロケーションシステムの導入及びサービスの維持改善					計画										4	未整備			
バス	情報伝達	地区内全域	ホームページ等を活用して、バリアフリー情報を周知					計画										4	未整備	ベビーカーをご利用するお客様へのご利用案内のみ掲載		
バス	情報伝達	地区内全域	車内へポスター、ステッカーを掲示によるヘルプマークの普及及び啓発	全車両				計画										3	継続			
バス	情報伝達	地区内全域	多言語化等のユニバーサルデザインに対応したバス停留所の案内表示					計画										4	未整備			
バス	情報伝達	地区内全域	聴覚障害者用の筆談器具を常備	全車両				計画										3	継続			

**事業実施に際して配慮すべき重要事項**  
 高齢者・障害者およびベビーカー利用者の方々が安全で快適にバスを利用していただく為に入社時の机上教育や配属先の営業所における実車教育、更には年4回の乗務員講習会を通じて乗務員の意識の向上に努めております。  
 車両におきましても全車ノンストップバスでの運行、ベビーカーの固定ベルトおよび筆談器具を用意しております。  
 ベビーカーのご乗車方法はホームページでご覧になれます。多言語化のユニバーサルデザインに対応したバス停留所案内表示等は区内でも2本の運行本数を考えますと難しいものになっております。

対象地区	区内全域	特定事業	公共交通特定事業	事業主体	関東バス(株)	作成(変更)年月日	令和5年8月21日
------	------	------	----------	------	---------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)													進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備			
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12			R13以降	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)	
バス	車両	関東バス	バス車内にコミュニケーションボードや筆談器具等の設置	全車両	-	-	計画												3	継続	全車両に設置済み(令和3年) 継続して維持していく
バス	車両	関東バス	バス車内へのAED設置	-	-	-	計画												4	未整備	本社、各営業所にAED設置済み 車両への設置は現時点では難しく、引き続き検討をおこなう
バス	車両	関東バス	バリアフリー整備ガイドラインへの適合	全車両	-	-	計画												3	継続	全車両適合済み 引き続き適合車両を導入していく
バス	車両	関東バス	ベビーカーの固定ベルトの導入	全車両	-	-	計画												3	継続	二人乗りベビーカー用を含め、全車両に設置済み 継続して維持していく
バス	車両	関東バス	ベビーカーを折りたたみず乗車できる運用を実施	全車両	-	-	計画												1	完了	実施済み(二人乗りベビーカーは、ワンステップバスでは構造上、 折りたたみをお願いしています)
バス	車両	関東バス	リフト付バスまたはスロープ付きのバスの導入	全車両	-	-	計画												3	継続	全車両に設置済み 引き続きスロープ付きの車両を導入していく
バス	車両	関東バス	車いすスペースの確保及び固定方法の周知	全車両	-	-	計画												3	継続	全車両にスペースを確保し、全社員に固定方法を周知済 引き続き取り組んでいく
バス	車両	関東バス	車いす利用者が利用しやすい降車ボタンの設置	全車両	-	-	計画												3	継続	全車両に設置済み 引き続き導入車両に設置する
バス	車両	関東バス	全ての車両をノンステップバス車両に代替	全車両	-	自己資金、東京都補助金 (だれにも降りしや すいバス整備事業)他	計画												2	整備中	ワンステップバスを順次代替実施していく (現在80.9%がノンステップ車両、代替完了見込みは令和14年度以降)
バス	情報伝達	関東バス	バスロケーションサービスの導入及びサービスの維持改善	随時	-	-	計画												3	継続	バスロケーションサービスは導入済み 引き続き維持改善を進めている
バス	情報伝達	関東バス	ホームページ等を活用して、バリアフリー情報を周知	随時	-	-	計画												3	継続	ホームページにてバリアフリー情報を掲出している 引き続き周知を進めていく
バス	情報伝達	関東バス	車内へポスター、ステッカーを掲示によるヘルプマークの普及及び啓発	適宜	-	-	計画												3	継続	継続的に実施していく
バス	情報伝達	関東バス	多言語化等のユニバーサルデザインに対応したバス乗降場の案内表示	随時	-	-	計画												2	整備中	乗降するお客様の多いバス停から順次改善を進めていく
バス	情報伝達	関東バス	分かりやすい行き先のアナウンスの実施	随時	-	-	計画												3	継続	お客様に分かりやすいアナウンスの実施を引き続き指導していく
バス	心のバリアフリー	関東バス	「公共交通事業者に向けた接遇ガイドライン」に基づく感染防止対策の実施	随時	-	-	計画												1	完了	令和5年5月に新型コロナウイルス感染症が5類に引き下げられたことから 特筆した感染防止対策は終了する
バス	心のバリアフリー	関東バス	乗務員を対象としたベビーカー利用者への接遇等の研修・教育の実施	随時	-	-	計画												3	継続	二人乗りベビーカーの取り扱いについて全社員を対象に研修を実施済 引き続きベビーカー取り扱い研修を適宜実施していく
バス	停留所	関東バス	視覚障害者誘導用ブロック上における障害物等の除去	随時	-	-	計画												3	継続	バス停留所巡回時に状況を確認していく
バス	停留所	関東バス	上屋やベンチを順次設置	随時	-	-	計画												3	継続	道路環境等を考慮し、必要と思われる箇所への設置を検討していく
バス	停留所	関東バス	道路管理者や交通管理者と連携し、バス停留所への違法駐車対策を実施	随時	道路管理者 (東京都・杉並区) 交通管理者 (杉並・高井戸・荻窪警察署)	-	計画												3	継続	乗降しやすい環境を維持するために、バス停留所付近への違法駐車車両を防止する取り組みを、随時行っていく

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	区内全域	特定事業	交通安全特定事業	事業主体	杉並区（杉並土木事務所）	作成（変更）年月日	令和5年8月21日
------	------	------	----------	------	--------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中 3:継続 4:未整備			具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13以降		
交通安全	自転車安全利用の推進	区内全域	区立小学校・中学校において自転車安全利用教室を実施し、自転車の交通ルール・マナーを啓発	40（小） 7（中）	区内3警察署（交通管理者） 教育委員会		計画											3	継続	区立小学校4年生を主に対象として、児童が体験し楽しみながら自転車のルールを習得できる自転車安全利用実技講習会を実施している。また、3年間で区立中学校を一巡し、在学中に1回は受講できるようにスタントマンによる交通事故再現型の自転車安全利用講習会を実施している。
交通安全	自転車安全利用の推進	区内全域	交通管理者と連携し、街頭キャンペーンや講習会などの自転車安全利用啓発活動を実施	47（講習会） 81（キャン）	区内3警察署（交通管理者） 教育委員会		計画											3	継続	区内の各所において交通ルールの遵守、マナーの向上を呼びかける街頭啓発を実施している。また、自転車講習会を開催し、区民に交通ルール・マナーの周知を行っている。
				上記は4年度実績			計画													
							実績													

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	区内全域	特定事業	交通安全特定事業	事業主体	荻窪警察署	作成(変更)年月日	令和5年8月17日
------	------	------	----------	------	-------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況			
							調達方法	前期			中期			後期							
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)	
交通安全	道路標識	区内全域	道路標識の適切な維持管理	随時			計画												3		継続
交通安全	路上駐車防止	区内全域	巡回指導員による違法駐車取締の強化	随時			計画												3	継続	
交通安全	路上駐車防止	区内全域	駐車場利用促進のための啓発活動・案内の実施	随時			計画												3	継続	
交通安全	路上不正利用防止の推進	区内全域	商店会・町内会等と連携した地域での啓発活動の実施	随時			計画												3	継続	
交通安全	路上不正利用防止の推進	区内全域	定期的な道路パトロールの実施	随時	道路管理者		計画												3	継続	道路管理者と合同で定期的なパトロールを実施

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	区内全域	特定事業	交通安全特定事業	事業主体	杉並警察署	作成(変更)年月日	令和 5年 8月 7日
------	------	------	----------	------	-------	-----------	-------------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況			
							調達方法	前期			中期			後期							
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)	
交通安全	道路標識	区内全域	道路標識の適切な維持管理	随時			計画												3		継続
交通安全	路上駐車防止	区内全域	巡回指導員による違法駐車取締の強化	随時			計画												3	継続	
交通安全	路上駐車防止	区内全域	駐車場利用促進のための啓発活動・案内の実施	随時			計画												3	継続	
交通安全	路上不正利用防止の推進	区内全域	商店会・町内会等と連携した地域での啓発活動の実施	随時			計画												3	継続	
交通安全	路上不正利用防止の推進	区内全域	定期的な道路パトロールの実施	随時	道路管理者		計画												3	継続	道路管理者と合同で定期的なパトロールを実施

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	区内全域	特定事業	交通安全特定事業	事業主体	高井戸警察署	作成(変更)年月日	令和5年7月19日
------	------	------	----------	------	--------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間(年度)											進捗状況			
							調達方法	前期			中期			後期							
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)	
交通安全	道路標識	区内全域	道路標識の適切な維持管理	管内全域			計画												3		継続
交通安全	路上駐車防止	区内全域	巡回指導員による違法駐車取締の強化	随時			計画												3	継続	
交通安全	路上駐車防止	区内全域	駐車場利用促進のための啓発活動・案内の実施	随時			計画												3	継続	
交通安全	路上不正利用防止の推進	区内全域	商店会・町内会等と連携した地域での啓発活動の実施	随時			計画												3	継続	
交通安全	路上不正利用防止の推進	区内全域	定期的な道路パトロールの実施	月に1度	杉並区役所		計画												3	継続	重点整備地区において、月に1回、区役所と合同で道路交通環境総点検を行っている。(7月まで7回)

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	本計画外ではあるが、令和5年に環八五日市交差点(新設)及び西永福交差点(改良)において音響式信号機の拡充を予定している。 音響信号機の設置後は同交差点にエスコートゾーンの整備予定。
-----------------------	---



対象地区	区内全域	特定事業	教育啓発特定事業	事業主体	杉並区（教育委員会 特別支援教育課）	作成（変更）年月日	令和5年8月21日
------	------	------	----------	------	--------------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期			1:完了 2:整備中		
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12		R13以降	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
教育啓発		区内全域	交流・共同学習や副籍事業の推進	対象児の通う 都立・区立特 別支援学校及 び区立小中学 校	区立学校・都立特別支援学校		計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	各校同士の取り組みについて、ICTの活用をはじめ、より柔軟な取り組みを進めている。
							実績												

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--



対象地区	区内全域	特定事業	教育啓発特定事業	事業主体	杉並区（障害者施策課）	作成（変更）年月日	令和5年7月14日
------	------	------	----------	------	-------------	-----------	-----------

カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
教育啓発		区内全域	共生社会しかけ隊による合理的配慮の促進	随時	区施設など		計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
教育啓発		区内全域	障害理解を深めるため、区職員を対象としたワークショップ形式の研修会を実施	随時			計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	令和5年の秋ごろに向け、職層研修を予定してる。

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	区内全域	特定事業	その他の事業	事業主体	杉並区（保健福祉部管理課）	作成（変更）年月日	令和5年8月17日
------	------	------	--------	------	---------------	-----------	-----------

カテゴリ	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況		
							調達方法	前期			中期			後期						
								計画	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
情報伝達	心のバリアフリー	区内全域	すぎナビを活用したバリアフリーマップの普及と充実	随時	-		計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	
情報伝達	心のバリアフリー	区内全域	ポスター等を活用した心のバリアフリーに関する情報発信	随時	-		計画	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	3	継続	・区立施設及び区内掲示板に心のバリアフリー啓発ポスター「ヘルプマークを知っていますか？」を掲示 ・区HPに、区内施設における車椅子対応トイレにおけるバリアフリー設備の情報が掲載された東京都オープンデータの情報を掲載

事業実施に際して 配慮すべき重要事項	
-----------------------	--

対象地区	区内全域	特定事業	その他の事業	事業主体	杉並区（障害者施策課）	作成（変更）年月日	令和5年7月14日												
カテゴリー	分類	整備対象	事業内容	実施頻度 箇所数 延長等	関係機関	事業費 (千円)	事業予定期間（年度）											進捗状況	
							調達方法	前期			中期			後期					
						計画		R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13以降	1:完了 2:整備中	3:継続 4:未整備	具体的な実施内容や変更点、進捗状況 関係機関との協議状況 (進捗は「進捗率〇〇%」「△△/〇〇箇所実施済」等、可能な限り詳細に記載)
情報伝達		区内全域	「障害福祉のしおり」や「の～まらいふ杉並」による 障害のある方等への生活支援情報等の発信	随時 ※「障害福祉 のしおり」は 3年に1回作 成			計画										3	継続	
事業実施に際して 配慮すべき重要事項																			