



中瀬中学校

第6号

校舎改築ニュース

改築工事の工期が変更となりました

平素より、中瀬中学校の改築工事にご理解ご協力いただき、誠にありがとうございます。

工事着手後に、地盤改良や地中障害物の撤去、切り回し工事の必要が生じたこと、また令和6年夏季の猛暑による影響を受け、現場作業員等に熱中症対策を講じる必要が生じたことで工事進捗に影響が生じました。

この間、遅れを取り戻すべく各工程の短縮を図りながら工事を進めてまいりましたが、今般の建設業界における働き方改革における労働時間規制や人手不足等の社会情勢から、工期の遅れを取り戻すことが難しい状況となり、当初の工期内での実施が困難となりました。つきましては、工期の延長について以下のとおりお知らせいたします。

●工事予定表

※スケジュールは現段階の想定であり、実際には前後する場合があります。

	令和7年度												令和8年度												令和9年度											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
新校舎	新校舎建設工事 (令和5年11月～令和8年1月)												新校舎供用 (令和8年4月～)																							
既存校舎 仮設校舎													仮設校舎・既存校舎解体工事 (令和8年4月～令和8年11月)																							
校庭・外構													環境整備工事 (令和8年12月～令和9年8月)												校庭供用 (令和9年9月～)											

	変更前	変更後
建築工事工期	令和5年10月～令和7年11月	令和5年10月～令和8年1月
新校舎供用開始	令和8年1月(3学期)～	令和8年4月(1学期)～

- ・令和8年3月の卒業式は、新校舎の体育館で行う計画です。
- ・令和7年度3学期途中から、校舎の一部を先行して使用できるよう調整を進めてまいります。

●今後の工事スケジュール

- ・既存校舎・仮設校舎解体工事 令和8年4月～令和8年11月
- ・環境整備工事(校庭整地) 令和8年12月～令和9年8月
- ・校庭供用開始 令和9年9月(2学期)～

工事の進捗をお知らせします

1階 ラーニングセンター



2階 普通教室



4階 プール



3階 躯体工事の様子



竣工時イメージ図



現在、3階・4階の躯体工事を進めており、北西側の給食棟の建設や、校舎棟等の内装工事を開始いたしました。

引き続き安全に配慮し、工事を進めて参りますので、ご理解ご協力の程よろしくお願ひいたします。



最新情報はこちらから

教育委員会ホームページ：<https://www.city.suginami.tokyo.jp/kyouikuinkai/index.html>

➡ 「学校の改築・改修、新しい学校づくり」 ➡ 「中瀬中学校の改築」



中瀬中学校校舎改築ニュース第6号

令和7年4月発行 〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南一丁目15番1号

杉並区教育委員会事務局 学校整備課 教育施設計画係

TEL03-3312-2111 (内線1683) FAX03-5307-0693

E-mail：gakko-seibi@city.suginami.lg.jp

