

高円寺地域小中一貫教育校建設 事業計画工程表

資料2

	27年度						28年度						29年度						30年度						31年度						32年度																		
	2015 (平成27年)						2016 (平成28年)						2017 (平成29年)						2018 (平成30年)						2019 (平成31年)						2020 (平成32年)																		
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
基本設計																																																	
実施設計																																																	
改築工事																			(23ヶ月)																														

(仮設校舎を建設しない場合)

解体工事													プール解体															校舎・体育館解体											
校庭整備工事																																		(6ヶ月)					
学校スケジュール							プール利用可			校庭一部利用不可			校庭利用不可																										
																												引越 (春休み期間)											

(仮設校舎を建設した場合)

解体工事							プール解体									校舎・体育館解体																				
校庭整備工事																												(6ヶ月)								
仮設校舎				設計			申請			建設			(4ヶ月)			使用期間												解体			(4ヶ月)					
学校スケジュール							引越 (夏休み期間)			校庭一部利用不可						校庭利用不可												引越 (春休み期間)								