

平成30年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
1	4293000081	下高井戸おおぞら公園維持管理業務委託（長期継続契約）	㈱ジンダイ杉並支店	杉並区	H29.4.1	H30.4.1	金額仕様	(年額)¥28922400	(年額)¥28,749,600	下高井戸おおぞら公園の拡張整備に伴い、維持管理する対象面積が増加したため。
2	4293000310	児童青少年センター外16施設機械警備業務委託（長期継続契約）	セコム株式会社	渋谷区	H29.4.1	H30.4.1	仕様契約金額	(年額) ¥4,368,571	(年額) ¥4,420,656	成田西児童館の工事期間中は機械警備が不要になるため、契約金額を変更する。工事期間：平成30年4月1日から平成30年7月22日まで。
3	4303000352	除草請負 南1（単価契約）	株式会社バン	杉並区	H30.4.1	H30.4.1	単価金額	¥17,113,516	¥17,113,516	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
4	4303000354	除草請負 南2（単価契約）	有限会社彌生造園	杉並区	H30.4.1	H30.4.1	単価金額	¥17,177,249	¥17,177,249	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
5	4303000355	除草請負 南3（単価契約）	有限会社木下農園	杉並区	H30.4.1	H30.4.1	単価金額	¥7,076,953	¥7,076,953	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
6	4303000336	特色ある公園維持管理委託（単価契約）	株式会社バン	杉並区	H30.4.1	H30.4.2	単価金額	¥5,768,000	¥5,768,000	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
7	4303000341	公園等樹木管理委託 南1（単価契約）	東武緑地株式会社	杉並区	H30.4.1	H30.4.2	単価金額	¥19,996,453	¥19,996,453	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
8	4303000344	公園等樹木管理委託 南3 (単価契約)	株式会社勇和造園	杉並区	H30.4.1	H30.4.2	単価金額	¥19,841,749	¥19,841,749	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、契約金額を変更する必要があるため。なお、発注見込額の変更はない。
9	4303000351	公園等樹木管理委託 南5 (単価契約)	有限会社二葉植木	杉並区	H30.4.1	H30.4.2	単価金額	¥9,911,631	¥9,911,631	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、契約金額を変更する必要があるため。なお、発注見込額の変更はない。
10	4303000533	狭あい道路後退用地測量委託 (単価契約) その1	一般社団法人東京公共嘱託登記土地家屋調査士協会杉並従たる事務所	杉並区	H30.4.2	H30.4.2	単価金額	¥7,128,000	¥7,128,000	設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、契約金額を変更する必要があるため。なお、発注見込み額の変更はない。
11	4303000535	狭あい道路後退用地測量委託 (単価契約) その2	株式会社ホダカ・プランニング	杉並区	H30.4.2	H30.4.2	単価金額	¥7,128,000	¥7,128,000	設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、契約金額を変更する必要があるため。なお、発注見込み額の変更はない。
12	4303000536	狭あい道路後退用地測量委託 (単価契約) その3	陸地測量株式会社	杉並区	H30.4.2	H30.4.2	単価金額	¥7,128,000	¥7,128,000	設計業務委託等技術者単価の運用に係る特例措置に基づき、契約金額を変更する必要があるため。なお、発注見込み額の変更はない。
13	4305000008	狭あい道路拡幅整備工事 (単価契約) その1	諫早建設株式会社	杉並区	H30.4.2	H30.4.2	単価金額	¥24,948,000	¥24,948,000	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
14	4305000009	狭あい道路拡幅整備工事 (単価契約) その2	株式会社三法	杉並区	H30.4.2	H30.4.2	単価金額	¥24,948,000	¥24,948,000	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

平成30年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
15	4305000010	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その3	株式会社ディー工房	杉並区	H30.4.2	H30.4.2	単価金額	¥24,948,000	¥24,948,000	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
16	4305000011	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その4	中央土建工業株式会社	杉並区	H30.4.2	H30.4.2	単価金額	¥24,948,000	¥24,948,000	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
17	4305000012	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その5	山内建設株式会社	杉並区	H30.4.2	H30.4.2	単価金額	¥24,948,000	¥24,948,000	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
18	4305000013	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その7	秋葉建設工業株式会社	杉並区	H30.4.2	H30.4.2	単価金額	¥24,948,000	¥24,948,000	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
19	4305000014	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その6	興亜土木株式会社	杉並区	H30.4.2	H30.4.2	単価金額	¥24,948,000	¥24,948,000	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
20	4305000015	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その8	株式会社街路	杉並区	H30.4.2	H30.4.2	単価金額	¥24,948,000	¥24,948,000	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
21	4305000016	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その9	東邦建設株式会社	杉並区	H30.4.2	H30.4.2	単価金額	¥24,948,000	¥24,948,000	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

平成30年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
22	4305000017	狭あい道路重点地区拡幅整備工事 (単価契約) その1	株式会社早房	杉並区	H30.4.2	H30.4.2	単価金額	¥24,948,000	¥24,948,000	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
23	4295000392	子ども・子育てプラザ成田西内装改修その他工事	株式会社矢島工務店	杉並区	H30.3.8	H30.4.3	契約金額	¥135,918,000	¥135,000,000	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
24	4303000432	公共施設の樹木等維持管理委託 南 1 (単価契約)	箱根植木株式会社	杉並区	H30.4.1	H30.4.4	単価金額	¥16,597,440	¥16,597,440	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
25	4303000434	公共施設の樹木等維持管理委託 南 3 (単価契約)	有限会社木下農園	杉並区	H30.4.1	H30.4.4	単価金額	¥15,124,320	¥15,124,320	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
26	4303000337	除草請負 北1 (単価契約)	種屋造園興業株式会社	杉並区	H30.4.1	H30.4.5	単価金額	¥10,888,381	¥10,888,381	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、契約金額を変更する必要があるため。なお、発注見込額の変更はない。
27	4303000437	公共施設の樹木等維持管理委託 北 2 (単価契約)	有限会社彌生造園	杉並区	H30.4.1	H30.4.5	単価金額	¥16,164,360	¥16,164,360	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
28	4303000442	区営苗圃の樹木等管理委託 (単価契約)	有限会社二葉植木	杉並区	H30.4.1	H30.4.5	単価金額	¥6,933,000	¥6,933,000	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
29	4303000433	公共施設の樹木等維持管理委託 南2 (単価契約)	株式会社大場造園	杉並区	H30.4.1	H30.4.9	単価金額	¥14,966,532	¥14,966,532	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、契約金額を変更する必要があるため。なお、発注見込額の変更はない。
30	4303000333	公園等樹木管理委託 北2 (単価契約)	箱根植木株式会社	杉並区	H30.4.1	H30.4.10	単価金額	¥18,259,333	¥18,259,333	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
31	4303000335	公園等樹木管理委託 北3 (単価契約)	株式会社植米苑	杉並区	H30.4.1	H30.4.10	単価金額	¥18,259,333	¥18,259,333	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
32	4303000429	塚山公園緑化モデル園樹木等維持管理委託 (単価契約)	株式会社植米苑	杉並区	H30.4.1	H30.4.10	単価金額	¥1,420,000	¥1,420,000	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
33	4303000436	公共施設の樹木等維持管理委託 北1 (単価契約)	株式会社昭和造園	杉並区	H30.4.1	H30.4.10	単価金額	¥16,895,520	¥16,895,520	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
34	4303000332	公園等樹木管理委託 北1 (単価契約)	種屋造園興業株式会社	杉並区	H30.4.1	H30.4.11	単価金額	¥18,806,646	¥18,806,646	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、契約金額を変更する必要があるため。なお、発注見込額の変更はない。
35	4303000441	寄付樹木移植委託 (単価契約)	種屋造園興業株式会社	杉並区	H30.4.1	H30.4.11	単価金額	¥2,000,000	¥2,000,000	公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、契約金額を変更する必要があるため。なお、発注見込額の変更はない。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
36	4303000439	公共施設の樹木等維持管理委託 北3 (単価契約)	東武緑地株式会社	杉並区	H30.4.1	H30.4.17	単価金額	¥16,391,160	¥16,391,160	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
37	4303000300	平成30年度杉並区立小・中学校外国人英語教育指導助手業務委託	株式会社インターラック関東中部	中央区	H30.4.1	H30.4.18	金額 支払内訳書	¥47,950,056	¥48,207,852	当初の予定よりも学級数が減少し、外国人指導助手の配置日数が減少したため契約金額を変更する。
38	4303000348	公園等樹木管理委託 南4 (単価契約)	株式会社大場造園	杉並区	H30.4.1	H30.4.19	単価金額	¥19,841,749	¥19,841,749	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、契約金額を変更する必要があるため。なお、発注見込額の変更はない。
39	4305000018	善福寺川河川環境改善工事	株式会社ディー工房	杉並区	H30.4.1	H30.4.23	契約金額	¥14,493,600	¥14,191,200	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
40	4303000248	街路樹剪定委託 (南)	株式会社植米苑	杉並区	H30.4.1	H30.4.26	契約金額	¥22,851,720	¥22,680,000	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、契約金額を変更する必要があるため。
41	4303000342	公園等樹木管理委託 南2 (単価契約)	株式会社常緑苑	杉並区	H30.4.1	H30.4.27	単価金額	¥19,841,749	¥19,841,749	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、契約金額を変更する必要があるため。なお、発注見込額の変更はない。
42	4303000849	こども発達センター地域支援講座運営業務委託	学校法人東京女子大学	杉並区	H30.4.20	H30.4.27	契約金額 仕様	¥1,460,160	¥1,848,960	支援者講座(ワークショップ)前期6回の講師について区が別に委託することになったため。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
43	4305000005	道路維持補修工事（単価契約）北1	秋葉建設工業株式会社	杉並区	H30.4.1	H30.5.7	単価金額	¥19,410,000	¥19,410,000	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
44	4303000859	杉並区立中学校フレンドシップスクール実施に伴う事業委託 その2（単価契約）	株式会社農協観光首都圏支店	千代田区	H30.4.24	H30.5.9	キャンセル料	¥12,824,490	¥12,824,490	雷雨の影響で予定していた飯盒炊爨の実施を取りやめることになり、協議の上、キャンセル料を決定する必要があるため。
45	4303000273	河川樹木剪定委託	株式会社バン	杉並区	H30.4.1	H30.5.10	仕様契約金額	¥15,989,400	¥16,005,600	履行場所の内、遅野井親水施設について当初設計と数量に増減が認められたこと及び平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、契約金額を変更する。
46	4305000003	道路維持補修工事（単価契約）南1	株式会社大英	杉並区	H30.4.1	H30.5.11	単価金額	¥21,960,000	¥21,960,000	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
47	4303000785	学校教育施設芝生維持管理支援委託（単価契約）北1	東武緑地株式会社	杉並区	H30.4.1	H30.5.22	単価金額	¥10,497,996	¥10,497,996	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
48	4303000786	学校教育施設芝生維持管理支援委託（単価契約）北2	箱根植木株式会社	杉並区	H30.4.1	H30.5.22	単価金額	¥8,330,736	¥8,330,736	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
49	4303000787	学校教育施設芝生維持管理支援委託（単価契約）南1	株式会社大場造園	杉並区	H30.4.1	H30.5.22	単価金額	¥12,498,710	¥12,498,710	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
50	4303000788	学校教育施設芝生維持管理支援委託(単価契約)南2	株式会社勇和造園	杉並区	H30.4.1	H30.5.22	単価金額	¥12,161,745	¥12,161,745	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
51	4303000789	学校教育施設芝生維持管理支援委託(単価契約)南3	株式会社昭和造園	杉並区	H30.4.1	H30.5.22	単価金額	¥15,032,066	¥15,032,066	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
52	4303000567	杉並第七小学校外11校給食用小荷物専用昇降機設備保守点検業務委託	富士エレベーター工業株式会社	千代田区	H30.4.1	H30.6.1	金額仕様	¥738,720	¥777,600	桃井第三小学校給食用リフト改修工事に伴い、平成30年9月から平成31年2月の月次点検が不要になるため。
53	4305000039	堀之内小学校事務室外5室空調機取替工事	峯尾機工株式会社	杉並区	H30.5.8	H30.6.4	仕様契約金額	¥13,455,720	¥12,679,200	当初は6室同時施工を予定していたが、現場要望をふまえて2回に分けて施工することとなり、設計変更が生じたため。
54	4305000042	路面改良工事(R2029、R2033)	株式会社ディー工房	杉並区	H30.5.14	H30.6.8	契約金額仕様	¥45,232,560	¥42,836,040	西武バスと協議の結果、当該工事場所の交通量が多いため、交通誘導員を増員すること、作業帯を30m程度にすること、舗装工事は昼間工事から夜間工事へ変更することなど合意したため。
55	4303000594	杉並第一小学校外16施設電気設備保安保守点検業務委託	荻窪電気管理有限責任事業組合	杉並区	H30.4.1	H30.6.11	金額仕様	¥4,602,744	¥4,684,392	杉並第一小学校受変電設備取替工事に伴い年次点検が不要になるため。高円寺中学校及び桃井第二小学校改築工事に伴い、プール漏電遮断器検査が不要となるため。また、検査を要する機器の個数に変動があったため。
56	4301000041	杉並区長選挙及び杉並区議会議員補欠選挙の選挙公報印刷請負	株式会社きかんし		H30.4.27	H30.6.18	仕様、金額	¥927,590	¥1,265,932	区議会議員補欠選挙について、候補者が8人以下となったため、仕様書の記載に従いプランケット判からタブロイド判へ変更する。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
57	4303000246	街路樹剪定委託（北）	株式会社勇和造園	杉並区	H30.4.1	H30.6.18	契約金額	¥28,097,280	¥27,972,000	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、契約金額を変更する必要があるため。
58	4303000274	街路樹等管理委託（単価契約）	株式会社バン	杉並区	H30.4.1	H30.6.18	単価金額	¥4,380,000	¥4,380,000	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置に基づき、契約金額を変更する必要があるため。なお、発注見込額の変更はない。
59	4285000356	杉並区永福体育館移転改修建築工事	江州・興信・大島建設共同企業体	杉並区	H29.3.17	H30.6.20	契約金額仕様	¥1,030,568,400	¥1,017,468,000	設計時に確認できなかった管理棟2階屋上及び体育館のトップライト部分のウレタン防水を追加するほか、現場精査の結果、トレーニングルーム等の室内空調機を壁設置型から天井埋込型へ変更する等の必要があるため
60	4285000357	杉並区永福体育館移転改修電気設備工事	栄新テクノ株式会社	杉並区	H29.3.17	H30.6.20	金額仕様	¥111,834,000	¥108,000,000	主管課要望、現場精査により、ビーチコート照明の照度見直しや一部器具の変更等が生じたため。
61	4303000055	介護保険料納入通知書等の作成、印字及び封入封緘委託（単価契約）	株式会社イムラ封筒パッケージソリューション営業統括部	港区	H30.4.1	H30.6.20	単価金額 発注見込額仕様	¥22,574,884	¥27,574,884	保険料本賦課通知にお知らせを1点追加封入することになったため。併せて、入札の結果、当初の発注見込額を大幅に下回ることが判明したため、発注見込額を減額する。
62	4303000665	文書配送業務の委託（長期継続契約）	株式会社ダイヤル運送	杉並区	H30.4.1	H30.6.21	仕様	¥2,527,200	¥2,527,200	社会福祉協議会（馬橋事務所）が移転し、社会福祉協議会（浜田山事務所）に名称変更になることに伴い、平成30年7月1日から配送先名称及び配送物受渡し場所を変更する。なお、契約金額の変更はない。
63	4303000143	杉並区立成田保育園における給食調理業務及び用務業務委託	葉隠勇進株式会社東京本社	渋谷区	H30.4.1	H30.6.25	契約条項	¥20,736,000	¥20,736,000	乙が、この契約により生ずる権利又は義務を、第三者に譲渡し、承継させる必要が生じたため。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
64	4293001101	高円寺中学校隣地における敷地確定測量等業務委託	株式会社大進測量設計	杉並区	H29. 10. 12	H30. 6. 27	履行期間仕様	¥702, 000	¥702, 000	本件土地の一部所有者との立ち合い交渉が、なお難航しており、土地境界の確定には利害関係人全員の同意が必要なことから、引き続き交渉を続けるため履行期限を延長する。
65	4301000060	杉並区温水プール使用券（プリペイドカード）の購入	株式会社エルコム	大田区	H30. 5. 9	H30. 6. 29	納入期限	¥1, 404, 000	¥1, 404, 000	契約条項第10条に基づき、乙から、例年を大幅に上回る受注のため購入物品の製造が追いつかない旨の報告があり、納入期限の延長の申し出があったため。
66	4303000783	杉並区立上井草保育園管理運営業務委託	社会福祉法人国立保育会	国立市	H30. 4. 1	H30. 6. 30	契約金額	¥51, 716, 284	¥51, 432, 260	子ども・子育て支援法、杉並区保育扶助要綱等で定めた給付額の単価改定により、委託料総額に変更が生じたため。
67	4303000277	中央図書館外23施設機械設備保守点検業務委託	セントラルファミリーズ株式会社	杉並区	H30.4.1	H30.7.1	契約金額	¥6, 859, 080	¥6, 966, 000	6月末日で杉並保育園が移転し、7月以降当該施設を使用しないこととなり、保守点検が不要となるため。
68	4303000702	永福自転車集積所警備業務委託	株式会社セノン	新宿区	H30. 4. 1	H30.7.3	仕様	¥738, 720	¥738, 720	永福自転車集積所の一部を工事用車両搬出入路及び施工ヤードとして利用することに伴い、警備業務の対象範囲等を平成30年7月5日から変更する。なお、契約変更の変更はない。
69	4303000677	和泉保健センター機械警備業務委託	セコム株式会社	渋谷区	H30. 4. 1	H30.7.4	仕様	¥1, 102, 377	¥1, 102, 377	エレベーター設置工事に伴い、設置機器の増減が必要になったため。
70	4303001006	杉並区立中学校フレンドシップスクール実施に伴う事業委託 その5（単価契約）	株式会社JTB教育第二事業部	新宿区	H30. 7. 3	H30.7.4	単価金額 発注見込額 単価内訳書	(単価合計) ¥317, 150 (発注見込額) ¥2, 556, 500	(単価合計) ¥291, 550 (発注見込額) ¥2, 530, 900	受託者とそなえ館が打ち合わせを行った結果、契約締結後にプログラムの実施内容及び利用金額に変更が生じたため。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
71	4303000059	後期高齢者医療保険料決定通知書等の印刷及び封入封緘委託（単価契約）	株式会社ディーエムエス	千代田区	H30.4.1	H30.7.5	仕様	¥4,161,888	¥4,161,888	通知書に同封するリーフレットが1種類減ったため。なお、各単価金額及び発注見込額の変更は無い。
72	4295000396	桃五学童クラブ増設その他建築工事	国際建設株式会社 東京支社	杉並区	H30.3.8	H30.7.6	契約金額 仕様	¥141,782,400	¥141,480,000	工事着手後、埋蔵文化財調査の必要が生じるなど、工事の工種・数量に増減が生じたため。
73	4302000007	すぎなみまっぷ用サーバ更新	第一航業株式会社	杉並区	H30.5.30	H30.7.10	履行期間	¥6,687,640	¥6,687,640	本契約は、履行期間中の豪雨等による災害の発生にも備え、入れ替え作業における不具合の発生を最小限にする必要がある。動作検証に1か月間の期間を確保するよう、移行計画を見直したため履行期間を変更する。
74	4303000867	運用監視端末、統合端末及びプリンタの構築作業委託	日本電気株式会社 公共・社会システム営業本部	港区	H30.4.23	H30.7.10	履行期間 仕様	¥3,278,340	¥3,278,340	業務アプリケーションの提供時期が9月以降に配信されることになったため、履行期間を変更する。なお、契約金額に変更はない。
75	4303000939	遅野井川親水施設開園式設営委託	アースサポート株式会社	渋谷区	H30.6.13	H30.7.20	契約金額 仕様	¥692,280	¥495,720	熱中症対策によるテントの増設及び救護室の設置をするため。
76	4305000003	道路維持補修工事（単価契約）南1	株式会社大英	杉並区	H30.4.1	H30.7.26	仕様 単価金額 発注見込額	¥22,500,000	¥21,960,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。また、東京ガス工事の舗装本復旧前に、雨水ます取付管の改修が必要なため、発注見込額を増額する。
77	4305000004	道路維持補修工事（単価契約）南2	株式会社済美建設	杉並区	H30.4.1	H30.7.26	仕様 単価金額 発注見込額	¥24,212,000	¥21,960,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。また、これに必要な発注見込額を増額する。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
78	4305000005	道路維持補修工事（単価契約）北1	秋葉建設工業株式会社	杉並区	H30.4.1	H30.7.26	仕様単価金額	¥19,410,000	¥19,410,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
79	4305000006	道路維持補修工事（単価契約）北2	マルト建設株式会社	杉並区	H30.4.1	H30.7.26	仕様単価金額	¥19,410,000	¥19,410,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
80	4305000007	道路維持補修工事（単価契約）北3	平山建設株式会社	杉並区	H30.4.1	H30.7.26	仕様単価金額	¥19,410,000	¥19,410,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
81	4305000018	善福寺川河川環境改善工事	株式会社ディー工房	杉並区	H30.4.1	H30.7.26	仕様契約金額	¥14,775,480	¥14,493,600	現場精査の結果、想定を超える堆積物が確認され、浚渫を行うこととなったため。
82	4305000008	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その1	諫早建設株式会社	杉並区	H30.4.2	H30.7.27	仕様単価金額	¥24,948,000	¥24,948,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
83	4305000009	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その2	株式会社三法	杉並区	H30.4.2	H30.7.27	仕様単価金額	¥24,948,000	¥24,948,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
84	4305000010	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その3	株式会社ディー工房	杉並区	H30.4.2	H30.7.27	仕様単価金額	¥24,948,000	¥24,948,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
85	4305000012	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その5	山内建設株式会社	杉並区	H30.4.2	H30.7.27	仕様単価金額	¥24,948,000	¥24,948,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
86	4305000014	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その6	興亜土木株式会社	杉並区	H30.4.2	H30.7.27	仕様単価金額	¥24,948,000	¥24,948,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
87	4305000015	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その8	株式会社街路	杉並区	H30.4.2	H30.7.27	仕様単価金額	¥24,948,000	¥24,948,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
88	4305000016	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その9	東邦建設株式会社	杉並区	H30.4.2	H30.7.27	仕様単価金額	¥24,948,000	¥24,948,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
89	4303000968	医療費通知作成等業務委託（単価契約）	株式会社 T L P	板橋区	H30.6.28	H30.7.30	発注見込額仕様	¥2,808,000	¥2,592,000	印字が正しく表示されない医療費通知について新たに引き抜き作業を追加するため。
90	4303000286	障害者福祉会館外1施設機械設備保守点検業務委託（長期継続契約）	オーディーエー株式会社杉並支店	杉並区	H30.4.1	H30.7.31	金額	（年額）¥12,810,960	（年額）¥12,852,000	真空式温水発生機を電気温水器に切り替えたことにより、真空式温水発生機の点検が不要になるため。
91	4303000707	本庁舎昇降機設備保守委託	日本オーチス・エレベータ株式会社東日本支社	文京区	H30.4.1	H30.8.1	金額仕様	¥16,387,920	¥17,975,520	本庁舎西棟昇降機更新工事に伴い、工事期間中の保守対象機器数が増えるため。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
92	4305000039	堀之内小学校事務室外5室空調機取替工事	峯尾機工株式会社	杉並区	H30.5.8	H30.8.3	履行期間 仕様	¥13,455,720	¥13,455,720	平成30年7月豪雨により空調機製造メーカーの倉庫が被災し、空調機の納品が大幅に遅れたため。
93	4305000093	仮称成田東三丁目保育施設内装撤去その他工事	天心建設株式会社	杉並区	H30.6.20	H30.8.9	仕様 契約金額 履行期間	¥22,968,360	¥17,982,000	現場精査の結果、梁や柱部分に鉄筋が露出している箇所が発見され、躯体補修を行う必要が生じたため。
94	4305000028	高井戸中学校及び併設1施設外壁補修工事	友伸建設株式会社	杉並区	H30.5.21	H30.8.10	契約金額	¥126,403,200	¥124,200,000	現場精査の結果、シーリングの不良箇所が設計時の数量より増加したため。
95	4263001119	コンビニ交付システム等保守委託(平成26年度導入)(長期継続契約)	日本電気株式会社 公共・社会システム営業本部	港区	H26.11.17	H30.8.16	金額 支払内訳書	(年額) ¥12,908,160	(年額) ¥8,268,480	別途契約をしている「証明書自動交付機システム等保守委託」において、共通の作業項目があったため本契約と費用を按分していたが、同保守委託の契約が平成30年8月31日で終了する。このため平成30年9月から按分していた費用を本契約に統一して支払う必要があるため。
96	4305000081	高井戸東小学校外2校家庭科室外1室空調機設置工事	梶原電工株式会社	杉並区	H30.6.18	H30.8.20	履行期間	¥20,520,000	¥20,520,000	平成30年7月豪雨により室外機を生産する工場が水没し、室外機の納品が大幅に遅れたため。
97	4305000083	大宮小学校外1校家庭科室外1室空調機設置工事	有限会社第一総合サービス	杉並区	H30.6.14	H30.8.20	履行期間	¥13,694,400	¥13,694,400	平成30年7月豪雨により空調機製造メーカーの倉庫が被災し、空調機の納品が大幅に遅れたため。
98	4305000099	杉森中学校外1校特別支援教室空調機設置工事	若林冷暖設備株式会社	杉並区	H30.6.21	H30.8.20	履行期間	¥6,978,960	¥6,978,960	平成30年7月豪雨により空調機製造メーカーの倉庫が被災し、空調機の納品が大幅に遅れたため。

平成30年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
99	4302000015	永福体育館卓球台外スポーツ用品の購入	株式会社ミカドスポーツ	杉並区	H30.7.10	H30.8.22	履行期間	¥21,198,844	¥21,198,844	バスケット用車椅子2台の納期が遅延するため。
100	4305000041	路面改良工事（R2030）	マルト建設株式会社	杉並区	H30.5.14	H30.8.24	契約金額仕様	¥28,848,960	¥28,306,800	施工に際し商店の営業に極力影響を与えないよう、昼間施工の一部工種を夜間施工に変更するため。
101	4305000042	路面改良工事（R2029、R2033）	株式会社ディー工房	杉並区	H30.5.14	H30.8.24	工期仕様	¥45,232,560	¥45,232,560	下水道局との調整の結果、L型汚水ます上部据付工をL型小型汚水ます改修工に変更することになったため、工期を5日間延伸する。
102	4295000038	杉並区立阿佐谷南保育園改築建築工事	江州建設株式会社	杉並区	H29.6.19	H30.8.27	契約金額	¥431,838,000	¥429,840,000	工事着手後、保育室の開口部の増設など、工種・数量に増減が発生したため。
103	4305000107	八成小学校外2校家庭科室等空調機設置工事	東京ガスライフバル保谷株式会社	杉並区	H30.7.3	H30.8.27	履行期間	¥16,146,000	¥16,146,000	平成30年7月豪雨により室外機を生産する工場が水没し、室外機の納品が大幅に遅れたため。
104	4303000028	山葉名いこいの森鍵の開閉業務委託	山葉名いこいの森を守り育てる協議会	杉並区	H30.4.1	H30.8.28	契約金額仕様	¥786,240	¥788,400	平成30年8月29日に山葉名いこいの森内において台風の影響による倒木の除去作業をするため、作業当日の鍵の開閉業務を中止するとともに契約金額を減額する。
105	4305000096	大宮中学校外1校家庭科室等空調機設置工事	株式会社ユーダイ	杉並区	H30.6.21	H30.8.31	履行期間	¥13,867,200	¥13,867,200	平成30年7月豪雨により空調機製造メーカーの倉庫が被災し、空調機の納品が大幅に遅れたため。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
106	4305000097	済美養護学校空調機取替第一期工事	有限会社第一総合サービス	杉並区	H30. 6. 27	H30. 8. 31	仕様 契約金額	¥27, 525, 960	¥25, 617, 600	既存空調メーカーと新設空調メーカーの配線要領が異なることから、配線の再利用ができず、新設する必要があるため。
107	4303000596	桃井第一小学校外14施設電気設備保安保守点検業務委託	一般財団法人関東電気保安協会東京北事業本部	荒川区	H30. 4. 1	H30. 9. 1	金額 仕様	¥4, 970, 376	¥4, 949, 208	桃井第四小学校の受変電設備取替工事により、設備容量の増加に伴い契約金額が変更となるため。
108	4303000652	インターネットシステム運用保守業務委託	日本電気株式会社公共・社会システム営業本部	港区	H30. 4. 1	H30.9.1	仕様	¥56, 155, 680	¥56, 043, 036	外部メールサーバの入替に伴い、保守対象機器及びソフトウェアが変更となるため。
109	4305000036	街路灯小型水銀灯改修工事3	株式会社協電社	杉並区	H30. 5. 14	H30. 9. 4	仕様 工事場所 契約金額	¥39, 112, 200	¥39, 476, 160	現場精査の結果、「ポール改修」の工種を追加、標示シート張替工の減少、また、近隣区民要望により、施工範囲を拡大したため。
110	4293001101	高円寺中学校隣地における敷地確定測量等業務委託	株式会社大進測量設計	杉並区	H29. 10. 12	H30. 9. 5	仕様 契約金額 履行期限	¥639, 360	¥702, 000	本件土地の一部所有者と境界確定交渉を行っていたが合意に至らなかったため、業務内容の一部を変更するとともに履行期間を変更する。なお、契約金額は業務内容の変更に伴い減額する。
111	4301000054	平成30年度「すぎなみ教育報」定期号の印刷請負	有限会社相原印刷	杉並区	H30. 5. 8	H30.9.7	仕様 契約金額	¥2, 462, 724	¥2, 204, 496	配布対象を拡大し、子どもたちへの支援活動を行っている地域の方々にも配布するため、印刷数量を増加する。
112	4305000034	街路灯小型水銀灯改修工事1	株式会社第一電工	杉並区	H30. 5. 14	H30. 9. 7	仕様 工事場所 契約金額	¥36, 568, 800	¥36, 598, 366	現場精査の結果、「ポール改修」の工種を追加、標示シート張替工の減少、また、近隣区民要望により、施工範囲を拡大したため。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
113	4305000035	街路灯小型水銀灯改修工事 2	大光電気工業株式会社	杉並区	H30. 5. 14	H30. 9. 10	仕様 工事場所 契約金額	¥38, 896, 200	¥38, 934, 432	現場精査の結果、「ポール改修」の工種を追加、標示シート張替工の減少、また、近隣区民要望により、施工範囲を拡大したため。
114	4305000077	街路灯蛍光ランプ等取替補修工事 2	大国屋電機工業株式会社	杉並区	H30. 6. 13	H30.9.10	仕様 契約金額	¥17, 135, 280	¥17, 139, 492	施工条件と実際の施工現場が相違したことにより、「LEDランプ取替工」等が増大、「ランプ取替及び灯具清掃工」等が減少したため。また、地元調整の結果、施工範囲を拡大する必要が生じたため。
115	4306000011	電話交換機器の賃貸借（再リース）	興銀リース株式会社	港区	H30.4.1	H30.9.10	仕様 契約金額	¥664, 070	¥1, 328, 140	電話交換機器の入替に伴い、借上期間を変更するため。
116	4305000002	街路灯新設・改修工事（単価契約） 1	和電工業株式会社	杉並区	H30. 4. 1	H30.9.13	仕様 単価金額 発注見込額	¥15, 095, 000	¥13, 095, 000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。また、これに必要な発注見込額を増額する。
117	4303001028	浜田山二丁目 5 番における埋蔵文化財試掘調査委託	株式会社武蔵文化財研究所	八王子市	H30.7.26	H30.9.21	金額	¥2, 189, 646	¥2, 268, 000	掘削作業により発生したコンクリート舗装材の処分について当初予定していた撤去処分から残置としたため、契約金額を減額する。
118	4305000076	街路灯蛍光ランプ等取替補修工事 1	株式会社協伸電設	杉並区	H30. 6. 13	H30.9.24	仕様 契約金額	¥19, 380, 600	¥19, 383, 300	施工条件と実際の施工現場が相違したことにより、「蛍光ランプ取替工」等が増大、「LEDランプ取替工」等が減少したため。また、地元調整の結果、施工範囲を変更する必要が生じたため。
119	4303000082	本庁舎電話交換設備保守委託	神田通信機株式会社本社事業支店	千代田区	H30.4.1	H30.9.28	仕様	¥1, 944, 000	¥1, 944, 000	電話交換機の更新に伴い、保守委託対象機器を変更するため。なお、契約金額に変更はない。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
120	4306000028	住民基本台帳ネットワークシステム用サーバ機器等の賃貸借（25年度導入）（再リース）	日通商事株式会社 東京支店	港区	H30.4.1	H30.9.28	金額 履行期間 仕様	¥1,133,649	¥1,026,891	新たなネットワーク機器等の導入時期が業務アプリケーションの提供時期の変更により遅れることとなったため、原契約のネットワーク機器等の賃貸借期間を延長するとともに契約金額を変更する。
121	4306000058	地域包括支援センター伝送用パソコンの賃貸借（再リース）	和泉ビジネス・マシソン株式会社	杉並区	H30.4.1	H30.9.28	仕様 借上期間 契約金額	¥776,952	¥466,171	当初予定していた入替機器の納入が延期となったため、借上期間を延長するとともに契約金額を増額する。
122	4296000024	上井草会議室外6所の製版印刷機及びプリペイドカード式ペンダー等賃貸借（長期継続契約）	日通商事株式会社 東京支店	港区	H29.4.1	H30.10.1	仕様 支払内訳書	(月額) ¥107,541	(月額) ¥107,541	高井戸会議室が平成30年9月末をもって閉鎖されることに伴い、製版印刷機の設置場所を変更するため。
123	4303000708	方南区民集会所昇降機設備保守点検業務委託	日本オーチス・エレベータ株式会社 東京支社	文京区	H30.4.1	H30.10.1	金額 履行期間 仕様	¥794,016	¥1,191,024	平成30年12月1日より方南区民集会所の昇降機設備取替工事に伴い、当契約による昇降機の保守点検業務が終了するため。
124	4303001089	道路測量委託（その1）	株式会社ホダカ・プランニング	杉並区	H30.9.18	H30.10.1	仕様 契約金額	¥2,981,880	¥2,916,000	優先路線順位の変更が生じたため、対象路線1路線及び設計数量を変更すると共に契約金額を増額する。
125	4303001091	道路測量委託（その3）	大和測量設計株式会社	杉並区	H30.9.18	H30.10.1	仕様 履行期間 契約金額	¥3,411,720	¥3,024,000	優先路線順位の変更が生じたため、対象路線1路線及び設計数量と履行期間を変更すると共に契約金額を増額する。
126	4305000042	路面改良工事（R2029、R2033）	株式会社ディー工房	杉並区	H30.5.14	H30.10.5	契約金額 仕様	¥46,391,400	¥45,232,560	R2029については、下水施設について下水道局と再度調整が必要となり、調整の結果、下水人孔及びL形汚水ますに関する工種の変更が生じ、それに伴い、交通誘導員の数量も変更することになったため。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
127	4303000253	すぎなみ協働プラザ運営業務委託	特定非営利活動法人CBすぎなみプラス	杉並区	H30.4.1	H30.10.9	仕様 契約金額	¥19,980,213	¥19,630,293	杉並区NPO支援基金の普及啓発事業を行っていた杉並区NPO支援基金普及委員会が廃止となり、今後すぎなみ協働プラザが実施することとなったため、契約金額を増額する。
128	4305000052	歩行系通路維持補修工事（単価契約）北1	株式会社早房	杉並区	H30.5.22	H30.10.9	仕様 単価金額	¥12,990,000	¥12,990,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
129	4305000053	歩行系通路維持補修工事（単価契約）南1	国際建設株式会社 東京支社	杉並区	H30.5.22	H30.10.9	仕様 単価金額	¥16,000,000	¥16,000,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
130	4305000204	（仮称）荻外荘公園敷地内仮設舗装工事	株式会社ディー工房	杉並区	H30.10.1	H30.10.9	契約金額 仕様	¥4,096,440	¥3,736,800	現場精査の結果、現場発生土の使用、保管庫設置部および車路部の路盤厚の変更、交通誘導整理員の増員、舗装等面積数量の変更が必要となったため。
131	4303000045	産業医業務委託（単価契約）	公益財団法人東京都予防医学協会	新宿区	H30.4.1	H30.10.12	発注見込額	¥1,166,400	¥1,296,000	当初、学務課の学校給食場部会への産業医出勤予算として3回分を見込んでいたが、そのうちの2回を学校安全衛生委員会と同日に開催することになり、産業医の出勤回数が2回減るため。
132	4305000052	歩行系通路維持補修工事（単価契約）北1	株式会社早房	杉並区	H30.5.22	H30.10.12	仕様 単価金額	¥12,990,000	¥12,990,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
133	4305000071	河川維持工事（単価契約）その1	マルト建設株式会社	杉並区	H30.6.5	H30.10.12	仕様 単価金額	¥15,000,000	¥15,000,000	工事区域内においてしだれ桜が倒木し転落防止柵が損傷したため、転落防止柵の改修や河川樹木の撤去等を行う。その他原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
134	4293001084	阿佐ヶ谷駅北東地区土地区画整理事業事業計画策定等業務委託	株式会社双葉	豊島区	H29. 8. 31	H30. 10. 17	仕様 契約金額	¥51, 438, 480	¥45, 222, 840	自然環境調査及び建物調査算定に伴う業務の増による変更及びそれに伴う契約金額の増額
135	4306000070	杉並区立子供園秋季園外保育用バスの借上げ（単価契約）	関東観光株式会社	中野区	H30.7.11	H30.10.18	仕様 契約金額	(単価合計) ¥474, 560	(単価合計) ¥466, 560	園外保育の日程及び行き先が一部変更となるため。
136	4303000690	職員採用選考に伴う健康診断委託（単価契約）	一般財団法人労働衛生協会	杉並区	H30.4.1	H30.10.19	仕様 発注見込額	¥1, 151, 280	¥1, 493, 640	新規採用職員数が当初の予定を下回り、健康診断の受診者数が減少したため、発注見込額を減額する。
137	4305000024	特別区道第792号線 外2路線道路修繕工事（R1007、R1006）	株式会社街路	杉並区	H30. 5. 21	H30. 10. 19	契約金額 仕様	¥45, 233, 640	¥44, 496, 000	R1006路線について、現場精査の結果、汚水柵縁塊が交差する歩道に約11cm突出しており、歩行者の安全・円滑な歩行を確保するため、上部据え付け工(A)を追加する。
138	4295000359	杉並区立成田西子供園移転改築及び併設仮称就学前教育支援センター建設建築工事	渡辺・興信建設共同企業体	杉並区	H30. 3. 16	H30. 10. 22	契約金額	¥957, 549, 600	¥950, 400, 000	平成30年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
139	4303000701	区立大宮保育園・児童館外20施設機械警備業務委託	株式会社セノン	新宿区	H30. 4. 1	H30. 10. 22	契約金額	¥4, 839, 929	¥4, 823, 064	阿佐谷南保育園の移転日が11月23日、阿佐谷北保育園の移転日が12月15日に決定したため。
140	4303000835	粗大ごみ区民持込受付等業務委託	栄和清運株式会社	杉並区	H30.4.1	H30. 10. 22	金額 仕様	¥13, 215, 571	¥12, 961, 425	実施作業日を1日増やし、契約金額を増額する。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
141	4303000836	粗大ごみ中継業務委託	栄和清運株式会社	杉並区	H30. 4. 1	H30. 10. 22	金額仕様	¥32, 327, 475	¥32, 188, 907	作業日数を1日増やし、契約金額を増額する。
142	4303001073	下井草四丁目区有地分筆登記申請資料作成委託	株式会社大進測量設計	杉並区	H30. 8. 27	H30. 10. 22	履行期間仕様	¥810, 000	¥810, 000	分筆登記における法務局との協議の結果、業務内容の追加(地積更正)及び履行期限を延長する。なお、契約金額の変更はない。
143	4305000103	狭あい道路拡幅整備工事(単価契約)その12	興亜土木株式会社	杉並区	H30. 7. 2	H30. 10. 22	仕様単価金額	¥24, 948, 000	¥24, 948, 000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
144	4305000109	道路維持補修工事(単価契約)北4	山内建設株式会社	杉並区	H30. 7. 9	H30. 10. 26	仕様単価金額	¥19, 410, 000	¥19, 410, 000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
145	4305000110	道路維持補修工事(単価契約)北5	中央土建工業株式会社	杉並区	H30. 7. 9	H30. 10. 26	仕様単価金額	¥19, 410, 000	¥19, 410, 000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
146	4305000113	道路維持補修工事(単価契約)南3	株式会社早房	杉並区	H30. 7. 9	H30. 10. 26	仕様単価金額	¥21, 960, 000	¥21, 960, 000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
147	4305000114	道路維持補修工事(単価契約)南4	株式会社ディー工房	杉並区	H30. 7. 9	H30. 10. 26	仕様単価金額	¥21, 960, 000	¥21, 960, 000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
148	4305000112	道路維持補修工事（単価契約）北6	平山建設株式会社	杉並区	H30.7.9	H30.10.30	仕様単価金額	¥19,410,000	¥19,410,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
149	4293000004	杉並区立自転車駐車場の業務委託1（荻窪南・東地区）（長期継続契約）	ビソー工業株式会社練馬支店	練馬区	H29.4.1	H30.10.31	仕様契約金額	(月額) ¥52,980,048	(年額) ¥52,218,000	①区立荻窪南第一自転車駐車場の管理人の増員時間帯を、繁忙時間の実態に則した形に変更する。 ②荻窪税務署の改修工事時に区立荻窪南第二自転車駐車場で作業が行われることに伴い、利用者への案内・誘導等のために管理人を増員するとともに契約金額を増額する。
150	4303000613	産業商工会館電気設備保安保守点検業務委託	株式会社荻窪電気管理事務所	杉並区	H30.4.1	H30.10.31	契約金額契約担当者仕様	¥400,896	¥622,080	平成30年11月から実施する設備改修工事により自家発電設備を廃止するため、保守点検業務内容の変更に伴い仕様の変更と契約金額を減額する。
151	4303000666	区立杉並保育園外43施設機械警備業務委託	セコム株式会社	渋谷区	H30.4.1	H30.10.31	金額仕様	¥8,329,467	¥8,305,308	阿佐谷南保育園の平成31年度からの民営化にあたり、運営事業者への引渡し予定日が平成31年1月11日になったため、引渡し日まで機械警備を行う必要が生じたため。
152	4303000867	運用監視端末、統合端末及びプリンタの構築作業委託	日本電気株式会社公共・社会システム営業本部	港区	H30.4.23	H30.10.31	履行期間仕様	¥3,278,340	¥3,278,340	業務アプリケーションの提供時期が11月以降に配信されることとなったため、履行期間を変更する。なお、契約金額の変更はない。
153	4305000172	道路維持補修工事（R2003）	マルト建設株式会社	杉並区	H30.8.30	H30.10.31	契約金額仕様	¥10,854,000	¥12,204,000	現地踏査の結果、人孔調整の必要がなくなり、施工を取りやめることとなったため。
154	4306000052	富士移動教室実施に伴う河口湖フィールドセンターの施設利用（単価契約）	一般財団法人富士河口湖ふるさと振興財団	山梨県南都留郡	H30.4.26	H30.11.1	発注見込額	¥2,487,350	¥1,955,000	児童の利用が契約時の想定より上回り、発注見込額の変更が必要のため。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
155	4306000080	(仮称) 荻外荘公園敷地内保管庫賃借（長期継続契約）	東海リース株式会社東京支店	港区	H30. 9. 10	H30. 11. 1	仕様 契約金額	(月額) ¥321, 840	(月額) ¥274, 320	保管庫に収納する解体部材の除湿対策が必要となったため保管庫内に除湿器を設置するとともに契約金額を増額する。
156	4303001005	中杉通り沿道交通量等分析及びまちづくり検討支援業務委託	第一航業株式会社	杉並区	H30. 7. 3	H30. 11. 5	仕様 履行期間	¥2, 700, 000	¥2, 700, 000	交通量等分析結果により更なる検討が必要になったため、予定していた地元商店街等との勉強会を休止して替わりに庁内検討会議を行うこととし、必要な支援等の追加及び履行期間を延長する。なお、契約金額の変更はない。
157	4305000221	コニファーいわびつ真空温水ヒータ取替工事	株式会社イシイ設備工業 東京支店	墨田区	H30. 10. 5	H30. 11. 6	履行期間	¥13, 284, 000	¥13, 284, 000	現場精査の結果、当初計画していた休館期間内に作業終了が困難なため、長期休館が可能な2月末日まで工期延長を行う。
158	4301000116	野菜袋の印刷請負	株式会社佐野	杉並区	H30. 10. 11	H30. 11. 9	納入期限	¥1, 133, 676	¥1, 133, 676	2回目の校正時にデザインを一部変更した。再度の印刷には相当の期間が必要となり、納入期限の延期の申し出があったため。
159	4303001035	西荻窪駅周辺まちづくり懇談会運営等支援業務委託	ランドブレイン株式会社	千代田区	H30. 8. 3	H30. 11. 9	仕様 契約金額	¥3, 693, 600	¥3, 369, 600	懇談会を実施するにあたり、まちづくり検討対象範囲にある店舗に対し参加を呼び掛けるため、募集チラシとアンケート調査票の印刷数及び配布数を増やすとともに契約金額を増額する。
160	4305000178	清水三丁目L形側溝改修工事	東邦建設株式会社	杉並区	H30. 9. 4	H30. 11. 13	仕様 契約金額	¥8, 065, 440	¥7, 959, 600	設計時点での想定と異なる現場が多数発生したため、施工の取りやめ、追加、及び施工内容の変更を行う。また現場精査により判明した数量の変更を行う。
161	4305000136	私道街路灯改修工事 1	杉本電気工事株式会社	杉並区	H30. 7. 26	H30. 11. 15	仕様 契約金額	¥18, 457, 200	¥18, 573, 408	現場精査の結果、標示シート貼替工を減少させることとなったため。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
162	4305000150	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その16	マルト建設株式会社	杉並区	H30.8.2	H30.11.19	仕様単価金額	¥24,948,000	¥24,948,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
163	4305000151	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その17	株式会社街路	杉並区	H30.8.2	H30.11.19	仕様単価金額	¥24,948,000	¥24,948,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
164	4305000259	遊具等塗装工事（北）	株式会社協立建設	杉並区	H30.11.1	H30.11.19	契約金額仕様	¥7,021,080	¥7,030,800	現場精査の結果、塗装する遊具や対象施設を変更する必要が生じたため。
165	4303001051	秋川研修室土地境界確定測量等業務委託	株式会社日栄測量設計	あきる野市	H30.8.23	H30.11.22	仕様履行期間	¥1,545,480	¥1,545,480	あきる野市との土地境界確定や図面作成の協議に当初見込みよりも大幅に時間を要したため、履行期間を延長する。
166	4305000057	特別区道第916号路線 外1路線道路修繕工事（R2032、R2031）	株式会社済美建設	杉並区	H30.6.12	H30.11.22	契約金額仕様	¥52,418,880	¥52,488,000	R2031について、現場精査の結果、L型側溝を施工するにあたり、民地樹木に影響を生じる部分が判明したため、その部分の施工を止め、その数量を減とする。
167	4303000294	杉並区立西田小学校外10施設機械設備保守点検業務委託	峯尾機工株式会社	杉並区	H30.4.1	H30.11.30	契約金額仕様	¥5,835,240	¥5,940,000	桃井第二小学校の給排水設備の清掃や点検が改築工事につき不要となったため、契約金額を減額する。
168	4305000275	（仮称）高円寺南三丁目公園整備工事	株式会社昭和造園	杉並区	H30.11.12	H30.11.30	履行期間	¥32,940,000	¥32,940,000	本工事の着手前に施工している東京消防庁深井戸設置工事の竣工が遅れていたため。また、現場での調整の結果、作業時間に制約が設けられたため、工期を延伸する。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
169	4303000659	住民基本台帳ネットワークシステム機器等保守業務委託	日本電気株式会社 公共・社会システム営業本部	港区	H30. 4. 1	H30. 12. 1	仕様 契約金額	¥5, 238, 540	¥4, 926, 960	住民基本台帳ネットワークシステム機器等の入替時期が延期となり、現行のCSサーバ、APサーバ、ラック及びファイアウォール等の保守期間を変更するとともに契約金額を増額する。
170	4303000680	荻外荘機械警備業務委託	セコム株式会社	渋谷区	H30. 4. 1	H30. 12. 1	仕様 契約金額	¥1, 279, 065	¥1, 269, 561	(仮称)荻外荘公園内に新たに保管庫及び警備機器を設置したことに伴い、平成30年12月1日から警備範囲を追加するとともに契約金額を増額する。
171	4303000967	APサーバ、FW等機器更新作業委託	日本電気株式会社 公共・社会システム営業本部	港区	H30. 6. 18	H30. 12. 1	仕様 契約金額	¥7, 999, 830	¥10, 685, 250	APサーバ、FW等機器更新作業にあたり、業務アプリケーションの提供が遅れることとなり、更新作業の一部を変更するとともに契約金額を減額する。
172	4303000946	河川樹木診断業務委託	箱根植木株式会社	杉並区	H30. 6. 27	H30. 12. 13	仕様 契約金額	¥19, 266, 120	¥21, 600, 000	現地踏査の結果、当初予定より各樹木診断数が少なかったこと及び周辺交通への影響が少ない通路に対して交通誘導警備員の配置を止めたため、各工種の変更をするとともに契約金額を減額する。
173	4305000161	特別区道第2292号路線 外3路線 道路修繕工事 (R1015)	株式会社街路	杉並区	H30. 8. 10	H30. 12. 18	契約金額 仕様	¥39, 079, 800	¥39, 013, 920	現場精査の結果、幅員において設計と相違があり、また、現況の汚水ます縁塊に損傷が確認され、汚水ます上部据付工に変更するため。
174	4303000287	杉並清掃事務所外15施設機械設備保守点検業務委託	峯尾機工株式会社	杉並区	H30. 4. 1	H30. 12. 20	仕様 契約金額	¥2, 710, 800	¥2, 797, 200	杉並清掃事務所下井草分室の給湯ボイラの保守点検がボイラの取替えにより性能検査等が不要となったため、契約金額を減額する。
175	002240	放置自転車等処分移送業務委託 (単価契約)	有限会社三考商事	東大和市	H30. 4. 1	H31. 1. 4	仕様 契約金額 契約担当者	¥604, 778	¥466, 851	当初見込んでいた放置自転車等の予定数量に変更があったため、発注見込額を増額する。なお、単価金額の変更はない。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
176	4293000011	杉並第十小学校温水プール監視業務等委託(長期継続契約)	ニッセイファシリティ株式会社	杉並区	H29. 4. 1	H31. 1. 4	仕様 契約金額	(年額) ¥26, 570, 782	(年額) ¥29, 386, 800	プール場内工事に伴う長期休場により、休場期間の人員配置を少なくしたため、契約金額を変更する。
177	4303001121	狭あい道路後退用地測量委託(単価契約)重点2	リーベン開発設計株式会社	杉並区	H30. 10. 15	H31. 1. 4	仕様 単価金額	¥7, 862, 400	¥7, 862, 400	既存測量の中心点の表示を行う必要が生じたため、工種の追加を行う。なお、発注見込額の変更はない。
178	4305000214	狭あい道路拡幅整備工事(単価契約)その19	株式会社早房	杉並区	H30. 10. 12	H31. 1. 9	仕様 単価金額 工期	¥24, 948, 000	¥24, 948, 000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。 また、指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じたため、工期を延伸する。
179	4305000215	狭あい道路拡幅整備工事(単価契約)その20	中央土工工業株式会社	杉並区	H30. 10. 12	H31. 1. 9	工期	¥24, 948, 000	¥24, 948, 000	指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じたが、すでに建築工事との調整が済んでいることから本工事において施工することが望ましいため、工期を延伸する。
180	4305000216	狭あい道路拡幅整備工事(単価契約)その21	マルト建設株式会社	杉並区	H30. 10. 12	H31. 1. 9	工期	¥24, 948, 000	¥24, 948, 000	指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じたが、すでに建築工事との調整が済んでいることから本工事において施工することが望ましいため、工期を延伸する。
181	4305000217	狭あい道路拡幅整備工事(単価契約)その22	興亜土木株式会社	杉並区	H30. 10. 12	H31. 1. 9	工期	¥24, 948, 000	¥24, 948, 000	指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じたが、すでに建築工事との調整が済んでいることから本工事において施工することが望ましいため、工期を延伸する。
182	4305000218	狭あい道路拡幅整備工事(単価契約)その23	秋葉建設工業株式会社	杉並区	H30. 10. 12	H31. 1. 9	工期	¥24, 948, 000	¥24, 948, 000	指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じたが、すでに建築工事との調整が済んでいることから本工事において施工することが望ましいため、工期を延伸する。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
183	4305000219	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その24	諫早建設株式会社	杉並区	H30.10.12	H31.1.9	仕様 単価金額 工期	¥24,948,000	¥24,948,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。 また、指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じたため、工期を延伸する。
184	4305000220	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その25	株式会社ディー工房	杉並区	H30.10.12	H31.1.9	仕様 単価金額 工期	¥24,948,000	¥24,948,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。 また、指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じたため、工期を延伸する。
185	4303001035	西荻窪駅周辺まちづくり懇談会運営等支援業務委託	ランドブレイン株式会社	千代田区	H30.8.3	H31.1.15	仕様 契約金額	¥4,147,200	¥3,369,600	まちづくり懇談会の参加者を公募した結果、当初想定した人数を大幅に超える応募があったため、懇談会回数を増やすとともに契約金額を増額する。併せて町会・自治会及び商店会の団体数に誤りがあったため、訂正する。
186	4303001114	杉並区区有施設建築物調査・診断業務委託	株式会社五味建築設計事務所	中野区	H30.10.10	H31.1.15	契約金額 履行期間 仕様	¥13,836,960	¥10,238,400	建築物調査の結果、建築診断等追加調査が必要となったことから履行期間及び契約金額の変更を行う。
187	4295000034	杉並区立桃井第二小学校改築及び併設1施設建設建築工事	興建社・佐藤・矢島・友伸建設共同企業体	杉並区	H29.7.14	H31.1.17	契約金額	¥2,745,446,400	¥2,733,480,000	工事着手後の労務単価及び資材価格の上昇に対応するため、工事請負契約書第26条第6項のいわゆるインフレライド条項の規定に基づく申請があり、協議の上で承認したため。
188	4295000035	杉並区立桃井第二小学校改築及び併設1施設建設電気設備工事	牧野・清田建設共同企業体	杉並区	H29.7.14	H31.1.17	契約金額	¥339,207,270	¥338,040,000	工事着手後の労務単価及び資材価格の上昇に対応するため、工事請負契約書第26条第6項のいわゆるインフレライド条項の規定に基づく申請があり、協議の上で承認したため。
189	4295000036	杉並区立桃井第二小学校改築及び併設1施設建設給排水衛生設備工事	シンコー・新開建設共同企業体	杉並区	H29.7.14	H31.1.17	契約金額	¥259,380,985	¥257,904,000	工事着手後の労務単価及び資材価格の上昇に対応するため、工事請負契約書第26条第6項のいわゆるインフレライド条項の規定に基づく申請があり、協議の上で承認したため。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
190	4295000037	杉並区立桃井第二小学校改築及び併設1施設建設空気調和設備工事	峯尾・黒澤建設共同企業体	杉並区	H29.7.14	H31.1.17	契約金額	¥343,165,821	¥341,280,000	工事着手後の労務単価及び資材価格の上昇に対応するため、工事請負契約書第26条第6項のいわゆるインフレスライド条項の規定に基づく申請があり、協議の上で承認したため。
191	4305000130	杉並区上井草運動場人工芝改修その他工事	スポーツ・奥山建設共同企業体	板橋区	H30.10.17	H31.1.17	契約金額 仕様	¥353,678,400	¥345,600,000	既存人工芝を撤去したところ、下地に想定外の陥没が見つかり、工種・数量に増減が生じたため。
192	4305000279	旧若杉小学校北校舎保育施設設置改修その他工事	松木建設株式会社	杉並区	H30.11.27	H31.1.17	契約金額 仕様	¥96,450,480	¥95,040,000	現場精査の結果、壁を防火戸(5箇所)に変更するため。
193	4303000839	特定家庭用機器の運搬業務委託(単価契約)	栄和清運株式会社	杉並区	H30.4.1	H31.1.18	仕様 発注見込額	¥1,241,411	¥899,954	当初予定より区内で回収した特定家庭用機器の数量が増加するため、発注見込額を増減する。
194	4303000980	都市計画道路補助132号線 道路・橋梁予備修正設計委託	八千代エンジニアリング株式会社事業統括本部	台東区	H30.7.2	H31.1.22	仕様 契約金額	¥10,801,080	¥7,131,240	都市計画道路補助132号線の事業認可取得に向けて警視庁と協議した結果、新たに区間内にある交差点3ヶ所の交通量調査及び交差点予備設計が必要になるため、種別を追加するとともに契約金額を増加する。
195	4305000234	道路維持補修工事(R2001、R2002)	株式会社大英	杉並区	H30.10.17	H31.1.23	仕様 契約金額	¥18,036,000	¥17,572,680	設計時の想定と異なる現場が発生したため、アスファルト舗装工の増、不規則部の範囲変更等を行う。また、施工計画書及び警察協議書の記載と異なる配置で施工を行ったため、交通誘導警備員の人数を減少する。
196	4305000194	道路維持補修工事(単価契約)北7	株式会社大英	杉並区	H30.9.28	H31.1.25	仕様 単価金額	¥19,410,000	¥19,410,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
197	4303000867	運用監視端末、統合端末及びプリンタの構築作業委託	日本電気株式会社 公共・社会システム営業本部	港区	H30.4.23	H31.1.31	仕様 履行期間	¥3,278,340	¥3,278,340	J-LISより提供される手順書に不備があり、統合端末の構築に遅れが生じるため、履行期間を変更する。
198	4305000220	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その25	株式会社ディー工房	杉並区	H30.10.12	H31.2.6	単価金額 仕様	¥24,948,000	¥24,948,000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお発注見込額に変更はない。
199	4303000005	流れ等保守管理委託（単価契約）	有限会社日水アクア	川崎市	H30.4.1	H31.2.8	仕様 単価合計	¥40,423,960	¥40,423,960	井草森公園流れ用濾過機内の濾材が不足し補充が必要になったため。対応に必要な工種を追加する。なお、発注見込額の変更はない。
200	4305000160	路面改良工事（R1004）	マルト建設株式会社	杉並区	H30.8.31	H31.2.8	契約金額 工期 仕様	¥98,975,520	¥91,800,000	工事路線の店舗の営業への影響が最小限になるよう配慮するため、工期を延長し、交通誘導員の数量を変更する。
201	4305000187	路面改良工事（R2022）	株式会社街路	杉並区	H30.9.26	H31.2.8	契約金額 仕様	¥41,063,760	¥40,802,400	事前測定の結果、図面と現地とで幅員に齟齬が認められ、数量に変更が生じたため。
202	4305000246	特別区道第2104-2号路線 道路修繕工事（R1002）	丸満建設株式会社	杉並区	H30.10.19	H31.2.8	契約金額 仕様	¥34,331,040	¥28,897,560	所管警察との協議の結果、交通誘導警備員の数量に設計時との差異が生じたため、数量を変更する。
203	4305000188	路面改良工事（R2020）	株式会社済美建設	杉並区	H30.9.26	H31.2.12	契約金額 仕様	¥38,412,360	¥37,994,400	起工後の集中豪雨において、一部道路の冠水が認められたことから、その解消を図るため、雨水ますの工種を追加するため。

平成30年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
204	4293001182	仮称杉並区立永福三丁目複合施設建設に伴う実施設計業務委託	株式会社K構造研究所	渋谷区	H29. 12. 19	H31. 2. 13	履行期間	¥56, 160, 000	¥56, 160, 000	委託期間後半において、バリアフリーに関する設計の見直しを行うこととなったため委託期間を変更する。
205	4303000908	杉並区立中央図書館全面改修に伴う基本設計及び実施設計業務委託	株式会社日総建	渋谷区	H30. 5. 15	H31. 2. 13	履行期間	¥68, 526, 000	¥68, 526, 000	バリアフリーに関する設計の見直しを行うこととなったため履行期間を延長する。
206	4305000186	杉並区永福体育館解体工事	株式会社美禪	杉並区	H30. 9. 26	H31. 2. 15	契約金額仕様	¥53, 799, 120	¥47, 725, 200	設計時に確認できなかったアスベストの撤去工事が追加になったため。
207	4293000488	桃井児童館外13施設機械警備業務委託（長期継続契約）	株式会社セノン	新宿区	H29. 4. 1	H31. 2. 18	仕様契約金額	(年額) ¥2, 356, 592	(年額) ¥2, 378, 160	桃五学童クラブについて、工事期間中は機械警備が不要となるため、契約金額を減額する。
208	4305000021	和泉保健センター昇降機設置に伴う建築工事	株式会社エイワ建設	杉並区	H30. 5. 10	H31. 2. 18	契約金額仕様	¥54, 006, 480	¥52, 920, 000	現場踏査により、既存倉庫内書庫の解体工事及び既存弁故障による止水弁交換工事等が増加したため。
209	4301000141	子育て便利帳の印刷請負	株式会社佐野	杉並区	H30. 11. 30	H31. 2. 19	契約金額	¥2, 147, 040	¥1, 605, 960	当初の配付対象者は妊娠届出等の届出者のみだったが、配付対象者を拡大し、杉並区に転入する子育て世帯への情報提供を行うことになったため。
210	4305000218	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）その23	秋葉建設工業株式会社	杉並区	H30. 10. 12	H31. 2. 19	単価金額仕様	¥24, 948, 000	¥24, 948, 000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお発注見込額に変更はない。

平成30年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
211	4301000136	生活支援サービス活動紹介BOOKの印刷請負	株式会社シーエスプランニング	杉並区	H30. 11. 26	H31. 2. 20	納入期限	¥712, 800	¥712, 800	原稿の大幅な訂正により、納入期限までの納品が困難となったため。
212	4303000530	道路境界調査測量委託その2	大同情報技術株式会社	杉並区	H30. 4. 1	H31. 2. 22	契約金額仕様	¥6, 535, 080	¥5, 508, 000	当初見込みより管理区域確認が増加したため、作業量の変更及び契約金額を増額する。
213	4303000223	河川環境保全委託（善福寺川、妙正寺川）	協和産業株式会社	杉並区	H30. 4. 1	H31. 2. 25	仕様契約金額	¥20, 499, 480	¥20, 520, 000	妙正寺川の菖蒲管理について菖蒲プランターを撤去したため、種別数量を減らすとともに契約金額を減額する。
214	4305000192	道路維持補修工事（単価契約）南5	株式会社三法	杉並区	H30. 9. 28	H31. 2. 25	単価金額仕様	¥21, 960, 000	¥21, 960, 000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
215	4305000193	道路維持補修工事（単価契約）南6	国際建設株式会社東京支社	杉並区	H30. 9. 28	H31. 2. 25	単価金額仕様	¥21, 960, 000	¥21, 960, 000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
216	4305000196	道路維持補修工事（単価契約）北9	平山建設株式会社	杉並区	H30. 9. 28	H31. 2. 25	単価金額仕様	¥19, 410, 000	¥19, 410, 000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込額に変更はない。
217	4305000275	（仮称）高円寺南三丁目公園整備工事	株式会社昭和造園	杉並区	H30. 11. 12	H31. 2. 25	契約金額仕様	¥33, 109, 560	¥32, 940, 000	協議の結果、水道管の延長および施行範囲に変更があったため、数量を一括変更し確定する。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
218	4305000171	橋梁長寿命化修繕工事（その1）	秋葉建設工業株式会社	杉並区	H30.9.5	H31.2.27	仕様 契約金額	¥28,462,320	¥28,242,000	工期末に出来高を精査し、断面修復工の数量増加、モルタル充填工の追加等、変更数量が確定したため契約変更を行う。
219	4303000248	街路樹剪定委託（南）	株式会社植米苑	杉並区	H30.4.1	H31.2.28	契約金額 仕様	¥22,381,920	¥22,851,720	現場精査の結果、剪定不要の樹木及び伐採済みの樹木が判明したため、種別数量を減らすとともに契約金額を減額する。
220	4301000138	布団と毛布（幼児A・B）の購入	旭寝具株式会社	杉並区	H30.12.12	H31.3.1	契約金額	¥1,299,045	¥1,247,270	高円寺東保育園で敷布団（幼児用B）の必要数に追加が生じたため。
221	4303000115	庁有車運行管理業務委託	大新東株式会社	調布市	H30.4.1	H31.3.1	契約金額 仕様	¥73,069,776	¥74,973,600	契約締結時に予定していた標準時間外経費と4月から12月の実績に基づく年間見込標準時間外経費との差異が3%以上になったため、その年間見込標準時間外経費に基づき契約変更を行う。
222	4303000921	方南一丁目地区防災まちづくり検討支援業務委託	株式会社都市環境研究所	文京区	H30.4.17	H31.3.1	仕様 履行期間 契約金額	¥5,243,600	¥6,177,600	勉強会の進捗状況や参加者の意向を踏まえ、履行期間の延長及びまちづくり通信の作成・配布回数を当初予定より減らすとともに契約金額を減額する。
223	4301000192	富士・弓ヶ浜移動教室手引書等の印刷請負	有限会社相原印刷	杉並区	H31.2.27	H31.3.4	仕様	¥2,730,780	¥2,730,780	当初の仕様で指定した用紙「エンボス」の流通がなく入手困難であることが判明したため、同等の厚み・強度を持ち同等の単価である「マットコート紙」に仕様を変更する。
224	4305000294	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）（単価契約）その26	株式会社済美建設	杉並区	H30.11.21	H31.3.4	工期	¥21,915,000	¥21,915,000	指示箇所での建築工事の影響で遅延が生じたが、すでに建築工事との調整が済んでいることから本工事において施工することが望ましいため、工期を延伸する。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
225	4305000295	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）（単価契約）その27	東邦建設株式会社	杉並区	H30.11.21	H31.3.4	工期	¥21,915,000	¥21,915,000	指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じたが、すでに建築工事との調整が済んでいることから本工事において施工することが望ましいため、工期を延伸する。
226	4305000296	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）（単価契約）その28	マルト建設株式会社	杉並区	H30.11.21	H31.3.4	工期	¥21,915,000	¥21,915,000	指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じたが、すでに建築工事との調整が済んでいることから本工事において施工することが望ましいため、工期を延伸する。
227	4305000297	狭あい道路拡幅整備工事（単価契約）（単価契約）その29	中央土建工業株式会社	杉並区	H30.11.21	H31.3.4	工期	¥21,915,000	¥21,915,000	指示箇所の建築工事の影響で遅延が生じたが、すでに建築工事との調整が済んでいることから本工事において施工することが望ましいため、工期を延伸する。
228	4303000826	都市計画道路補助132号線用地測量委託（その3）	株式会社大輝東京営業所	杉並区	H30.4.25	H31.3.7	仕様 契約金額	¥10,176,840	¥10,227,600	新たに都市計画道路の計画区域にかかる敷地が確認されたこと及び境界確認の立会い拒否等により一部作業ができない敷地が生じたため、面積等の数量を変更するとともに契約金額を減額する。
229	430500189	路面改良工事（R2028）	株式会社街路	杉並区	H30.10.18	H31.3.8	契約金額 仕様	¥38,451,450	¥36,936,000	近隣商店の営業に影響を及ぼさないように、昼間施工であった表層工の全て、基層工の一部を夜間施工に変更する。
230	4305000168	荻外荘移築建物解体保管工事	株式会社竹中工務店東京本店	江東区	H30.9.3	H31.3.8	契約金額 仕様	¥51,938,280	¥48,600,000	工事の進捗に伴い、一部の部材（瓦）を保管材に変更し、また、地中障害物の撤去が生じたため。
231	4305000284	街路灯水銀ランプ等取替補修工事1	大國屋電機工業株式会社	杉並区	H30.11.14	H31.3.8	仕様 契約金額	¥18,787,680	¥18,769,968	施工条件と実際の施工現場が相違したことから、「LEDランプ取替工」等が増大、「ランプ取替及び灯具清掃工」等が減少したため。また、実質施工期間に変更が生じ交通誘導警備員の配置数が減少したため。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
232	4305000285	街路灯水銀ランプ等取替補修工事2	株式会社弥生	杉並区	H30.11.14	H31.3.8	仕様 契約金額 ¥18,571,680	¥19,332,432	施工条件と実際の施工現場が相違したことにより、「水銀灯器具改修工」等が増大、「ランプ取替及び灯具清掃工」等が減少したため。また、実質施工期間に変更が生じ交通誘導警備員の配置数が減少したため。
233	4305000286	街路灯水銀ランプ等取替補修工事3	梶原電工株式会社	杉並区	H30.11.14	H31.3.8	仕様 契約金額 ¥18,695,880	¥19,328,652	施工条件と実際の施工現場が相違したことにより、「水銀灯器具改修工」等が増大、「ランプ取替及び灯具清掃工」等が減少したため。また、実質施工期間に変更が生じ交通誘導警備員の配置数が減少したため。
234	4305000301	河川維持工事（単価契約）その2	株式会社ディー工房	杉並区	H30.11.15	H31.3.8	仕様 単価金額 ¥8,986,960	¥8,986,960	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。ただし、発注見込み額の変更はない。
235	4305000400	荻窪地域区民センター外2施設洋便器給水管直結工事	田中興産株式会社	杉並区	H31.3.1	H31.3.8	契約金額 ¥3,499,200	¥3,391,200	平成31年3月から適用する公共工事設計労務単価の運用に係る特例措置により、契約の相手方から契約金額変更の協議の申し出があったため。
236	4305000270	路面改良工事（R2012、R2027）	山内建設株式会社	杉並区	H30.11.12	H31.3.11	契約金額 仕様 ¥38,984,760	¥39,382,200	建設局と協議した結果、材料を変更することになったため、必要な工種の追加及び数量の変更を行う。
237	4305000282	公園遊具の長寿命化改修工事	株式会社大場造園	杉並区	H30.11.20	H31.3.11	契約金額 仕様 ¥53,595,000	¥55,080,000	井荻公園の木製遊具の改修について、近隣住民の要望により、木製遊具の撤去、新遊具について、見直すことになったため。
238	4305000323	雨水排水施設設置工事	株式会社ディー工房	杉並区	H30.12.11	H31.3.11	仕様 契約金額 ¥16,148,159	¥15,471,000	側溝を施工したところ舗装との段差が生じ、振動防止と交通安全確保の観点から、勾配を緩やかにする取り合わせ舗装を延長するため。

平成30年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
239	4305000373	上高井戸児童館テラスパーゴラ塗装改修その他工事	有限会社連沼工務店	杉並区	H31. 1. 31	H31. 3. 11	契約金額 工期 仕様	¥3,062,880	¥1,706,400	現場精査の結果、木製パーゴラの腐食が想定以上に進んでいたため、塗装改修工事から解体撤去工事に変更し、それに伴い、工期の延長も行う。
240	4305000271	路面改良工事（R1012）	中央土建工業株式会社	杉並区	H30. 11. 12	H31. 3. 12	契約金額 仕様	¥32,404,320	¥30,400,920	所轄警察署との協議の結果、交通誘導警備員の数量に差異が生じたため。
241	4303000520	杉並区立第一小学校外58施設ガスエンジン・ヒートポンプエアコン（GHP）整備等委託	東京瓦斯株式会社 都市エネルギー事業部	港区	H30. 4. 1	H31. 3. 13	仕様 契約金額	¥15,017,794	¥15,114,994	保守委託台数が6台減（堀ノ内小学校5台、富士見丘小学校1台）となったため、契約金額を変更する。
242	4303001043	路面性状調査業務委託	国際航業株式会社 東京支店	千代田区	H30. 8. 23	H31. 3. 13	仕様 契約金額	¥19,251,000	¥19,299,600	現地踏査及び路面性状測定の結果、調査実施延長や調査方法に変更が生じたため、種別数量の増減を行うとともに契約金額を減額する。
243	4303001179	杉並区児童扶養手当システム設計業務委託	株式会社電算	長野市	H30. 11. 29	H31. 3. 13	仕様	¥6,685,200	¥6,685,200	システム関連機器が部品不足により調達できず、履行期間内にシステムインストール等の作業ができないこと及び予定以上のホストシステム連携機能作業が発生したため、仕様内容を変更する。なお、契約金額の変更はない。
244	4305000247	（仮称）下高井戸四丁目公園整備工事	東武緑地株式会社	杉並区	H30. 11. 12	H31. 3. 14	契約金額 仕様	¥39,758,040	¥38,664,000	近隣施設（子供園、保育園、児童館、小学校）からの要望により、交通誘導員を増員したため。
245	4305000322	交通安全施設整備工事（単価契約） 2	株式会社アルファー企業	杉並区	H30. 12. 13	H31. 3. 14	仕様 単価金額	¥29,889,000	¥29,889,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込み額の変更はない。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
246	4293001048	杉並区立桃井第二小学校改築及び併設1施設建設工事に伴う工事監理業務委託	株式会社綜企画設計東京支店	千代田区	H29. 7. 14	H31. 3. 15	履行期間	¥70,632,000	¥70,632,000	本体工事の工期が延長になったため。
247	4305000179	路面改良工事（R2002）	興亜土木株式会社	杉並区	H30. 10. 3	H31. 3. 18	契約金額仕様	¥55,265,760	¥54,831,600	下水道局と協議した結果、L型汚水ます上部掘付工等の数量を変更する。
248	4305000287	橋梁長寿命化修繕工事（その2）	マルチ建設株式会社	杉並区	H30. 11. 14	H31. 3. 18	仕様契約金額	¥23,448,960	¥23,457,600	工期末に出来高を精査し、橋面舗装工の条件変更及び工種の追加、構造物とりこわし工等の変更数量が確定したため、契約変更を行う。
249	4295000034	杉並区立桃井第二小学校改築及び併設1施設建設建築工事	興建社・佐藤・矢島・友伸建設共同企業体	杉並区	H29. 7. 14	H31. 3. 25	工期	¥2,745,446,400	¥2,745,446,400	契約の相手方の責に帰すべき事由により工期内に工事を完了することができないため、契約条項第44条第1項及び2項に基づく遅延違約金を徴収したので工期を延長する。
250	4295000035	杉並区立桃井第二小学校改築及び併設1施設建設電気設備工事	牧野・清田建設共同企業体	杉並区	H29. 7. 14	H31. 3. 25	工期	¥339,207,270	¥339,207,270	杉並区立桃井第二小学校改築及び併設1施設建設建築工事」の遅延に伴い、請負業者より契約条項第22条第1項の規定による請求があったため工期延長を行う。
251	4295000036	杉並区立桃井第二小学校改築及び併設1施設建設給排水衛生設備工事	シンコー・新開建設共同企業体	杉並区	H29. 7. 14	H31. 3. 25	工期	¥259,380,985	¥259,380,985	「杉並区立桃井第二小学校改築及び併設1施設建設建築工事」の遅延に伴い、請負業者より契約条項第22条第1項の規定による請求があったため工期延長を行う。
252	4303001088	平成30年度橋梁定期点検委託	首都高技術株式会社	港区	H30. 9. 28	H31. 3. 25	仕様履行場所契約金額	¥33,511,320	¥33,134,400	当初に予定していた橋梁のほか、新たに4橋の点検を追加する必要が生じたため、点検橋梁の数量変更及び契約金額を増額する。

平成30年度 契約変更一覧

契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由	
253	4305000182	街路灯新設・改修工事（単価契約） 2	峯尾機工株式会社	杉並区	H30. 9. 13	H31. 3. 25	仕様 単価金額	¥15, 595, 000	¥15, 595, 000	原契約の工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。なお、発注見込み額に変更はない。
254	4305000235	歩行系通路維持補修工事（単価契約）南2	株式会社三法	杉並区	H30. 10. 17	H31. 3. 25	仕様 単価金額	¥12, 220, 000	¥12, 220, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。ただし、発注見込み額の変更はない。
255	4305000236	歩行系通路維持補修工事（単価契約）北2	山内建設株式会社	杉並区	H30. 10. 17	H31. 3. 25	仕様 単価金額	¥10, 130, 000	¥10, 130, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。ただし、発注見込み額の変更はない。
256	4305000346	生活道路安全対策工事	株式会社アルファー企業	杉並区	H30. 12. 28	H31. 3. 25	仕様 契約金額	¥19, 231, 560	¥19, 332, 000	工期末に出来高を精査し、区画線設置工及び区画線消去工の数量増加、カラー路面舗装工の数量減少等、変更数量が確定したため契約変更を行う。
257	4305000348	道路維持補修工事（単価契約）北1 0	株式会社早房	杉並区	H30. 12. 28	H31. 3. 25	仕様 単価金額	¥13, 010, 000	¥13, 010, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。ただし、発注見込み額の変更はない。
258	4305000349	道路維持補修工事（単価契約）北1 1	東邦建設株式会社	杉並区	H30. 12. 28	H31. 3. 25	仕様 単価金額	¥13, 010, 000	¥13, 010, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。ただし、発注見込み額の変更はない。
259	4305000350	道路維持補修工事（単価契約）南7	株式会社街路	杉並区	H31. 1. 10	H31. 3. 25	仕様 単価金額	¥21, 960, 000	¥21, 960, 000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。ただし、発注見込み額の変更はない。

平成30年度 契約変更一覧

	契約番号	契約件名	契約業者	所在地	契約日	契約変更日	変更内容	変更後契約金額	変更前契約金額	変更理由
260	4305000351	道路維持補修工事（単価契約）南8	株式会社大英	杉並区	H31.1.10	H31.3.25	仕様 単価金額	¥21,960,000	¥21,960,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。ただし、発注見込み額の変更はない。
261	4305000362	河川維持工事（単価契約）その3	マルト建設株式会社	杉並区	H31.1.22	H31.3.25	仕様 単価金額	¥4,222,000	¥4,222,000	原契約工種では対応できない現場が発生したため、必要な工種を追加する。ただし、発注見込み額の変更はない。
262	4295000034	杉並区立桃井第二小学校改築及び併設1施設建設建築工事	興建社・佐藤・矢島・友伸建設共同企業体	杉並区	H29.7.14	H31.3.26	仕様	¥2,745,446,400	¥2,745,446,400	搬出入土の場内処理化及び流動化処理土への変更による土量変更ならびに、ダクト経路変更に伴う屋上消音ボックスの削除及び3階防音パネルの寸法変更のため。